



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-7124

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพิริยะ โอเต็ง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมรินทร์ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนะคะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : 1. ซ่อมแซมถนนรางวิหะระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ขอยกัญญาภิเชก 007

และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไม้ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวิหะระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ขอยกัญญาภิเชก 007

และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา 5%

2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท

อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา 5%

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท

อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา 5%

4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไม้ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท

อยู่ระหว่าง

วางค้ำประกันสัญญา 5%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวิหะระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ขอยกัญญาภิเชก 007

และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66

ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 อยู่ระหว่าง

การตรวจรับงาน

2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท

	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง 4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการการตรวจรับงาน 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการการตรวจรับงาน 4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการการตรวจรับงาน 5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 งบประมาณ 310,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 งบประมาณ 439,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 งบประมาณ 470,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบึง 11 และซอยแยก งบประมาณ 310,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหม้อบ้านเศรษฐกิจ งบประมาณ 331,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายเงิน 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายเงิน 4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายเงิน 5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 งบประมาณ 310,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 งบประมาณ 439,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท อยู่ระหว่างค้าประกันสัญญา 5% 7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 งบประมาณ 470,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบึง 11 และซอยแยก งบประมาณ 310,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานครั้งที่ 7

9. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมูบ้านเศรษฐกิจ งบประมาณ 331,000 บาท
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน
330,993.- บาท อยู่ระหว่างคำประกันสัญญา 5%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/06/2566 : 1.ช่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007
และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66
ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ
(เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
2. ช่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
4.ช่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไม้ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่
15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
5. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท
อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา
6. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66
อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง
7. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน
469,928 บาท
อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา
8. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบัจ 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000
บาท อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา
9. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมูบ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.-
บาท ลงนามสัญญาวันที่
13 มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

รายงานครั้งที่ 8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/07/2566 : 1.ช่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007
และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66
ตรวจรับงานแล้วเสร็จ
(เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
2. ช่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
4.ช่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไม้ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่
15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
5. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66
อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง
6. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66
ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง		
	8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบึง 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่10	9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน 6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน 8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบึง 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน 9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 02/10/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-7124

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพิริยะ โอเต็ง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริ โทร 1544



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนะคะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : 1. ซ่อมแซมถนนรางวิที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยกาญจนาภิเษก 007

และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวิที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยกาญจนาภิเษก 007

และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา 5%

2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท

อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา 5%

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท

อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา 5%

4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท

อยู่ระหว่าง

วางค้ำประกันสัญญา 5%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวิที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยกาญจนาภิเษก 007

และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66

ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 อยู่ระหว่าง

การตรวจรับงาน

2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท

ลงนามสัญญาวันที่

15 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวิที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวิ ซอยกาญจนาภิเษก 007

และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66

ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

รายงานครั้งที่ 8

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท
 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

4. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท
 อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา

6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66
 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท
 อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา

8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบัจ 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท
 อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา

9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

27/07/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวีท่อระบายน้ำบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท
 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66
 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

2. ซ่อมแซมถนนท่อระบายน้ำบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท
 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท
 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

4. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66
 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66
 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบัจ 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท
 ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7
งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66
ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66
ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน
6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 13 มี.ย. 66
ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน
8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบึง 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน
9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหม้อบ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 13 มี.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 02/10/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-7124

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพิริยะ โอเต็ง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



เป้าหมายที่



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนะคะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : 1. ช่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 2. ช่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 4.ช่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไม้ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : 1.ช่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท อยู่ระหว่างวงค้ำประกันสัญญา 5% 2. ช่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท อยู่ระหว่างวงค้ำประกันสัญญา 5% 3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท อยู่ระหว่างวงค้ำประกันสัญญา 5% 4.ช่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไม้ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท อยู่ระหว่างวงค้ำประกันสัญญา 5% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : 1.ช่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน 2. ช่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง 3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง 4.ช่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไม้ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : 1.ช่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 2. ช่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการการตรวจรับงาน 3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการการตรวจรับงาน 4.ช่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไม้ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการการตรวจรับงาน		

อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา

6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66

อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท

อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา

8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบึง 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา

9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมื่นบ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท ลงนามสัญญาวันที่

13 มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007

และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66

ตรวจรับงานแล้วเสร็จ

(เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท

ลงนามสัญญาวันที่

15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66

อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66

ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบึง 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง

9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมื่นบ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท ลงนามสัญญาวันที่

13 มิ.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007

และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7

งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66

ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
4. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไม้ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66
ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน
6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66
ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน
8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบึง 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน
9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 02/10/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และ สิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ...	50400000-7124	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพิริย โอเต็ง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริโย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนะ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : 1. ซ่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานครั้งที่6	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ขอยกัญญาภิเชก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายเงิน 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายเงิน 4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายเงิน 5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 งบประมาณ 310,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 งบประมาณ 439,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท อยู่ระหว่างค้าประกันสัญญา 5% 7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 งบประมาณ 470,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบัจ 11 และซอยแยก งบประมาณ 310,000 บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมูบ้านเศรษฐกิจ งบประมาณ 331,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท อยู่ระหว่างค้าประกันสัญญา 5%
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2566 : 1.ซ่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ขอยกัญญาภิเชก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 2. ซ่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 4.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา 6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 13 มี.ย. 66 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง 7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา 8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบัจ 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา

รายงานครั้งที่8

9. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมูบ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66 อยู่ระหว่างการช่อมแซมของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/07/2566 : 1.ช่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างช่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

2. ช่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

4.ช่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

5. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการดำเนินการช่อมแซมของผู้รับจ้าง

6. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

7. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการดำเนินการช่อมแซมของผู้รับจ้าง

8. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบึง 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 อยู่ระหว่างการดำเนินการช่อมแซมของผู้รับจ้าง

9. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมูบ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/08/2566 : 1.ช่อมแซมถนนรางวีที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยกาญจนาภิเษก 007 และซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,989.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 66 ผู้รับจ้างช่อมแซมแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 29 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

2. ช่อมแซมถนนที่ระบายน้ำบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยบางแวก 138 งบประมาณ 200,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 199,985.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 19 และซอยแยก งบประมาณ 330,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 329,950.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

4.ช่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางไผ่ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดทางสาธารณะ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 399,996.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 66 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

5. ช่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 66 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 309,998 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 53 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 438,994.- บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 13 มิ.ย. 66
ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

7. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 31 แยก 1, 2, 4, 6 และ 8 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 469,928 บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน

8. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาบัจ 11 และซอยแยก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 310,000 บาท

ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.ค. 66 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับงาน

9. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนเลียบบึงหมูบ้านเศรษฐกิจ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 330,993.- บาท ลงนามสัญญาวันที่

13 มิ.ย. 66 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว (เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 02/10/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....