



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง

รหัสโครงการ... : 50460000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
ปลอดภัยภัยพิบัติ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา ขอยหทัยราษฎร์ 39 เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น
สภาพเดิมเป็นผิวทาง ค.ส.ล. ไม่มีท่อระบายน้ำ ขอยดงกล่าวมีปัญหาการระบายน้ำทั้งจากบ้านเรือนประชาชน
และน้ำฝนจากผิวจราจรที่ไม่สามารถระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้สะดวก
ทำให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรและยังไหลเข้าสู่ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนตามแนวสองข้างถนนด้วย สภาพผิวจราจรเดิมชำรุดแตกร้าว
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน ที่ต้องสัญจร สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ

☐ สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ
เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ หมดสิ้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวทาง โดยสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
เสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง สร้างรางวี ไหลทางและสร้างผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และมีระบายน้ำทั้งออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 ดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สืบค้นแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ป.กทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญคิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3)
กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000
บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
และอยู่ระหว่างขอม่อนดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท
โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม.
วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี

	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 20/07/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปกทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3) กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ และอยู่ระหว่างขอมอบแผนการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง 23/03/2566 : ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ 70 ของเนื้องานตามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 27/09/2566 : ส่งมอบงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เหลืองานไหลทางและรางวี	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยห้วยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง

รหัสโครงการ... : 50460000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
ปลอดภัยอุบัติเหตุน้ำท่วม ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา ซอยห้วยราษฎร์ 39 เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น
สภาพเดิมเป็นผิวทาง ค.ส.ล. ไม่มีที่ระบายน้ำ ขยายตัวแล้วมีปัญหาการระบายน้ำทั้งจากบ้านเรือนประชาชน
และน้ำฝนจากผิวจราจรที่ไม่สามารถระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้สะดวก
ทำให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรและยังไหลเข้าสู่ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนตามแนวสองข้างถนนด้วย สภาพผิวจราจรเดิมชำรุดแตกร้าว
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน ที่ต้องสัญจร สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ

☐ สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ
เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ หดสั้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวทาง โดยสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
เสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง สร้างรางวิ โหล่ทางและสร้างผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และมีระบายน้ำที่ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 ดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปกทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3)
กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000
บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
และอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท
โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยห้วยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม.
วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

	- สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: อยู่ระหว่างการวางท่อบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 20/07/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. อยู่ระหว่างการวางท่อบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ป.ท.ม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารข้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3) กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารข้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง 23/03/2566 : ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อบายน้ำ 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. อยู่ระหว่างการวางท่อบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ 70 ของเนื้องานตามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 27/09/2566 : ส่งมอบงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เหลืองานไหลทางและรางวี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง

รหัสโครงการ... : 50460000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
ปลอดภัยภัย ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา ขอยหทัยราษฎร์ 39 เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น
สภาพเดิมเป็นผิวทาง ค.ส.ล. ไม่มีท่อระบายน้ำ ขอยดังกล่าวมีปัญหาการระบายน้ำทั้งจากบ้านเรือนประชาชน
และน้ำฝนจากผิวจราจรที่ไม่สามารถระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้สะดวก
ทำให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรและยังไหลเข้าสู่ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนตามแนวสองข้างถนนด้วย สภาพผิวจราจรเดิมชำรุดแตกร้าว
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน ที่ต้องสัญจร สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ

☐ สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ
เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ หมดสิ้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวทาง โดยสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
เสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง สร้างรางวี ไหลทางและสร้างผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และมีระบายน้ำที่ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 ดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จภารกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ป.กทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3)
กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000
บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
และอยู่ระหว่างขอผ่อนผันการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท
โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง ความยาว 1,330 ม.
วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)

	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 20/07/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปกทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3) กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ และอยู่ระหว่างขอผ่อนผันการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง 23/03/2566 : ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจบราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ 70 ของเนื้องานตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 27/09/2566 : ส่งมอบงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

เหลืองานไหลทางและรางวี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง

รหัสโครงการ... : 50460000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
ปลอดภัยภัย ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา ขอยหทัยราษฎร์ 39 เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น
สภาพเดิมเป็นผิวทาง ค.ส.ล. ไม่มีท่อระบายน้ำ ขอยดังกกล่าวมีปัญหาการระบายน้ำทั้งจากบ้านเรือนประชาชน
และน้ำฝนจากผิวจราจรที่ไม่สามารถระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้สะดวก
ทำให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรและยังไหลเข้าสู่ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนตามแนวสองข้างถนนด้วย สภาพผิวจราจรเดิมชำรุดแตกร้าว
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน ที่ต้องสัญจร สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ

☐ สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ
เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ หมดสิ้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวทาง โดยสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
เสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง สร้างรางวี ไหลทางและสร้างผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และมีระบายน้ำที่ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 ดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปกทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3) กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ และอยู่ระหว่างขอม่อนดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม.

	วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/07/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยห้วยราชภูร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม.
	วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ป.กท.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3) กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ และอยู่ระหว่างขอม่อนดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง 23/03/2566 : ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยห้วยราชภูร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ 70 ของเนื้องานตามสัญญา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/09/2566 : ส่งมอบงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย
เหลืองานไหลทางและรางวี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....