



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50490000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,495,149 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้น ณ ปีงบประมาณ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : สำรวจหน้างานเพื่อกำหนดเนื่องานที่จะดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : สำรวจและกำหนดเนื่องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้

3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2565 : สำรวจและกำหนดเนื่องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้

3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง

4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42

ทั้ง 4 โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : กำหนดเนื่องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้

3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง

4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42

5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10	โครงการที่ 1-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม		
	โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 31/07/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม		
รายงานครั้งที่12	1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61		
	2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้		
รายงานครั้งที่13	3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง		
	4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42		
รายงานครั้งที่14	5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม		
	โครงการที่ 1-2 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน		
รายงานครั้งที่15	โครงการที่ 3-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม		
	โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ		
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม		
รายงานครั้งที่17	1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณ 483,000.-		
	2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณ 426,000.-		
รายงานครั้งที่18	3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 495,000.-		
	4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-		
รายงานครั้งที่19	5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 495,000.-		
	6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโคงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-		
รายงานครั้งที่20	โครงการที่ 1-3 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว		
	โครงการที่ 4-5 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม		
รายงานครั้งที่21	โครงการที่ 6 ทำแบบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่22	:: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม		
	1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 55 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณที่ใช้ 483,000.-		
รายงานครั้งที่23	2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณที่ใช้ 425,960.-		
	3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 494,664.-		
รายงานครั้งที่24	4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-		
	5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 494,525.-		
รายงานครั้งที่25	6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโคงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-		
	โครงการที่ 1- 6 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว		
รายงานครั้งที่26	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,495,149 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		
รายงานครั้งที่27	1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ		
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
รายงานครั้งที่28	รหัสโครงการ... : 50490000-3531 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565		
	เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท		
รายงานครั้งที่29	สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 2,495,149 บาท		
	1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
รายงานครั้งที่30	หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา		
	ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พืพัฒน มณเฑียรสุภา โทร.5567 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511		
รายงานครั้งที่31	1.3 หลักการและเหตุผล		
	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
รายงานครั้งที่32	1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ		
	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
รายงานครั้งที่33	1.5 เป้าหมายของโครงการ..		
	ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้น ณ ปีงบประมาณ		
รายงานครั้งที่34	1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)		



ประเด็นยุทธศาสตร์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : ลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : สำรวจหน้างานเพื่อกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 ทั้ง 4 โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม โครงการที่ 1-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง 4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม โครงการที่ 1-2 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน โครงการที่ 3-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณ 483,000.-



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณ 426,000.-
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 495,000.-
4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-
5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 495,000.-
6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักบริเวณลำกระโตะสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1-3 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว

โครงการที่ 4-5 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 6 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อกักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 55 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณที่ใช้ 483,000.-

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณที่ใช้ 425,960.-

3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 494,664.-

4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-

5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 494,525.-

6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักบริเวณลำกระโตะสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1- 6 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,495,149 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50490000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,495,149 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรมณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้น ณ ปีงบประมาณ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : สำรองหน้างานเพื่อกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการตามโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/04/2565 : สํารวจและกําหนดเนื้องานที่จะดําเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาธิปไตย 45 ซอยประชาธิปไตย 54 แยกซอยประชาธิปไตย 61
2. ซ่อมแซมซอยประชาธิปไตย 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองชุดเจ้าเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/05/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61
2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองชุดเจ้าเมือง
4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42

ทั้ง 4 โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61
2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองชุดเจ้าเมือง
4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42
5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม

โครงการที่ 1-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61
2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองชุดเจ้าเมือง
4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42
5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม

โครงการที่ 1-2 อยู่ระหว่าง ตวรจรับงาน

โครงการที่ 3-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2565 : กำหนดเนื้อหาที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณ 483,000.-
2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณ 426,000.-
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองชุดเจ้าเมือง งบประมาณ 495,000.-
4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-
5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 495,000.-
6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโดงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1-3 อยู่ระหว่าง ตระวจรับงานแล้ว

โครงการที่ 4-5 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 6 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: เป็นไปตามแผน :: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาธิปไตย 45 ซอยประชาธิปไตย 55 แยกซอยประชาธิปไตย 61 งบประมาณที่ใช้ 483,000.-
2. ซ่อมแซมซอยประชาธิปไตย 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณที่ใช้ 425,960.-
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองชุดเจ้าเมือง งบประมาณ 494,664.-
4. ซ่อมแซมซอยประชาธิปไตย 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-
5. ซ่อมแซมซอยประชาธิปไตย 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 494,525.-



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

6. ช่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโดงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1- 6 อยู่ระหว่าง ตรวจจับงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,495,149 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากานัน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50490000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,495,149 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากานัน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากานัน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษากานัน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้น ณ ปีงบประมาณ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : ลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : สำรวจหน้างานเพื่อกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้

3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองชุดเจ้าเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2565 : สำรวจและกำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้

3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองชุดเจ้าเมือง

4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42

ทั้ง 4 โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61

2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง
4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42
5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม

โครงการที่ 1-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 31/07/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61
2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง
4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42
5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จุดอ่อนน้ำท่วม

โครงการที่ 1-2 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน

โครงการที่ 3-4 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 5 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 54 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณ 483,000.-
2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณ 426,000.-
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 495,000.-
4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-
5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 495,000.-
6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโคงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1-3 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว

โครงการที่ 4-5 อยู่ระหว่าง ดำเนินงานซ่อมแซม

โครงการที่ 6 ทำแบบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 31/08/2565 : กำหนดเนื้องานที่จะดำเนินการซ่อมแซม

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำซอยพุทธบูชา 31 ซอยประชาอุทิศ 45 ซอยประชาอุทิศ 55 แยกซอยประชาอุทิศ 61 งบประมาณที่ใช้ 483,000.-
2. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 8 จากบ้านเลขที่ 5/3 ถึงใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ งบประมาณที่ใช้ 425,960.-
3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองขุดเจ้าเมือง งบประมาณ 494,664.-
4. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 75 จากท่อระบายน้ำเดิม ถึงบ้านเลขที่ 42 งบประมาณ 499,000.-
5. ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากบ้านเลขที่ 5/2 ถึงจุดที่กำหนด งบประมาณ 494,525.-
6. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณลำกระโคงสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 งบประมาณ 98,000.-

โครงการที่ 1- 6 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,495,149 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....