

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการโยธา : จำนวน 105 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนือง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	0.00	0.00	
2	การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	100.00	250,000.00	0.00	
3	จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน (กองวิเคราะห์และวิจัย)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	35.00	1,300,000.00	0.00	
4	โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อม ทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริ ราช (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	68.88	333,963,685.84	0.00	
5	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการต่อขยายอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น -ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	68.88	8,571,350.00	0.00	
6	โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสีหวงศ์ กับถนนพรานนก (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	70.00	283,766,039.61	0.00	
7	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนน สุททาวาส และสะพานข้ามถนนเจริญสีหวงศ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	99.85	155,033,351.30	0.00	
8	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรม สพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวี วัฒนา (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	100.00	22,236,806.28	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
9	โครงการก่อสร้างทางลัดรัชดา-ราชพฤกษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	36.13	340,000,000.00	42,908,930.00	
10	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	44.81	560,000,000.00	53,963,184.00	
11	โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนน พุทธมณฑลสาย 2 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	88.05	487,748,170.00	0.00	
12	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	44.30	63,700,000.00	2,434,120.00	
13	โครงการปรับปรุงอาคารธานีพรัตน์ ศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	13.24	74,390,000.00	0.00	
14	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหา ราช (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	19.72	45,000,000.00	20,560,195.00	
15	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนน หน้าพระลาน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	17.29	315,000,000.00	62,917,852.00	
16	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	17.87	45,124,700.00	0.00	
17	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 51 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	53.03	96,748,900.00	7,641,435.00	
18	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงราษฎร์ บูรณะ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	57.05	31,129,200.00	6,957,849.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื้อ/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
19	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทตราชั้น Sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	3.26	34,000,000.00	0.00	
20	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูง อายุดินแดง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	14.26	18,224,000.00	498,696.00	
21	โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบัน พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	63.13	29,999,000.00	0.00	
22	โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่ง ใหม่ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	85.00	50,000,000.00	0.00	
23	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	90.00	247,000,000.00	0.00	
24	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	12.63	35,400,000.00	0.00	
25	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต ลาดกระบังแห่งใหม่ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	95.00	63,000,000.00	0.00	
26	โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาล ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	70.00	63,000,000.00	0.00	
27	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและ กู้ภัยกรุงเทพมหานครระยะที่ 1 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	1.00	1,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื้อ/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
28	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	50.00	1,000,000.00	0.00	
29	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	60.00	1,000,000.00	0.00	
30	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัข กรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	90.00	1,000,000.00	0.00	
31	ปรับปรุงลานจอดรถ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	5.00	35,000,000.00	0.00	
32	ปรับปรุงบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	31,430,000.00	0.00	
33	โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาด พร้าว (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	90.00	105,000,000.00	0.00	
34	โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพ รัักษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	1.00	105,000,000.00	0.00	
35	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วง จากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้ว (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	90.00	40,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
36	โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2- ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	90.00	100,000,000.00	0.00	
37	โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช- ลาดกระบัง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	90.00	300,000,000.00	0.00	
38	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพาน- ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	10.00	9,450,000.00	0.00	
39	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	245,000.00	0.00	
40	โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2 550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	32,000,000.00	0.00	
41	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	78,500,000.00	0.00	
42	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทาง ยกระดับ และถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำ เจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	9,800,000.00	0.00	
43	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบาง กะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	2,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
44	โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	7.97	47,400,000.00	0.00	
45	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วง จากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	11.46	30,400,000.00	0.00	
46	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	50.00	1,000,000.00	0.00	
47	โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ใน พื้นที่เขตบางบอน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	1.00	1,000,000.00	0.00	
48	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	1,000,000.00	0.00	
49	โครงการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและ เสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	35.00	0.00	0.00	
50	การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงานควบคุมอาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	100.00	51,872,400.00	0.00	
51	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ. ควบคุม อาคารจาก สำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ ๐.6 ปี พ.ศ. 2562) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	40.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
52	กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับ ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
53	กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจ สอบอาคาร (แบบ ร.1) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
54	กิจกรรมตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง (รายใหม่) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
55	กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิด จากอุบัติเหตุในการใช้อาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	0.00	0.00	
56	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	30.00	0.00	0.00	
57	กิจกรรมติดตามความก้าวหน้ากับการไฟฟ้า นครหลวง (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	30.00	0.00	0.00	
58	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	9.00	200,000,000.00	0.00	
59	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราช นันทาและคลองหลอดวัดราชบพิธ (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	9.00	64,000,000.00	0.00	
60	กิจกรรมการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนัก การโยธา (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้าล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
61	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ของสำนักงานโยธา <i>(กองแผนงานและประสานสาธาณูปโภค)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
62	โครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวคิด) สายงานโยธา <i>(กองแผนงานและประสานสาธาณูปโภค)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	14.00	560,100.00	0.00	
63	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างเรื่องการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางเท้าเพื่อ ทุกคน” <i>(กองแผนงานและประสานสาธาณูปโภค)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	9.00	366,200.00	0.00	
64	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <i>(กองแผนงานและประสานสาธาณูปโภค)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	9.00	342,800.00	0.00	
65	โครงการปรับปรุงถนนหลวงพ่วง ช่วงจากคลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลง(สุดเขตกรุงเทพมหานคร)พื้นที่เขตลาดกระบัง <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	19.00	0.00	0.00	
66	งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากคลองบางนางจันถึงถนนศรีนครินทร์ พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	80.00	0.00	0.00	
67	โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	11.00	0.00	0.00	



ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
68	ปรับปรุงผิวจราจรถนนทับยาว ช่วงจากคลอง ลำพะอง ถึงคลองเจ๊ก พื้นที่เขตลาดกระบัง  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	12.00	0.00	0.00	
69	ปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพัฒนาการ ถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ เขตบางแค  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	99.00	0.00	0.00	
70	งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณ ด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	98.00	0.00	0.00	
71	ปรับปรุงผิวจราจรคันหินและทางเท้าถนน เพชรบุรี ช่วงจากแยกยมราชถึงคลองแสน แสบ พื้นที่เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	15.00	81,684,000.00	0.00	
72	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลอง ลำปลาหัวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขต-ลาดกระ บัง  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	12.00	111,237,000.00	0.00	
73	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ช่วงจาก ถนนสาทรใต้ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขต สาทรและเขตบางคอแหลม  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
74	ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 3 ช่วงจาก ถนนเจริญกรุงถึงถนนเจริญราษฎร์ และ ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เขตยานนาวาและเขตบางคอแหลม  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	52.00	59,450,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื้อ/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
75	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจ พื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ)  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	75.00	0.00	0.00	
76	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังคมสงเคราะห์ พื้นที่เขตวังทองหลาง (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ)  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	95.00	0.00	0.00	
77	ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทิศ บริเวณโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติม)  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	80.00	0.00	0.00	
78	กิจกรรมการปรับปรุง/ตกแต่งสะพานข้ามคลองที่สำนักงานโยธาธิบดีชอบ จำนวน 138 สะพานข้ามคลอง  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
79	งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้า ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียน  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	100.00	18,100,000.00	0.00	
80	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงจากแยกเตาปูน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางซื่อ  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	74.00	29,966,000.00	0.00	
81	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถึงสะพานข้ามคลองน้ำแก้ว พื้นที่เขตจตุจักร  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	83.00	29,346,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
82	โครงการปรับปรุงถนนทวิวิวัฒนา-กาญจน นาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึง ซอยทวิวิวัฒนา - กาญจนภิเษก 30 พื้นที่เขต ทวิวิวัฒนา  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	60.00	98,510,000.00	0.00	
83	กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาย่านตลาดน้อย (เจรจา ตกลง)  (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
84	งานโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมลอดถนน พื้นที่ 03 และ พื้นที่ 03.1  (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	15.00	150,000,000.00	0.00	
85	งานซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก  (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	70.00	10,600,000.00	0.00	
86	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการ รักษาคล่องคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ  (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	100.00	48,027,000.00	34,999,999.00	
87	โครงการให้คำปรึกษาแนะนำอาคารสำนักงาน เขตและอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของ กรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎ กระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน อาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคน ชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design)  (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	30.00	0.00	0.00	
88	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระ เกียรติ  (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	30.00	14,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื้อ/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
89	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง เขต บางกอกน้อย (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	15.00	32,250,000.00	0.00	
90	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดิน และการ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำดิบใต้ดิน พื้นที่เขตพระ ราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง) (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	15.00	1,965,000,000.00	0.00	
91	การรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ (กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	100.00	3,000,000.00	1,202,331.00	
92	การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะที่ชาย ตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	50.00	350,000.00	345,260.00	
93	ค่าจ้างเหมาปรึกษาหลักแนวเขตทางโครงการ ต่างๆ (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	25.00	1,850,000.00	0.00	
94	ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้าง ตามพรบ.เวนคืน พรฎ. และแนวเขตถนนตาม โครงการต่างๆ (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	36.00	2,129,500,000.00	768,148,595.00	
95	งานปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรอยต่อทางคู่ ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี จากแยกอรุณ อมรินทร์ ถึงสุดเขตรับผิดชอบของกรุงเทพ มหานคร พื้นที่เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	80.00	0.00	0.00	
96	งานปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	80.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
97	งานปรับปรุงทางต่างระดับรัชวิภา พื้นที่เขต จตุจักร  (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	80.00	0.00	0.00	
98	งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนน พุทธมณฑล สาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน  (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	85.00	0.00	0.00	
99	งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนน พุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่เขตทวีวัฒนา  (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	80.00	0.00	0.00	
100	งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยก พระราม 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน  (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	85.00	0.00	0.00	
101	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษา รายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความ เหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค  (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
102	กิจกรรมจัดทำแผนบูรณาการและปรับปรุงภูมิ ทัศน์ถนนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	65.00	0.00	0.00	
103	งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน กำแพงเพชร 2 บริเวณสถานีเดินรถโดยสาร ขนาดเล็กจตุจักร  (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	95.00	0.00	0.00	
104	งานก่อสร้างอาคารหน่วยซ่อมบำรุงสะพานและ ทางโครงสร้างพิเศษ  (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	65.00	0.00	0.00	
105	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 1 - 4  (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	1.00	256,025,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนือง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 105 โครงการ/กิจกรรม												-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมิน

\*\* จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน ..... โครงการ/กิจกรรม

3.1 มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

3.2 ข้อมูลที่บันทึกตาม 3.1 มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

\*\* มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนือง .....ไม่ต่อเนือง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)