

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการโยธา : จำนวน 103 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สำนักงานเลขานุการ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี (สำนักงานเลขานุการ)	250,000.00	244,765.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน (กองวิเคราะห์และวิจัย)	1,300,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช (กองควบคุมการก่อสร้าง)	333,963,685.84	0.00	81.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการต่อ ขยายอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางแยกยก ระดับข้ามแยกศิริราช (กองควบคุมการก่อสร้าง)	8,571,350.00	0.00	81.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขนิทวงศ์กับถนน พรานนก (กองควบคุมการก่อสร้าง)	283,766,039.61	0.00	72.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุขทวารวดี และ สะพานข้ามถนนเจริญสุขนิทวงศ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	155,033,351.30	49,944,040.70	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนน พุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา (กองควบคุมการก่อสร้าง)	62,265,136.64	46,397,081.46	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	340,000,000.00	0.00	49.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	560,000,000.00	0.00	54.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	487,748,170.00	320,874,345.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พิษณุโลก (กองควบคุมการก่อสร้าง)	63,700,000.00	22,116,640.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ สาลวาทกร กรุงเทพมหานคร 2 ชั้น (กองควบคุมการก่อสร้าง)	74,390,000.00	0.00	88.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาสาร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	45,000,000.00	0.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	315,000,000.00	0.00	38.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย (กองควบคุมการก่อสร้าง)	45,124,700.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 51 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	96,748,900.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงราชบุรีบูรณะ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	31,129,200.00	10,468,583.31	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.2+935 ถึงถนนเขตจุฬาราชมนตรี (กองควบคุมการก่อสร้าง)	34,000,000.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	18,224,000.00	0.00	44.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	29,999,000.00	29,998,999.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	50,000,000.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา (กองควบคุมการก่อสร้าง)	247,000,000.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	35,400,000.00	0.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	63,000,000.00	0.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	63,000,000.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานครระยะที่ 1 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	1,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	1,000,000.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	1,000,000.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (กองควบคุมการก่อสร้าง)	1,000,000.00	0.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	ปรับปรุงลานจอดรถดินทร์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	35,000,000.00	0.00	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	ปรับปรุงบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	31,430,000.00	0.00	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว (กองควบคุมการก่อสร้าง)	105,000,000.00	0.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพารักษ์ <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	105,000,000.00	0.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองแก้ว <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	40,000,000.00	0.00	21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3 <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	100,000,000.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	300,000,000.00	0.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพาน-ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารวมทางขึ้น-ลง <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	9,450,000.00	0.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	245,000.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	32,000,000.00	0.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนห้วยหมาก <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	78,500,000.00	0.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับ และถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	9,800,000.00	0.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	2,000,000.00	0.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองบางเขน เชื่อมถนน วิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	303,021,000.00	0.00	39.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนน พระรามที่ 2 ถึงคลองสองสามชัย <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	268,989,888.00	0.00	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	1,000,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางบอน <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	1,000,000.00	0.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	1,000,000.00	0.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	โครงการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไป ตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม <i>(สำนักงานควบคุมอาคาร)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัด ทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร <i>(สำนักงานควบคุมอาคาร)</i>	51,872,400.00	51,872,400.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทที่ผ่าน การรับรองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารจาก สำนักงาน ควบคุมอาคาร (ได้ ๑.6 ปี พ.ศ. 2562) <i>(สำนักงานควบคุมอาคาร)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรอง การตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) <i>(สำนักงานควบคุมอาคาร)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	กิจกรรมตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้อาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุด เสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	กิจกรรมติดตามความก้าวหน้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	200,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนันทดาและ คลองหลอดวัดราชบพิธ (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	64,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	กิจกรรมการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธา (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ของสำนักงานโยธา (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	โครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชา ซีพี (แนวตั้ง) สายงานโยธา (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	560,100.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างเรื่องการ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางเท้าเพื่อ ทุกคน” (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	366,200.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <i>(กองแผนงานและประสานสาธาณูปโภค)</i>	342,800.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	โครงการปรับปรุงถนนหลวงพ่วง ช่วงจากคลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลง(สุดเขตกรุงเทพมหานคร)พื้นที่เขตลาดกระบัง <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	88,138,000.00	0.00	92.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากคลองบางนางจันถึงถนนศรีนครินทร์ พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	32,182,000.00	14,316,781.50	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	173,000,000.00	0.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	ปรับปรุงผิวจราจรถนนทับยาว ช่วงจากคลองลำพอง ถึงคลองเจ๊ก พื้นที่เขตลาดกระบัง <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	27,929,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	ปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพัฒนาการถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พื้นที่เขตบางแค <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	2,948,000.00	2,880,800.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	2,970,000.00	2,686,766.84	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	ปรับปรุงผิวจราจรคันหินและทางเท้าถนนเพชรบุรี ช่วงจากแยกยมราชถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	81,684,000.00	24,982,084.00	42.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขต-ลาดกระบัง <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	111,237,000.00	0.00	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
73	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ช่วงจากถนนสาทรใต้ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทรและเขตบางคอแหลม <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	21,936,000.00	18,972,181.04	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 3 ช่วงจากถนนเจริญกรุงถึงถนนเจริญราษฎร์ และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เขตยานนาวาและเขตบางคอแหลม <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	59,450,000.00	0.00	98.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจพื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ) <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	29,420,000.00	23,999,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังข์ศรีพื้นที่เขตวังทองหลาง (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ) <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	11,630,000.00	8,299,800.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทิศ บริเวณโรงเรียนสุเหร่าทวายกองดิน จำนวน ๑ แห่งพื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติม) <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	8,653,000.00	6,728,462.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	กิจกรรมการปรับปรุง/ตกแต่งสะพานข้ามคลองที่สำนักงานโยธาธิบดีขอรับ จำนวน 138 สะพานข้ามคลอง <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้าถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียน <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	18,100,000.00	14,173,017.80	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงจากแยกเตาปูน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางซื่อ <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	29,966,000.00	10,975,615.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถึงสะพานข้ามคลองน้ำแก้ว พื้นที่เขตจตุจักร <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	29,346,000.00	26,844,623.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82	โครงการปรับปรุงถนนทวิพัฒนา-กาญจนภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวิพัฒนา - กาญจนภิเษก 30 พื้นที่เขตทวิพัฒนา <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	98,510,000.00	0.00	88.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาย่านตลาดน้อย (เจาะจากตลง) <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	งานซ่อมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี <i>(สำนักงานออกแบบ)</i>	10,600,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการรัศมีคลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ <i>(สำนักงานออกแบบ)</i>	48,027,000.00	34,999,999.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	โครงการให้คำปรึกษาแนะนำอาคารสำนักงานเขตและอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design) <i>(สำนักงานออกแบบ)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซ่อมแซมพระเกียรติ <i>(สำนักงานออกแบบ)</i>	14,000,000.00	13,999,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง เขตบางกอกน้อย <i>(สำนักงานออกแบบ)</i>	32,250,000.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	การรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ <i>(กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน)</i>	3,000,000.00	1,202,331.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา <i>(กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน)</i>	350,000.00	0.00	96.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	ค่าจ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการต่างๆ <i>(สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)</i>	1,850,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92	ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพรบ.เวนคืน พรฎ. และแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆ <i>(สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)</i>	2,129,500,000.00	130,108,791.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	งานปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรอยต่อทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี จากแยกอรุณอมรินทร์ ถึงสุดเขตรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน <i>(สำนักงานวิศวกรรมทาง)</i>	61,382,000.00	0.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	งานปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด <i>(สำนักงานวิศวกรรมทาง)</i>	62,395,000.00	0.00	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	งานปรับปรุงทางต่างระดับรัชวิภา พื้นที่เขตจตุจักร <i>(สำนักงานวิศวกรรมทาง)</i>	25,999,000.00	0.00	28.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน <i>(สำนักงานวิศวกรรมทาง)</i>	6,535,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่เขตทวีวัฒนา <i>(สำนักงานวิศวกรรมทาง)</i>	10,996,395.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกพระราม 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน <i>(สำนักงานวิศวกรรมทาง)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	คู่มือที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค <i>(สำนักงานวิศวกรรมทาง)</i>	47,770,000.00	24,885,000.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	กิจกรรมจัดทำแผนบูรณาการและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <i>(สำนักงานวิศวกรรมทาง)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนกำแพงเพชร 2 บริเวณสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักร <i>(สำนักงานวิศวกรรมทาง)</i>	3,254,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
102	งานก่อสร้างอาคารหน่วยซ่อมบำรุงสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	24,913,000.00	0.00	85.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตอนที่ 1 - 4 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	256,025,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 103 โครงการ/กิจกรรม														-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)