

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักการระบายน้ำ : จำนวน 160 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.) <i>(สำนักงานเลขานุการ)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	1.99	0.00	0.00	
2	จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (สก.สนน.) <i>(สำนักงานเลขานุการ)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	95.00	0.00	0.00	
3	จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (สก.สนน.) <i>(สำนักงานเลขานุการ)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	95.00	0.00	0.00	
4	การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงาน (สก.สนน.) <i>(สำนักงานเลขานุการ)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	
5	กิจกรรมดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล (สก.สน น.) <i>(สำนักงานเลขานุการ)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	0.00	0.00	
6	การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต (กคจ.) <i>(กองเครื่องจักรกล)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
7	การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและ เครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจ สอบประจำปี (กคจ.) <i>(กองเครื่องจักรกล)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
8	การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่อง ผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล (กคจ.) <i>(กองเครื่องจักรกล)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
9	การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	17.00	0.00	0.00	
10	โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการน้ำเชิงรุก (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	35.00	46,000,000.00	0.00	
11	ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	32.00	4,770,000.00	0.00	
12	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำหน้า สน. หัวหมาก (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	44,100,000.00	0.00	
13	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำคลองห้วยขวาง (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	45,000,000.00	0.00	
14	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำคลองบางนางจัน (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	40,500,000.00	0.00	
15	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำคลองจิก (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	10,000,000.00	0.00	
16	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำคลองจิต (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	10,000,000.00	0.00	
17	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำคลองบ้านหลาย (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	12,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
18	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	14.00	34,000,000.00	0.00	
19	เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิต้า) (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	14.00	20,500,000.00	0.00	
20	โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการคูน้ำจากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	89.50	90,500,000.00	0.00	
21	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาเข้า (ฝั่งใต้) ถนนวิภาวดีรังสิต (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	30,000,000.00	0.00	
22	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองกะจะ (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	50,000,000.00	0.00	
23	ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” (best service) (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	7.00	0.00	0.00	
24	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	80.50	0.00	0.00	
25	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	79.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
26	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมถนนพลพโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	84.00	0.00	0.00	
27	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	97.50	0.00	0.00	
28	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง(กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	99.00	0.00	0.00	
29	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมถนนจันทน์ (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	
30	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง (ฝั่งขาออก) ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	62.50	0.00	0.00	
31	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	55.00	0.00	0.00	
32	งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำเพชรบุรีตอนสถานีทูตอินโดนีเซีย (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	96.00	0.00	0.00	
33	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอิสรภาพ 44 จากถนนอิสรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
34	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเอกชัย ตอนลงคลอง ราชมนตรี (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	55.00	0.00	0.00	
35	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ ตอนลง คลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก) (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	77.50	0.00	0.00	
36	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียน จากถนน พระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแกงาม (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	52.00	0.00	0.00	
37	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำคลองขุนจันทร์ ด้านถนน บรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	
38	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า และขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศใต้) (กรท.) (งบ 63) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	60,000,000.00	0.00	
39	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า และขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศ เหนือ) (กรท.) (งบ 63) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	60,000,000.00	0.00	
40	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 32 (เสนานิ คม) ตอนลงคลองลาดพร้าว (กรท.) (งบ 63) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	30,000,000.00	0.00	
41	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนน ขามและปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลศตอนลง แม่น้ำเจ้าพระยา (กรท.) (งบ 63) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	20,500,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้าล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
42	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนึ่ง (ครั้งที่ 2)(กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	45.00	15,000,000.00	0.00	
43	โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	45.00	30,000,000.00	0.00	
44	โครงการบำรุงรักษาคลองหลัก (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	
45	โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	75.00	0.00	0.00	
46	โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	75.00	0.00	0.00	
47	โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	75.00	0.00	0.00	
48	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสูบน้ำคลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ ถึง บริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2565) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	45.00	30,000,000.00	0.00	
49	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดห้องคลอง) คลองบางอ้อจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2563) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	44,550,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
50	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.คลองบ้าน หลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึง เขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาริต 55 (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564)  (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	45.00	40,000,000.00	0.00	
51	การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล (กรบ.)  (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	0.00	
52	ขุดลอกคลองจิตรมิตรมหาดไทย จากสถานี สูบน้ำคลองจิตรมิตรมหาดไทยตอนคลองจัน ถึงสถานีสูบน้ำคลองจิตรมิตรมหาดไทยตอน คลองแสนแสบ ( กรบ. )  (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	3,218,000.00	0.00	
53	ขุดลอกคลองช่องนนทรีจากถนนสุรวงศ์ถึงสา ถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี ( กรบ. )  (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	9,867,000.00	0.00	
54	ขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์จาก คลองทรงกระเทียมถึงซอยลาดพร้าว 87 และ จากทางเข้าหมู่บ้านธารารมณถึงคลองแสน แสบ ( กรบ. )  (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	2,980,000.00	0.00	
55	ขุดลอกคลองลำชะล่าจากคลองตาแร่ถึงซอย รามอินทรา 58 ( กรบ. )  (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	2,600,000.00	0.00	
56	ขุดลอกคลองผักหนามจากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองบางยี่ขัน ( กรบ. )  (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	1,772,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
57	ขุดลอกคลองวัดทองจากถนนสุทราวาสถึง คลองชักพระ ( ทรบ. ) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	2,972,000.00	0.00	
58	ขุดลอกคลองขุนราชพินิจใจจากคลองหัว กระบือถึงสถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ ( ทรบ. ) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	6,450,000.00	0.00	
59	ขุดลอกคลองชักพระจากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองมอญ ( ทรบ. ) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	4,581,000.00	0.00	
60	ขุดลอกคลองวัดเจ้าอามจากคลองชักพระถึง ถนนบางขุนนนท์ ( ทรบ. ) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	1,015,000.00	0.00	
61	โครงการงานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลอง ทวีวัฒนา บริเวณชุมชนเลียบบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค ( ทรบ. ) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	3,000,000.00	0.00	
62	โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส. ล. คลองโอง่างและคลองบางลำพูจากบริเวณ สะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ ( ทรบ. ) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	7,219,000.00	0.00	
63	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ประชากรช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนน เทศบาลสงเคราะห์ (ต่อเนื่อง) (งบปี 2 563-2565) (กองระบบคลอง)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	1,406,000,000.00	0.00	



ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
64	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	
65	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและลงทุนดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	
66	โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.00	
67	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบราย ละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	15,000,000.00	0.00	
68	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
69	โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย เพื่อ การนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	12.18	0.00	0.00	
70	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี สัญญาที่ 1 งาน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี และสวนสา ธารณะ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
71	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และสวนสาธารณะ (สจน)  (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
72	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน) (สจน)  (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
73	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่) (สจน)  (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
74	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.)  (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
75	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน (สจน.)  (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
76	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี ระยะที่ 4 (สจน.)  (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	24.00	33,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
77	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน .) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	24.00	0.00	0.00	
78	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสัพระยา (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	10,000,000.00	803,316.00	
79	กิจกรรมทำความสะอาดที่รวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้า สู่ระบบ ก.3 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.00	
80	กิจกรรมทำความสะอาดที่รวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้า สู่ระบบ ก.2 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	24.00	0.00	0.00	
81	กิจกรรมทำความสะอาดที่รวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้า สู่ระบบ ก.1 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.00	
82	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่ง ครุ ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	43,500,000.00	0.00	
83	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	198,800,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
84	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	110,800,000.00	0.00	
85	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ ระยะที่ 2(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	18.00	67,000,000.00	0.00	
86	โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	30,000,000.00	0.00	
87	งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.00	
88	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใช้พิษน้ำของสวนลุมพินี (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	0.00	0.00	
89	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.00	
90	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำมักกะสัน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.00	
91	โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียบบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
92	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานสากล (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
93	โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน น้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียใน พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
94	โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน น้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียใน พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
95	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจาก โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบาง ซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเว็ก(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
96	โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	5,000,000.00	
97	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑู- คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
98	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	532,800,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
99	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดไถนด (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	68.00	100,000,000.00	0.00	
100	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.00	
101	โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	0.00	0.00	
102	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	4,000,000.00	0.00	
103	โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
104	โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู 1(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	0.00	0.00	
105	งานปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้าล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
106	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 (สพ.3) (ต่อเนื่องปี 2560-2563) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	80.08	12,315,026.00	0.00	
107	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพ.น.) (ต่อเนื่องปี 2558-2563) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	72.48	15,000,000.00	0.00	
108	โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ (สพ.น.) (ต่อเนื่องปี 2562-2563) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	30,000,000.00	0.00	
109	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพ.น.) (งบ 63) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	166,815,000.00	0.00	
110	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนงทดแทนเขื่อนเดิมที่เขารุดบริเวณคอนโดวอเตอร์พาร์ค ซอยภูมิจิตร์ ถนนพระรามที่ 4 (สพ.น.) (ปี 61) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
111	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วม ตามโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (สพ.น.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
112	โครงการก่อสร้างที่กรอยน์ (T-Grind) ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร (สพ.น.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
113	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสำหรับ สาธารณะ และถนนเวฬุวนาราม (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 59  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
114	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือ สัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 58  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	59.06	0.00	0.00	
115	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บท และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบ ระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของ กรุงเทพมหานครนอกคันกันน้ำพระราชดำริ (สพน.)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
116	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 (สพน.) โครงการต่อเนื่อง งบปี 61  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	90.00	0.00	0.00	
117	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 61  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	88.50	0.00	0.00	
118	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 39 (สพน.)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	67.50	0.00	0.00	
119	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 31 และ ซอยสวัสดิ์ (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 61  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	97.50	0.00	0.00	



ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
120	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
121	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 61 (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	59.38	0.00	0.00	
122	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนน สุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบาง นา(สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61 (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	98.50	0.00	0.00	
123	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหาร เรือบางนา (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 62 (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	
124	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลอง บางเขนใหม่ (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
125	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอย เจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	51.26	0.00	0.00	
126	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัด สังเวช (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62 (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
127	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหา สวัสดิ์บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวม (สพน.) (ปี 61)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	99.99	0.00	0.00	
128	งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา (สพน.)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
129	งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมประตูระบาย น้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ (สพน.) )โครงการต่อเนื่องงปี 62  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	65.09	0.00	0.00	
130	งานก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 (สพน.)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	64.93	0.00	0.00	
131	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบริษัท กสท. โทรคม นาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง (สพน.) )โครงการต่อเนื่องงปี 62  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	
132	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง (สพน.) )โครงการต่อเนื่องงปี 62  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	72.95	0.00	11,629,467.00	
133	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลอง ภาษีเจริญช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนอง ใหญ่ (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองพระยาราช มนตรี ตอนที่ 2) (สพน.)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
134	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลอง ภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 1) (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2555-2562)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	99.99	0.00	0.00	
135	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาช่วง บริเวณร้านอาหารระฆัง ทองถึงสตรีวิฑระฆัง (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2 560-2563)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	99.99	0.00	17,193,390.19	
136	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโ นง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทาง รถไฟสายเก่า ระยะ 2 (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2 551-2560)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	99.99	0.00	0.00	
137	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบาย น้ำคลองหูลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว (สพน. )โครงการต่อเนื่องงบปี 62  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	
138	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง บางกอกน้อยช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล (สพน.)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	93.27	0.00	0.00	
139	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำปากซอยสุทธิพร 2 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	79.57	0.00	0.00	
140	งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมน ตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน (สพน.)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	99.99	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
141	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึง หนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน) (ต่อ เนื่องปี 2558-2563)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	72.49	1,200,000,000.00	0.00	
142	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	2,500,000.00	0.00	
143	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำคลองประมประชากร จากคลอง บางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (งบ 63)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	98.50	6,000,000.00	0.00	
144	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประม ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระ ยา (สพน.) (งบ 63)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	98.50	432,000,000.00	0.00	
145	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน แสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.) (งบ 63)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	127,575,000.00	0.00	
146	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน แสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.) (งบ 63)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	2,500,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้าล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
147	โครงการก่อสร้างบ่อหนองน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา (สพน.) โครงการต่อเนื่องในปี 62  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
148	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ตอนคลองแสนแสบ (สพน.)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	54,600,000.00	0.00	
149	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ (สพน.)  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	49,800,000.00	0.00	
150	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองรางอ้อรางแก้วช่วงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 (สพน.)โครงการต่อเนื่องในปี 61  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	69.49	0.00	0.00	
151	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระทาย) (สพน.)โครงการต่อเนื่องในปี 58  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	87.00	0.00	18,303,660.40	
152	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า (สพน.)โครงการต่อเนื่องในปี 53  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	97.63	0.00	0.00	
153	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกคดีนี้นาถ (สพน.) งบ 63  (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	25,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
154	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) งบ 63 (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	29,700,000.00	0.00	
155	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง บางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึง คลองคราม (สพน.) (งบ 63) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	36,000,000.00	0.00	
156	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง บางกอกน้อยช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สพน.) (งบ 63) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	24,000,000.00	0.00	
157	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์ (สพน.) (งบ 63) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	22,000,000.00	0.00	
158	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลอง ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค. ส.ล.คลองสะแกงาม)(สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
159	งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวน สาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษก ตัดถนนวิภาวดี (สพน.) (งบ62) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
160	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้าง เขื่อนค.ส.ล.คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราช มนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (สพน.) (งบ 63) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	5,000,000.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 160 โครงการ/กิจกรรม												-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมิน

\*\* จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....จำนวน ..... โครงการ/กิจกรรม

3.1 มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

3.2 ข้อมูลที่บันทึกตาม 3.1 มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

\*\* มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่อง .....ไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)