



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่10 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-ตรวจรับเครื่อง PHILIPS รุ่น Allura X-Per FD 10/10 และจัดทำระบบ IT เรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
 สภาพพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63
 -มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ โดยบริษัท Waturas green สำเร็จ 100% ขณะนี้รอการตรวจรับ
 -มีการตรวจมาตรฐานการควบคุมรังสี โดยกรมวิทย์ ผ่านเรียบร้อยแล้ว
 -เนื่องจากการแก้ไขสัญญา ปรึบลดงาน ระบบปรับอากาศภายในห้องสวนหัวใจ ได้ทำหนังสือชี้แจง สนพ. ผอ.สนพ. เห็นชอบ ฝ่ายพัสดุ ได้ดำเนินการส่งตรวจร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 เพื่อจัดทำหนังสือรับรอง และผ่าน สนพ. ตรวจร่าง และลงนามครั้งสุดท้าย จึงส่งมอบเครื่อง และเปิดการให้บริการได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับเครื่อง PHILIPS รุ่น Allura X-Per FD 10/10 และจัดทำระบบ IT เรียบร้อยแล้ว
 สภาพพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63
 -มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ โดยบริษัท Waturas green สำเร็จ 100% ขณะนี้รอการตรวจรับ
 -มีการตรวจมาตรฐานการควบคุมรังสี โดยกรมวิทย์ ผ่านเรียบร้อยแล้ว
 -เนื่องจากการแก้ไขสัญญา ปรึบลดงาน ระบบปรับอากาศภายในห้องสวนหัวใจ ได้ทำหนังสือชี้แจง สนพ. ผอ.สนพ. เห็นชอบ ฝ่ายพัสดุ ได้ดำเนินการส่งตรวจร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 เพื่อจัดทำหนังสือรับรอง และผ่าน สนพ. ตรวจร่าง และลงนามครั้งสุดท้าย จึงส่งมอบเครื่อง และเปิดการให้บริการได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

