



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง

รหัสโครงการ... : 07000000-3653

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลกลาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยพร สุวิซชากุล โทร.02-220-8000 ต่อ 8028,11260

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป โทร.1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลกลาง ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทั้งกับบุคลากรและผู้เข้ารับบริการ

เนื่องด้วยการตรวจรักษาทางศัลยกรรมมีความแตกต่างจากแพทย์สาขาอื่น คือ ผู้ป่วยและแพทย์ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดในขั้นตอนของการตรวจรักษา ศัลยกรรมและทีมผ่าตัดต้องสัมผัสกับเนื้อเยื่อ เลือด และสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยตลอดเวลาที่ผ่าตัด

การดมยาสลบจะทำให้เกิดละอองฝอยขนาดเล็กลอยในอากาศที่เรียกว่า Aerosol

ห้องศัลยกรรมผ่าตัดจึงเพิ่มมาตรการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรคทุกขั้นตอนในการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกคน และมีมาตรฐานการป้องกันการสัมผัสเชื้อไวรัสตามระดับความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติของกรมการแพทย์

ในการทำการหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการออกแบบห้องผ่าตัดเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับห้องผ่าตัดที่ใช้ผ่าตัดโรคที่มีการแพร่กระจายทางระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค

อากาศที่ไหลวนกลับเข้ามาใช้ใหม่ในห้องผ่าตัด ควรผ่านแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง (High-efficiency particulate air filter, HEPA filter)

ในปัจจุบันห้องศัลยกรรมผ่าตัด โรงพยาบาลกลางเปิดใช้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ได้รองรับผู้เข้ารับบริการมากกว่า 200,000 ราย

และรับส่งต่อผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการมากกว่า 10,000 ราย/ปี

ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยและพบว่าเมื่ออัตราการรอคอยการผ่าตัดมากกว่า 3 เดือน จากปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่

ระบบการปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบโครงสร้างที่เสื่อมโทรมและชำรุด ทั้งผ้า เพดาน พื้นห้องผ่าตัด จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา คือ เรื่องการติดเชื้อ

ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขเรื่อยมา ประกอบกับการอุบัติการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ทำให้โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องศัลยกรรมผ่าตัดของโรงพยาบาลในครั้งนี้

เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ/การติดเชื้อในห้องผ่าตัด นอกจากนี้ทางห้องผ่าตัด จะพัฒนาสู่ห้องผ่าตัดแบบ ผ่าตัดที่ซับซ้อน

การผ่าตัดผ่านกล้อง การผ่าตัดแบบแผลเล็ก การผ่าตัดแบบผสมผสานหรือการผ่าตัดแบบไฮบริด เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

รวมทั้งมีการบริการที่มีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัด ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อลดการติดเชื้อของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด

2.3 เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านการผ่าตัดแขนงต่าง ๆ

2.4 เพื่อพัฒนามาตรฐานห้องผ่าตัด ลดการสะสมเชื้อโรคและการแพร่กระจายโรคทางระบบทางเดินหายใจ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงห้องผ่าตัดชั้น 5 โรงพยาบาลกลาง ให้มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาสู่ความเป็นเลิศในด้านการผ่าตัดแขนงต่าง ๆ

#### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : "ดำเนินโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกลาง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อ 1 ต.ค. 2563

2.นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อ 5 ต.ค.2563

3.เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 6 พ.ย. 2563"

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ในระหว่างคณะกรรมการดำเนินการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/01/2564 : ดำเนินโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกลาง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อ 1 ต.ค. 2563</li> <li>2. นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อ 5 ต.ค.2563</li> <li>3. เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 6 พ.ย. 2563</li> <li>4. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างคณะกรรมการดำเนินการกำหนดราคากลาง</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/02/2564 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อ 1ต.ค.2563</li> <li>2. นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อ 5 ต.ค.2563</li> <li>3. รับแบบแปลน จากสำนักงานโยธา เพื่อนำมาเข้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/03/2564 :</p> <p>แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำหนดแบบรายการสำหรับประกวดราคาจ้างเหมาใหม่แทนท่านเดิมที่มีปัญหาด้านสุขภาพและแต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/04/2564 : แก้ไขเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการสำหรับประกวดราคาจ้างเหมาและราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการเดิมลาออกรายการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/05/2564 :คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการสำหรับประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัด อยู่ระหว่างการพิจารณาลงนาม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/06/2564 : กำลังดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (ว.89)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2564 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัดเนื่องจากกรรมการลาออกรายการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564</li> <li>2. คณะกรรมการโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการโยธา กรุงเทพมหานคร และฝ่ายคลัง สำนักงานแพทย์ ร่วมหารือเรื่องการดำเนินการร่างขอบเขตงาน รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 (ว.89) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง ดำเนินการกำหนด ร่างขอบเขตของงาน และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว</li> <li>2. ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลางเรียบร้อยแล้ว</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาจากผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ หลังจากนั้นคณะกรรมการจึงจะเสนอร่างกำหนดรูปแบบรายการสำหรับประกวดราคาจ้างเหมาและร่างกำหนดราคากลางสำหรับจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนาม แล้วจึงจะประกาศเอกสารเชิญชวนต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

