



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคอุบัติใหม่

รหัสโครงการ... : 07000000-7149

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลศิริธร / โรงพยาบาลศิริธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลศิริธร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และไวรัสที่เป็นปัญหาในประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ฯลฯ และ ในปี 2019 เกิดการระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก โดยมีผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นที่ทีมสหวิชาชีพจะมีความรู้ความเข้าใจด้านระบาดวิทยา ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ รวมไปถึงการมีระบบบริหารจัดการและมีทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และทรัพยากรบุคคลที่พร้อมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการและเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรค

ในปัจจุบันโรงพยาบาลศิริธรได้ขยายการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก รวมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในปี 2563 มีผู้รับบริการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 584,025 ราย มีการขยายการให้บริการผู้ป่วยในจำนวน 366 เตียงและมีนโยบายในการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับการขยายการให้บริการแก่ผู้ป่วยจำนวน 400 เตียง ในอนาคต จากสถิติข้อมูล ปีงบประมาณ 2563 -2564 มีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid -19) ที่เข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 93 ราย, และ .4,937 รายตามลำดับ และในส่วนของ การรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid -19) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจาก 21 ราย เป็น 4,086 ราย โดยแบ่งประเภทผู้ป่วยเป็นกลุ่มโควิดสี่ห้อง และสีแดง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริธร จำนวน 1,344 ราย ประเภทกลุ่มสีเขียวเข้ารับการรักษาใน Hospitel จำนวน 2,158 ราย และประเภทกลุ่มสีเขียวที่ยินยอมกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 1,873 ราย (ข้อมูลถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564) ซึ่งจากข้อมูลการเพิ่มขึ้นแบบ ก้าวกระโดดของผู้ป่วย ทำให้พบอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นตามมาด้วย โดยในเดือน มิถุนายน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2564 พบอัตราการเสียชีวิต 28 ราย, 64 ราย และ 124 ราย ตามลำดับ จากการทบทวนข้อมูลพบว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยเกิดจากสาเหตุที่สำคัญคือภาวะแทรกซ้อนจากปอดอักเสบรุนแรง ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

โรงพยาบาลศิริธรสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่พบมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

เพื่อให้สามารถรองรับการให้การดูแลผู้รับบริการที่มีการเจ็บป่วยยากและซับซ้อนและเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

ได้รับการบริการที่มีมาตรฐานและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จึงมีความเห็นให้ขยายและปรับปรุงพื้นที่คลินิกกักโรคชั้น 1

ให้เป็นศูนย์โรคอุบัติใหม่ (EID Center) สามารถรองรับการบริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

และปรับปรุงอาคารบริการพยาบาลชั้น 10 ผังตะวันตก เป็นหอผู้ป่วยแยกโรคห้องแรงดันลบ (AIIR) จำนวน 7 ห้อง และห้องแรงดันบวก จำนวน 2 ห้อง

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำอย่างมีมาตรฐานและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

2.วางแผน ผังوبرม และจัดให้มีการซ้อมแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรค

3.ให้ความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มุ่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรค/เชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ด้วยการทำงานเชิงคลินิกหรือการให้บริการผู้ป่วย

ด้วยการสร้างความพร้อมทั้งในเชิงโครงสร้าง อาคาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการเดินสำรวจพื้นที่และนำรายงานผลการสำรวจเข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานต่อ |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างการเดินสำรวจสถานที่ (สถานที่ การเดินสายไฟและสายอื่น ๆ) และร่างโครงการให้เหมาะสม |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: 25/12/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการและจัดทำโครงการเสนอต่อคณะผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/01/2565 : จัดทำโครงการเสนอต่อคณะผู้บริหาร</p> |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนการจัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนการจัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนการจัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนการจัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนการจัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 02/08/2565 : เปิดให้บริการศูนย์โรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริเวณชั้น 4 อาคารวิทยพยาบาล เพื่อรองรับสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/08/2565 : เปิดให้บริการศูนย์โรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริเวณชั้น 4 อาคารวิทยพยาบาล เพื่อรองรับสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง และใช้หัตถ์มะเขือเทศ และมีการวางแผนเตรียมรับมือกับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ โดยจะจัดทำหอผู้ป่วยแยกโรค และวางแผนเปิดให้บริการหอผู้ป่วยแยกโรคในเดือนพฤษภาคม 2566</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2565 : เปิดให้บริการศูนย์โรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริเวณชั้น 4 อาคารวิทยพยาบาล และมีการวางแผนเตรียมรับมือกับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ โดยจะจัดทำหอผู้ป่วยแยกโรค และจะเปิดให้บริการหอผู้ป่วยแยกโรคในเดือนพฤษภาคม 2566</p> |
| | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

