



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดตั้งหน่วยงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

รหัสโครงการ... : 07000000-7191

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-07-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : กยล. สยป. โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้ประชาชนมีสุขภาพมีปัญหามากขึ้น และพบว่าบางรายมีภาวะแทรกซ้อน ต้องใช้ทีมสหวิชาชีพ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการแพทย์ขั้นสูงเพื่อวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง ทั้งนี้ ตามนโยบายโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงไว้ว่าให้ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนโดยพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

จัดให้บุคลากรมีความรู้พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของสังคม ประกอบกับนโยบายการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพและด้านการจราจร ทั้งนี้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีหน้าที่ดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีแผนจะขยายเตียงจาก 180 เตียง เป็น 300 เตียง ในปี พ.ศ 2566

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาประชาชนที่มารับบริการด้านศัลยกรรม และสูติ-นรีเวชกรรมเพิ่มมากขึ้น และมีภาวะของโรคที่ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยวินิจฉัยโรคได้ โดยที่ผ่านมานาสถิติการให้บริการทางด้านพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2560-2563 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5378 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการส่งตรวจชิ้นเนื้อ 4842 ครั้ง ส่งตรวจเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (FNA) 244 ครั้ง และส่งตรวจเซลล์วิทยา (Cytology) 292 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ใช้บริการของหน่วยงานพยาธิวิทยาของเอกชน ทำให้สูญเสียเงินจำนวนมากและระยะเวลาการคอย ผลานานทำให้ไม่ทันต่อการรักษา และผู้มารับบริการเสียโอกาส

จากเหตุผลดังกล่าวโรงพยาบาลจึงมีแผนเปิดหน่วยงานพยาธิวิทยา และมีแผนจะส่งแพทย์ไปศึกษาต่อด้านพยาธิวิทยาจำนวน 1 คน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงการบริการด้านพยาธิวิทยาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ได้รับความสะดวกในการบริการ
2. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการรองรับการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อรองรับการตรวจทางพยาธิวิทยาในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
2. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ในด้านพยาธิวิทยา
3. เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการด้านต่างของทางพยาธิวิทยากายวิภาค เซลล์วิทยา จุลทรรศน์อิเล็กตรอน จุลพยาธิวิทยา ศัลยพยาธิวิทยา อิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ และชันสูตรศพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14 ม.ค. 66 ติดตามความคืบหน้าเรื่องระบบห้อง แบบแปลน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการกับบริษัท flexlab ครั้งที่ 3

ผลลัพธ์ได้แบบแปลน ตำแหน่งเครื่องมือและยี่ห้อเครื่องมือต่างๆ

16 ม.ค. 66 ประชุม Present ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทพยาธิภัณฑ์ เช่น การตกแต่งห้องพยาธิ เครื่องมือที่ใช้ในงานพยาธิ ระบบความปลอดภัย เป็นต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1. อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร

2. ดำเนินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- 3 ม.ค. 66 : ติดต่อ บ.ฮอลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนล ขอใบเสนอราคากล้อง nikon

- 26 ม.ค. 66 : ติดต่อ บ.โรคมวิทภัณฑ์ ขอใบเสนอราคากล้อง olympus (ได้รับแล้ว)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	- 31 ม.ค. 66 : บ.พยาธิภัณฑ์ ส่งผลการออกแบบ (ยังไม่ส่งใบเสนอราคา) - 12 ก.พ. 66 : ติดต่อบริษัท IMC เรื่องเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ ขอผลการออกแบบ และใบเสนอราคา - 13 ก.พ. 66 : บ.Flexlab ส่งผลการออกแบบ (ยังไม่ส่งใบเสนอราคา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร 2. ดำเนินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 1 มี.ค. 66 : ติดต่อบริษัท เอ เอส ไซน์ เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ทางพยาธิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	20/04/2566 : - 1. อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร 2. ดำเนินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยติดตามความคืบหน้าจากบริษัทจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางพยาธิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	23/05/2566 : - อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร - ดำเนินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยติดตามความคืบหน้าจากบริษัทจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางพยาธิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	21/06/2566 : 1. อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร (ต่อ) 2. ดำเนินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยติดตามความคืบหน้าจากบริษัทจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางพยาธิ (ต่อ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	20/07/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร (ต่อ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	22/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร (ต่อ) 2. วางแผนงานการเปิดบริการ ร่วมกับ อ.ไพโรจน์ อาจารย์แพทย์พยาธิ ม.กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	- อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของอาคารตามแปลนรอบที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

