



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์โรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่

รหัสโครงการ... : 07000000-7213

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,024,790 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลศิริราช / โรงพยาบาลศิริราช

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรม วิทย์วัฒน์ / นางสาวสาริน คหะแก้ว โทร 6902

ผู้ประสานงาน สยป : กลย.สยป. โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และไวรัสที่เป็นปัญหาในประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ฯลฯ และ ในปี 2019 เกิดการระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก โดยมีผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นที่ทีมสหวิชาชีพจะมีความรู้ความเข้าใจด้านระบาดวิทยา ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

รวมถึงการมีระบบบริหารจัดการและมีทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์

และทรัพยากรบุคคลที่พร้อมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องมีการจัดการและเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรค

ในปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้ขยายการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก รวมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในปี 2563 มีผู้รับบริการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 584,025 ราย มีการขยายการให้บริการผู้ป่วยในจำนวน 366 เตียง และมีนโยบายในการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับการขยายการให้บริการแก่ผู้ป่วยจำนวน

400 เตียง ในอนาคต จากสถิติข้อมูลปีงบประมาณ 2563-2564 มีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID -19)

ที่เข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 93 ราย และ 4,937 รายตามลำดับ และในส่วนของารรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)

มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจาก 21 ราย เป็น 4,086 ราย โดยแบ่งประเภทผู้ป่วยเป็นกลุ่มโควิดสี่เหลี่ยม และสีแดงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช จำนวน

1,344 ราย ประเภทกลุ่มสีเขียวเข้ารับการรักษาใน Hospital จำนวน 2,158 ราย และประเภทกลุ่มสีเขียวที่ยินยอมกักตัวที่บ้าน (Home isolation)

จำนวน 1,873 ราย (ข้อมูลถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564) ซึ่งจากข้อมูลการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดของผู้ป่วย ทำให้พบอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นตามมาด้วย

โดยในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2564 พบอัตราการเสียชีวิต 28 ราย, 64 ราย และ 124 ราย ตามลำดับ

จากการทบทวนข้อมูลพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเกิดจากสาเหตุที่สำคัญคือภาวะแทรกซ้อนจากปอดอักเสบรุนแรง ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

โรงพยาบาลศิริราชสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่พบมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

เพื่อให้สามารถรองรับการให้การดูแลผู้รับบริการที่มีการเจ็บป่วยยากและซับซ้อนและเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จึงมีความเห็นให้ขยายและปรับปรุงพื้นที่คลินิกกักตัวโรคชั้น 1 ให้เป็น

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ (EID Center) สามารถรองรับการบริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

และปรับปรุงอาคารบริการพยาบาลชั้น 10 ผังตะวันตก เป็นหอผู้ป่วยแยกโรคห้องแรงดันลบ (AIIR) จำนวน 8 ห้อง และห้องแรงดันบวก จำนวน 2 ห้อง

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เติมน้ำสำรอง ณ บริเวณหอผู้ป่วย Cohort Ward ชั้น 10 อาคารบริการ โรงพยาบาลศิริราช สำนักการแพทย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ การกำกับดูแลการดำเนินการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลศิริราช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1		
	เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการและกำหนดพื้นที่บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ โรงพยาบาลศิริราช โดย		
	1. การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) กำหนดพื้นที่บริเวณทางเชื่อมต่อ ARI clinic และ TB clinic		
	2. การให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยแยกชั้น 10 ผังตะวันตก (หอผู้ป่วยแยกโรค 1)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : สำรวจพื้นที่ร่วมกับฝ่ายช่างโรงพยาบาลสิรินธรเพื่อให้ข้อมูลด้านโครงสร้างอาคารและความเป็นไปได้ในการกำหนดพื้นที่บริการ และออกแบบโครงสร้างอาคารที่สามารถปรับปรุงได้	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ/โรคอุบัติใหม่ ที่จะจัดสร้างขึ้นเป็นห้องแรงดันลบ บริเวณห้องแยกโรค ชั้น 10 ได้มีการนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมปี 2566 เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายในกำหนด	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : ในส่วนของห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ/โรคอุบัติใหม่ ได้เสนอข้อมูลเพื่อขอเงินงบประมาณสนับสนุน โดยใช้เป็นเงินงบประมาณ ปี 2567 ซึ่งจะเข้ามาดูพื้นที่ในการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2566	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการดำเนินการ จึงกำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ตามแผนปฏิบัติการเดิม	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : การดำเนินการในปัจจุบัน ใช้พื้นที่ หอผู้ป่วยแยกโรค 1 ชั้น 10 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต้องสงสัยการติดเชื้อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ จำนวน 9 ห้อง (ห้องแยกโรคเดี่ยว 6 ห้อง ห้อง Modified AIRR 3 ห้อง)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/08/2566 : การดำเนินการในปัจจุบัน ใช้พื้นที่ หอผู้ป่วยแยกโรค 1 ชั้น 10 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต้องสงสัยการติดเชื้อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ จำนวน 9 ห้อง (ห้องแยกโรคเดี่ยว 6 ห้อง ห้อง Modified AIRR 3 ห้อง)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์โรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลสิรินธร ชั้น 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบเพิ่มเติมปี 2566 งบประมาณ 27,000,000 บาท โดยประกาศประกวดราคาในวันที่ 18/09/2566 สลิดิผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 276 คน โดยแบ่งเป็น โควิด = 269 ราย M pox = 2 ราย วัณโรค = 4 ราย Flu A = 1 ราย *1 เม.ย.- 30 ส.ค. 2566	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

