



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและปอด (endoscopic unit)

รหัสโครงการ... : 07000000-7255

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,647,710 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นพ.กฤษกร ศรีศิริวงศ์ โทร.02-289-7499

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการส่องกล้องทางเดินอาหารเป็นวิธีการตรวจรักษาที่มีประโยชน์ และนิยมใช้ทั่วโลก โดยในประเทศไทยเอง แพทย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมทั้งการรักษาผู้ป่วยจากเชิงรับที่ตรวจเพียงผู้ป่วยที่มีอาการ เป็นเชิงรุกมากขึ้น เช่น มีการส่องกล้องบุคคลที่ไม่มีอาการเพื่อคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร ทำให้งานด้านการส่องกล้องมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งและกระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องสร้างห้องส่องกล้องมากขึ้นในอนาคต และต้องแยกการทำงานของห้องส่องกล้องออกจากห้องผ่าตัดที่หลายโรงพยาบาลยังใช้เป็นสถานที่ส่องกล้องอยู่ในปัจจุบัน สำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ เป็นการส่องกล้องเข้าไปในหลอดลมผ่านทางจมูกหรือปากของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้เพื่อการวินิจฉัยโรค ได้แก่ วัณโรคปอด ความผิดปกติของหลอดลม รวมถึงมะเร็งปอด และการให้การรักษา ได้แก่ การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม การผ่าตัดเนื้องอกหลอดลมทางกล้อง การรักษาภาวะตีบแคบของหลอดลม การรักษาโรคมะเร็งหลอดลมและมะเร็งปอด และการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

□
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจจำนวนมาก ทั้งการตรวจในผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆ เช่น ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ภาวะท้องผูกเรื้อรัง ภาวะน้ำหนักลดผิดปกติ การตรวจติดตามผู้ป่วยผ่าตัดโรคมะเร็งทางเดินอาหาร ตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับการตรวจส่องกล้องภายในห้องผ่าตัดอยู่ พบว่าเกิดปัญหาห้องผ่าตัดไม่เพียงพอและระยะเวลาการรอคอยที่มีระยะเวลานาน ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและปอด (endoscopic unit) จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๗) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒0 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ (endoscopic unit)

๒.๒ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ก่อสร้างศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและปอด (endoscopic unit) ให้เป็นศูนย์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานระดับประเทศ (excellent center)

3.2 เพื่อให้ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและปอด (endoscopic unit) เป็นสถานที่ฝึกอบรมและดูงานสำหรับแพทย์

นักศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ

3.3 เพื่อให้ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและปอด (endoscopic unit) เป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ส่องกล้องในเครื่องสังกัดสำนักการแพทย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/01/2566 : ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 08/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยแจ้งรายงาน ดังนี้		
	1.ส่วนก่อสร้าง โยธากำหนดราคากลางแล้ว		
	2.ส่วนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 2 รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างและประกาศร่าง TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/04/2566 : อยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังนี้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	- สำนักการโยธาได้รับราคากลางฉบับใหม่ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ รายงานผลการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/05/2566 : ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังนี้
รายงานครั้งที่7	- ส่วนของการปรับปรุงห้อง อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ ดำเนินงานจัดจ้าง เพื่อเห็นชอบลงประกาศร่าง TOR - ส่วนของการจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณารายงานผล เพื่อดำเนินการนัดบริษัทเข้าต่อรองราคา ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/06/2566 : 1 สิงหาคม 2565 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 กันยายน 2565 <input type="checkbox"/> อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างและ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 15 มีนาคม 2566 <input type="checkbox"/> สำนักการโยธาได้รับราคากลางฉบับใหม่ 9 มิถุนายน 2566 <input type="checkbox"/> รับราคากลางฉบับใหม่ เนื่องจากปรับเปลี่ยน วัน/เดือน/ปี การคำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/07/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้
รายงานครั้งที่8	30 มิถุนายน 2566 จัดทำรายละเอียดแบบรูปรายงานการงานก่อสร้าง (TOR) / ราคากลาง เสนอขอความเห็นชอบ 7 กรกฎาคม 2566 จัดทำรายงานขอซื้อของจางฯ เสนอขอความเห็นชอบผู้มีอำนาจของสำนักการแพทย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	1.ปรับปรุง ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและปอด 17,830,000 บาท - ประกาศเชิญชวนแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.66 - กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาวันที่ 31 ส.ค.66 - กำหนดตรวจสอบเอกสาร 1 ก.ย.66 2.จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 23 รายการ 59,782,800 บาท - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	1.ปรับปรุง ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและปอด 17,830,000 บาท - 4 กันยายน 2566 รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา (ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP) 2.จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 23 รายการ 59,782,800 บาท - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

