



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (ศบส.47)

รหัสโครงการ... : 08000000-6854

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,000,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอรรถพล ฉัตรอารีย์กุล 081-8011129

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง เปิดทำการตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ ให้บริการสาธารณสุข ครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเขตภาษีเจริญมีประชากรทั้งสิ้น 75,413 คน โดยพื้นที่รับผิดชอบ 1,046 ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง มีที่ทำการตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัดเพียง 372 ตารางวา ลักษณะเป็น อาคาร 2 ชั้น ได้แก่

- ห้องเวชระเบียน แบ่งพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการสาธารณสุข

และสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติและทีมคลินิกเบาหวาน

- ห้องตรวจโรค ห้องที่ 1 แบ่งพื้นที่สำหรับคลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรี ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัดและห้องตรวจพัฒนาการสำหรับเด็ก
- ห้องตรวจโรค ห้องที่ 2 แบ่งพื้นที่สำหรับคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี

และแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับวางอุปกรณ์สำหรับคลินิกกายภาพบำบัดเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า

- ห้องปฏิบัติการพยาบาล แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับดำเนินการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

พื้นที่อีกส่วนหนึ่งสำหรับดำเนินงานทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

และพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นหน่วยสำรองและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

- บริเวณรอตรวจ มีพื้นที่ขนาดเล็กไม่เพียงพอสำหรับรองรับประชาชนผู้มารับบริการ ทำให้ประชาชนผู้มารับบริการ

ต้องนั่งรอบริเวณบันไดทางขึ้นบ่อยครั้ง กีดขวางทางเดินบันได ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มบริเวณบันได

- ห้องทำงานธุรการและการเงิน
- ห้องทำงานสำหรับทีมเภสัชกร แบ่งพื้นที่สำหรับจัดเก็บคลังยาใหญ่ และคลังยาย่อยของศูนย์ฯ
- ห้องวางแผนครอบครัว
- ห้องชันสูตร
- ห้องส่งคสมสเคราะห์และคลินิกบำบัดหูและยาเสพติดให้โทษ ทำให้มีปัญหาในการให้คำแนะนำที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

เพื่อรักษาความลับของผู้ป่วยก่อให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการทางการแพทย์ ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริการ

- ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย

ชั้น 2 ประกอบด้วย

- ห้องทันตกรรม แบ่งพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และบริเวณรอตรวจหน้าห้องฟัน
- บริเวณรอตรวจทันตกรรม มีพื้นที่ขนาดเล็กไม่เพียงพอสำหรับรองรับประชาชนผู้มารับบริการ
- ห้องอนามัยโรงเรียน อนามัยชุมชน
- ห้องพัสดุชั้นบน
- ห้องหัวหน้าพยาบาล
- ห้องประชุม
- ห้องผู้อำนวยการศูนย์
- ห้องน้ำเจ้าหน้าที่

ดังนั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง จึงจัดทำโครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานพยาบาลของรัฐ

สังกัดกรุงเทพมหานครในแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ มราสามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริการประชาชน
2. เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชนอันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพื่อประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ค.ส.ล. 6 ชั้น และก่อสร้างอาคารหน่วยงานสนับสนุน ค.ส.ล. 2 ชั้นงานภูมิทัศน์

งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ งานจัดครุภัณฑ์

งานรื้อถอนอาคารเดิม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รื้ออาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ค.ส.ล. 2 ชั้น หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 1 หลัง
- รื้ออาคารชมรมผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 1 หลัง
- รื้อรั้วตาข่ายเหล็กด้านข้าง และด้านหลัง รื้อรั้วอิฐบล็อกด้านหน้า พร้อมประตูทางเข้าศูนย์ฯ ด้านหลัง
- รื้อถอนที่จอดรถยนต์หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 1 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หนังสือที่ กท 1908/00647 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

และได้รับอนุมัติให้กู้เงินเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 1,000,000 บาท

ตามใบขอเบิกเงินเลขที่ 006/62 ละได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2562 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามหนังสือ

ด่วนมากที่ กท 1303/1360 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ เป็นเงิน 5,510,000 บาท

ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณข้างกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 1902/01907 ลงวันที่

27 กันยายน 2562 สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0713.47/8677 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักการโยธาพิจารณาปรับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

เนื่องจากสำนักอนามัยไม่มีบุคลากรในสายช่าง สำนักการโยธามีหนังสือที่ กท 0901/101 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

แจ้งสำนักอนามัยว่าเนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นงานที่ต้องดำเนินการก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

เพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างที่แข็งแรง ตรงตามแบบที่กำหนดไว้ซึ่งสำนักอนามัยขาดอัตรากำลังและไม่มีผู้เชี่ยวชาญ

จึงขอยืนยันรับโอนงบประมาณโครงการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

