



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงผิวจราจรถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงจากถนนฉลองกรุงถึงสะพานข้ามคลองสาม พื้นที่เขตลาดกระบัง
(ต่อเนื่องงบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 10000000-3962	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 11,104,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 5,979,045 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 0 2224 3007 หรือ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินงานซ่อมแซมถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
- ถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงจากถนนฉลองกรุงถึงสะพานข้ามคลองสาม มีสภาพชำรุดแตกร้าวเป็นจำนวนมากและยาวแนวรอยต่อมีการหลุดร่อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
- ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๕ พื้นที่ประมาณ ๓,๒๖๔ ตร.ม. และขยายแนวรอยต่อแฉก ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ๓๘,๐๙๖ ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 6/11/2561 : 1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย ลว. 9 ต.ค.61		
	2. คณะกรรมการตรวจรับฯ วันที่ 22 ต.ค.61		
	3. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,979,045 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

