



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่15 :: 24/6/2562 : - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 - อยู่ระหว่าง สก.สนย. ดำเนินการจัดจ้าง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 10/7/2562 : - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - อยู่ระหว่าง สก.สนย. ดำเนินการจัดจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17 :: 24/7/2562 : ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18 :: 2/8/2562 : เสนอราคา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่าง สก.สนย. ดำเนินการจัดจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19 :: 20/8/2562 : เสนอราคา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่าง สก.สนย. ดำเนินการจัดจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20 :: 2/9/2562 : - เสนอราคา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 - อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21 :: 19/9/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

