



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง ภายในสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ
พื้นที่เขตจตุจักร(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ3/2)

รหัสโครงการ... : 10000000-4000

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,940,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภชาติ จึงแสงสถิตย์พร 029111377

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

รองผู้ว่าฯ จักรพันธ์ ผิวงาม มีนโยบายปรับปรุงทางเดินวิ่งภายในสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ ให้สามารถเชื่อมต่อกัน และเส้นทางเดิน-วิ่ง ให้มีความยาวเส้นทางได้มากกว่า 10.5 กม. โดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เพื่อรองรับกิจกรรมได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง ภายในสวนวังภายในสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงทางเดินวิ่ง
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: อยู่ระหว่างขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 6/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 15/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 13/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สยป. ประสานงานกันสำนักงานสิ่งแวดล้อม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่14





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่15 | <p>:: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สনย. ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่16 | <p>:: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สนย. ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่17 | <p>:: 16/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สนย. ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่18 | <p>:: 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สนย. ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่19 | <p>:: 16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สนย. ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่19 | <p>:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณขอเอกสารเพิ่มเติมโดยให้ สนย. ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

