



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	อยู่ระหว่างสก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	10/6/2562 : อยู่ระหว่างผู้อำนวยการสำนักการโยธา เดินขอบราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562		
	อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	24/6/2562 : อยู่ระหว่าง ผอ.สนย.เห็นขอบราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562		
	- อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	10/7/2562 : - ผอ.สนย. เห็นขอบราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562		
	- อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	24/7/2562 : ผอ.สนย.เห็นขอบราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562		
	อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	2/8/2562 : เสนอราคา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562		
	อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	20/8/2562 : เสนอราคา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562		
	อยู่ระหว่าง สก.สนย. ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	2/9/2562 : - เสนอราคา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562		
	- อยู่ระหว่าง สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง		
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	19/9/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

