



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน

รหัสโครงการ... : 10000000-4161

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองวิเคราะห์และวิจัย / กองวิเคราะห์และวิจัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรุ่งนภา แสนนำพล 0-22461982

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกแบบ และก่อสร้างงาน หรือโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินที่ครบถ้วน กองวิเคราะห์และวิจัยจึงให้บริการข้อมูลการเจาะสำรวจดินให้แก่หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมผลการเจาะสำรวจดินทั้งหมดอย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงตำแหน่งตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถออกแบบโครงสร้างได้ถูกต้องเป็นจริง ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุดเสียหายหรืออุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ประกาศแผนการจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ของงานจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : รายงานการพิจารณาหลักเกณฑ์ของงานจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ขออนุมัติขอบเขตงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ขอชะลอโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากต้องส่งงบประมาณจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน ปี 2563		
	คืนเงินประจำงวดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2563 : ขอชะลอโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากส่งงบประมาณจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน ปี 2563		
	คืนเงินประจำงวดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากส่งคืนเงินงบประมาณให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนข้างกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน

รหัสโครงการ... : 10000000-4161

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักการโยธา / กองวิเคราะห์และวิจัย / กองวิเคราะห์และวิจัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรุ่งนภา แสนนำพล 0-22461982

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกแบบ และก่อสร้างงาน หรือโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินที่ครบถ้วน กองวิเคราะห์และวิจัยจึงให้บริการข้อมูลการเจาะสำรวจดินให้แก่หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมผลการเจาะสำรวจดินทั้งหมดอย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงตำแหน่งตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถออกแบบโครงสร้างได้ถูกต้องเป็นจริง ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุดเสียหายหรือวิบัติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ประกาศแผนการจัดจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงความสำคัญของงานจ้างเจาะสำรวจดิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : รายงานการพิจารณาถ้อยแถลงความสำคัญของงานจ้างเจาะสำรวจดิน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน (TOR)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ขออนุมัติราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ขอชะลอโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากต้องส่งงบประมาณจ้างเจาะสำรวจดิน ปี 2563			
	คืนเงินประจำงวดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2563 : ขอชะลอโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากส่งงบประมาณจ้างเจาะสำรวจดิน ปี 2563			
	คืนเงินประจำงวดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากส่งคืนเงินงบประมาณให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนเข้างบกลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเจาะสำรวจดิน

รหัสโครงการ... : 10000000-4161

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักการโยธา / กองวิเคราะห์และวิจัย / กองวิเคราะห์และวิจัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรุ่งนภา แสนนำพล 0-22461982

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกแบบ และก่อสร้างงาน หรือโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินที่ครบถ้วน กองวิเคราะห์และวิจัยจึงให้บริการข้อมูลการเจาะสำรวจดินให้แก่หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมผลการเจาะสำรวจดินทั้งหมดอย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงตำแหน่งตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถออกแบบโครงสร้างได้ถูกต้องเป็นจริง ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุดเสียหายหรือวิบัติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ประกาศแผนการจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงความสำคัญของงานจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : รายงานการพิจารณาถ้อยแถลงความสำคัญของงานจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ขออนุมัติราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ขอชะลอโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากต้องส่งงบประมาณจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน ปี 2563 คืนเงินประจำงวดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2563 : ขอชะลอโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากส่งงบประมาณจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน ปี 2563 คืนเงินประจำงวดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากส่งคืนเงินงบประมาณให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนเข้างบกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน

รหัสโครงการ... : 10000000-4161

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / กองวิเคราะห์และวิจัย / กองวิเคราะห์และวิจัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรุ่งนภา แสนนำพล 0-22461982

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกแบบ และก่อสร้างงาน หรือโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

มีข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินที่ครบถ้วน กองวิเคราะห์และวิจัยจึงให้บริการข้อมูลการเจาะสำรวจดินให้แก่หน่วยงานต่างๆ

พร้อมทั้งเก็บรวบรวมผลการเจาะสำรวจดินทั้งหมดอย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงตำแหน่งตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ

เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถออกแบบโครงสร้างได้ถูกต้องเป็นจริง ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุดเสียหายหรือวิบัติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ประกาศแผนการจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองความสำคัญของงานจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : รายงานการพิจารณากลับกรองงานจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ขอลเห็นชอบร่างขอบเขตงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ขอลเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ขอชะลอโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากต้องส่งงบประมาณจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน ปี 2563 คืนเงินประจำงวดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2563 : ขอชะลอโครงการไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากส่งงบประมาณจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน ปี 2563 คืนเงินประจำงวดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากส่งคืนเงินงบประมาณให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนเข้าชงกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

