



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2

รหัสโครงการ... : 10000000-4243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด

เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : - อยู่ระหว่างเตรียมรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 ส.ค.63  
- สก.สนย. (พัสดุ) ตรวจสอบเสนอ  
- ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ก.ย. 63  
- อยู่ระหว่างแจ้ง กกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 29 ก.ค.2563  
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างแจ้ง  
กกก. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 กกก.  
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ  
- เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่  
กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงาน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563กกก.  
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ  
- เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่  
กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 ส.ค.2563  
- สก.สนย. (พัสดุ) ตรวจสอบเสนอ  
- ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ก.ย. 2563  
- รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 กกก.  
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ  
- เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : - ผอ.สนย. อนุมัติยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 5 เม.ย. 2564- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 30 เม.ย. 2564 - ตั้งคกก. จัดทำร่างขอบเขตของงานอยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน - ตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างเสนอเห็นราคากลาง
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2564 : - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างลว.30 เม.ย.64 -ผอ.สวท.เห็นชอบร่างขอบเขตของงานวันที่ 31 พ.ค.64 - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 มิ.ย.64 - เสนอ ผอ.สวท.สั่งการ ฝบท.ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก - เตรียมจัดทำรายงานขอเห็นชอบจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : - ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 .ก.ค. 2564 - คกก.ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 19 ราย ลงวันที่ 20 .ก.ค. 2564 ให้อื่นข้อเสนอในวันที่ 16 .ส.ค. 2564
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : - มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 2 ราย 1. บจ.กรุงเทพเอ็นจีเนียริ่งคอนซัลแตนท์ 2. บจ.นอร์ซีฟ เอ็นจีเนียริ่ง - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2564 : - ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 กค 64 - คกก.ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 19 รายลงวันที่ 20 กค 64 ให้อื่นข้อเสนอในวันที่ 16 สค 64 - มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 2 ราย 1. บจ.กรุงเทพเอ็นจีเนียริ่งคอนซัลแตนท์ 2. บจ.นอร์ซีฟ เอ็นจีเนียริ่ง - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก - บริษัท นอร์ซีฟ ฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงินต่ำสุด คกก.ต่อรองราคาเหลือทั้งสิ้น - เตรียมเสนอขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2

รหัสโครงการ...	10000000-4243	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	245,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**  
เพื่อให้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๒.๓- ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก  
เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด  
เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : - อยู่ระหว่างเตรียมรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 ส.ค.63 - สก.สนย. (พัสดุ) ตรวจสอบเสนอ - ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ก.ย. 63 - อยู่ระหว่างแจ้ง คกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 29 ก.ค.2563 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางของทั้ง 3 หน่วยงาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/01/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างแจ้งคกก. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/02/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 คกก. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ - เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563คกก. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ - เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : - อยู่ระหว่างเตรียมรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 ส.ค.2563 - สก.สนย. (พัสดุ) ตรวจสอบเสนอ - ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ก.ย. 2563 - รพอ.สนย. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดำเนินงานจ้างฯโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 คกก. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ - เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานเรื่องคุณสมบัติ กิจการร่วมค้า ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดใหม่จึงเตรียมเสนอยกเลิกการคัดเลือกและจัดทำร่างขอบเขตของงานใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : - ผอ.สนย. อนุมัติยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 5 เม.ย. 2564- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 30 เม.ย. 2564 - ตั้งคกก. จัดทำร่างขอบเขตของงานอยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน - ตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/06/2564 : - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างลว.30 เม.ย.64 -ผอ.สวก.เห็นชอบร่างขอบเขตของงานวันที่ 31 พ.ค.64 - ผอ.สนย.เห็นชอบราคากลางวันที่ 14 มิ.ย.64 - เสนอ ผอ.สวก.สั่งการ ฝบข.ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก - เตรียมจัดทำรายงานขอเห็นชอบจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : - ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 .ก.ค. 2564 - คกก.ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 19 ราย ลงวันที่ 20 .ก.ค. 2564 ให้อื่นข้อเสนอในวันที่ 16 .ส.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : - มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 2 ราย 1. บจ.กรุงเทพเอ็นจีเนียริ่งคอนซัลแตนท์ 2. บจ.นอร์ซีฟ เอ็นจีเนียริ่ง - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : - ผอ.สนย. เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 กค 64 - คกก.ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 19 รายลงวันที่ 20 กค 64 ให้อื่นข้อเสนอในวันที่ 16 สค 64 - มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 2 ราย 1. บจ.กรุงเทพเอ็นจีเนียริ่งคอนซัลแตนท์ 2. บจ.นอร์ซีฟ เอ็นจีเนียริ่ง - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคกก.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก - บริษัท นอร์ซีฟ ฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงินต่ำสุด คกก.ต่อรองราคาเหลือทั้งสิ้น - เตรียมเสนอขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

