



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าขอยลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังคมสงเคราะห์พื้นที่เขตวังทองหลาง
(ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 10000000-4291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,630,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,299,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธวัชชัย สุวิชา นายณรงค์ วัชรโรจน์ นางนุชจะลี นิลพร้อม (0254107367)นางงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผิวจราจรและคั่นหินทางเท้าถนนลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังคมสงเคราะห์ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม บางจุดมีการทรุดตัว ขรุขระไม่ราบเรียบ อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดพร้าว ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจยังไม่มีการซ่อมแซมเป็นเวลานานมาก
- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง / 31/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเรื่องเสนอขอเห็นชอบดำเนินการจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding / 22/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเรื่องเสนอขอเห็นชอบดำเนินการจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding / 24/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบ 23 ธ.ค.62 - 13 ม.ค.63 /ยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.63 / - ขายแบบ 23 ธ.ค.62 - 13 ม.ค.63 /

- ยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.63

- 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสาร / - ขายแบบ 23 ธ.ค.62 - 13 ม.ค.63 /

- ยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.63

- 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสาร

/ 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง / - อนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจากรายละเอียดมีข้อผิดพลาด

- เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 ตามหนังสือส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 ที่ สกบ.1(1)/878 ลว 12 มี.ค.63

- 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-23 มี.ค.63 / - ขายแบบ 25 มี.ค.63 - 2 เม.ย.63

- ยื่นเสนอราคา 3 เม.ย.63

- บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง / - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา / - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน

8,299,800.00 บาท

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา

/ - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา

/ - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา

/ - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- / - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท
24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา
- / - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท
17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา
- / - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท
28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา
- / - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท
10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา
- / - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท
28/9/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

- สัญญาเลขที่ สกบ.46/2563 ลว.29 กันยายน 2563 ดำเนินการโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 8,299,800.00 บาท
29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อพื้นที่ทางเท้าเดิม

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/11/2563 : รื้อทางเท้า		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: สัญญาเลขที่ สกบ.46/2563 ลว.29 กันยายน 2563 ดำเนินการโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 8,299,800.00 บาท 24/12/2563 : ส่งงานครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: สัญญาเลขที่ สกบ.46/2563 ลว.29 กันยายน 2563 ดำเนินการโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 8,299,800.00 บาท 15/01/2564 : ปรับปรุงทางเท้า		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/02/2564 : ปรับปรุงทางเท้า		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/03/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเสร็จตามสัญญา		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/03/2564 : เบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

