



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกพระราม 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 10000000-4298

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวิศวกรรมทาง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายไปมาก จึงมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการสัญจร และความกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่สัญจรบนสะพานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมสภาพผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายในปัจจุบันให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม และความสะดวกในการสัญจร รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากความเสียหายนั้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับเชิงลาดสะพาน ปูเชิงลาดสะพาน ทาสี Barrier คอนกรีต ทาสีเครื่องหมายจราจรบน Barrier คอนกรีต ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ติดเส้นเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : ตั้ง คกก. กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดทำแบบรูปรายการและขอเห็นชอบแบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายแบบ 25 ม.ค. 64 ถึง 8 ก.พ. 64 (10 วันทำการ) ประกาศผู้ชนะ 18 ก.พ. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ดำเนินการทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา สวก. 5/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 กลุ่มงานบูรณะสะพานฯ บริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา สวก. 5/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 กลุ่มงานบูรณะสะพานฯ บริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ผลงานที่ทำได้ 75.66% ผลงานตามแผน 50.10% เร็วกว่าแผน 25.56%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ผลงานที่ทำได้ 75.66% ผลงานตามแผน 50.10% เร็วกว่าแผน 25.56%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ผลงานที่ทำได้ 100% ผลงานตามแผน 99.19% เร็วกว่าแผน 0.81%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฯ ผลงานที่ทำได้ 100% ผลงานตามแผน 99.19% เร็วกว่าแผน 0.81% ส่งเบิกเงินวันที่ 10 ก.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

