



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (สพน.)โครงการต่อเนื่องงปี 58 (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-3949

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อึ้งประเสริฐ 0815661151

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน□□□□

รพ.กท. (นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ที่จ้าง□□□□

และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□

รพ.กท. (นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม รพ.กท. ปฏิบัติราชการแทน รพ.กท.) ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749□□□□

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน□□□□

รพ.กท. (นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ที่จ้าง□□□□

และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□

รพ.กท. (นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม รพ.กท. ปฏิบัติราชการแทน รพ.กท.) ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749□□□□

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน□□□□

รพ.กท. (นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ที่จ้าง□□□□

และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□

รพ.กท. (นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม รพ.กท. ปฏิบัติราชการแทน รพ.กท.) ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749□□□□

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน□□□□

รพ.กท. (นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ที่จ้าง□□□□

และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□

รพ.กท. (นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม รพ.กท. ปฏิบัติราชการแทน รพ.กท.) ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749□□□□





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน□□□□ รว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน□□□□ และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□ ผว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749□□□□ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน□□□□ รว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน□□□□ และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□ ผว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา□□□□ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/4749□□□□ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 30/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/9/2563 : -หยุดไม่มีการปฏิบัติงาน - รว.กทม.(นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานและสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1918 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2561 ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

