



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>- คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562</p> <p>- ผ.กทม. เสนอให้ทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน ซึ่งกลุ่มงานนิติการ มีหนังสือขอหารือกรมบัญชีกลางเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 27/01/2564 : - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>- คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562</p> <p>- ผ.กทม. เสนอให้ทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน ซึ่งกลุ่มงานนิติการ มีหนังสือขอหารือกรมบัญชีกลางเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 25/02/2564 : - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>- คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562</p> <p>- ผ.กทม. เสนอให้ทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน และ สนน. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 ต่อกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ จึงเห็นควรไม่งดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้เป็นเวลา 150 วัน ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอเรื่องขออนุมัติไม่งดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 150 วัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 25/03/2564 : - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>- คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562</p> <p>- ผ.กทม. เสนอให้ทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน และ สนน. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 ต่อกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ จึงเห็นควรไม่งดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้เป็นเวลา 150 วัน ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอเรื่องขออนุมัติไม่งดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 150 วัน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 27/04/2564 : - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>- คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562</p> <p>- ผ.กทม. เสนอให้ทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน และ สนน. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 ต่อกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ จึงเห็นควรไม่งดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้เป็นเวลา 150 วัน ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอเรื่องขออนุมัติไม่งดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 150 วัน (โดยกลุ่มงานนิติการ สนน. ส่งเรื่องคืนให้กลุ่มงานฯ จัดทำบัญชีให้คณะกรรมการฯ ลงนาม)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 28/05/2564 : - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562
 - ผ.ว.กท.ม. เสนอให้ทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน และ สน. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 ต่อกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ จึงเห็นควรไม่งดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้เป็นเวลา 150 วัน ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
 - อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. โดยคณะกรรมการฯ เสนอขออนุมัติไม่งดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 150 วัน ตามมติ ครม. (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สน.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562
 - ผ.ว.กท.ม. เสนอให้ทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน และกลุ่มงานนิติการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 ต่อกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง โดยกลุ่มงานนิติการ ได้ส่งเรื่องคืนให้ สพ.น.ตคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ ผ.ว.กท.ม. ต่อไป

- เลื่อนนัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประชุมพิจารณาให้ความเห็นในวันที่ 30 ก.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562
 - ผ.ว.กท.ม. เสนอให้ทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน
 และกลุ่มงานนิติการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 ต่อกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับการส่งมอบงาน
 งวดสุดท้าย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ ตามความเห็น
 ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง

- กลุ่มงานนิติการ ได้ส่งเรื่องคืนให้ สพ.น.ตคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อประชุม

พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ ผ.ว.กท.ม. ขออนุมัติไม่งดค่าปรับจำนวน 150 วัน

- นัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประชุมพิจารณาให้ความเห็นในวันที่ 30 ก.ค. 2564

- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาขออนุมัติไม่งดค่าปรับฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562
 - ผ.ว.กท.ม. เสนอให้ทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน และกลุ่มงานนิติการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559 ต่อกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง

- อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการพิจารณาทบทุนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ

โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาขออนุมัติไม่งดค่าปรับฯ ให้แก่ผู้รับจ้างตามความเห็น

ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง (เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

