



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกเกสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3) (สคน)

รหัสโครงการ... : 11000000-7045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 88,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2026-09-23 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 21,519,152 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ 1513,1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากจำนวนบุคลากรมีจำกัดและมีอาคารบังคับน้ำที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบบำรุง รักษาและซ่อมแซม ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม

อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง และเขื่อน ค.ส.ล.

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อให้การดำเนินการบริหารน้ำในพื้นที่ โดยอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกเกสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ตลอดจนการไหลเวียนน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2 เพื่อดำเนินการให้บริการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ พร้อมประตูระบายน้ำ ในพื้นที่โครงการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกเกสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและบรรเทา น้ำเน่าเสียในคลองครอบคลุมพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร ในเขตพญาไทเขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตบางรัก เขตสาทร เขตวัฒนา เขตยานนาวาและเขตคลองเตย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2565) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./...) (กคจ.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเดินระบบอุโมงค์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : อยู่ระหว่างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ เดือน ธันวาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 21,519,152 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างเดินระบบและบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 : อยู่ระหว่างเดินระบบและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำประจำเดือน เม.ย. 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างเดินระบบ บริหารจัดการและบำรุงรักษา อุโมงค์ระบายน้ำ ประจำเดือน พ.ค. 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ ประจำเดือน มิ.ย. 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการประจำเดือน กค 65	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2565 : อยู่ระหว่างเดินระบบและบำรุงรักษา บริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ ประจำเดือน กย.2565			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

