



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผังตะวันออกในแนวคันกันน้ำพระราชดำริ (ปี 66) (ก.แผน)  
(สพน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7191

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 28,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ภัทรมน ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย (0823299566)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการศึกษา ออกแบบระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในแนวคันกันน้ำพระราชดำริทั้งสิ้น ๑๑ พื้นที่ย่อย โดยบางพื้นที่ผลการศึกษามีอายุมาก และไม่สอดคล้องกับปัญหาการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาประสบความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเกิดบ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษากิจการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาทั่วของกรุงเทพมหานครจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการ กรุงเทพมหานครจึงได้มีแนวความคิดที่จะดำเนินการ โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาทบทวนแผนแม่บทระบบระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในแนวคันกันน้ำพระราชดำริ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนแม่บทเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาเป็นเวลานานแล้ว ให้สอดคล้องกับสภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังจัดลำดับความสำคัญของระบบระบายน้ำของทุกแผนแม่บทในภาพรวมเพื่อการแก้ไขปัญหาทั่วที่มีประสิทธิภาพอย่างบูรณาการ โดยทบทวนแผนแม่บทระบายน้ำ ๑๑ พื้นที่ ด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจรดแนวคันกันน้ำพระราชดำริ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑. เพื่อทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำ ผังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จรดแนวคันกันน้ำพระราชดำริ
- ๒.๒. เพื่อปรับปรุงแผนแม่บทการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- ๒.๓. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๓.๑. จัดทำแผนแม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในแนวคันกันน้ำพระราชดำริ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จของการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/01/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/04/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/07/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

