



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนา (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7262

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ (กลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ (กลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2) ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิริท โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนา จัดเป็นโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนการเคหะ เปิดดำเนินการเมื่อปี ๒๕24 ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติปี 2533 มีพื้นที่รับน้ำเสีย 51 ไร่ ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ 1,5๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้บริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนการเคหะบางนา รองรับประชากร 89,28๐ คน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (SEPARATED SYSTEM) โดยมีน้ำเสียเข้าระบบประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียและโครงสร้างคอนกรีตของบ่อมีสภาพแตกกร้าว อาจก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลรองรับน้ำเสียในการบำบัด

การปรับปรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าของโรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนาสามารถแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่ลดลงของระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้กลับมาเพิ่มขึ้นได้ ลดความเสี่ยงอันตรายจากสภาพเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าที่อาจเกิดขึ้นได้

สำนักการระบายน้ำจึงได้จัดทำงานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนา ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
- 2.3 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 2.4 เพื่อสนับสนุนลดระดับน้ำในเส้นท่อกรณีมีน้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ (สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/08/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

