



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- :: 25/08/2566 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- อยู่ระหว่างจัดทำแบบการติดตั้งเซนเซอร์ฯ ทั้ง 20 จุด
- ผู้ควบคุมงานได้ทำหนังสือเร่งรัดแล้ว

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติเป้าหมาย

:: 22/09/2566 : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างรายงานผู้สั่งจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

