



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ขุดลอกคลองชั้นแตก จากคลองปักหลักถึงปตร.ชั้นแตก (งบปี2566 เพิ่มเติม)(กรบ)

รหัสโครงการ... : 11000000-7357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-06-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-07-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองชั้นแตก เป็นคลองที่สำคัญในการระบายน้ำ มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำและถ่ายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คลอง แหล่งรับน้ำสามารถระบายและรองรับน้ำคลองที่ต่อเชื่อมและจากระบบท่อระบายน้ำและพื้นที่ริมคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำใช้และทางสัญจรให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

โดยจัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาพัฒนาคลองและแหล่งรับน้ำให้คงสภาพมีให้ตื้นเขิน สะอาด อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองชั้นแตกจากคลองปักหลักถึงปตร.คลองชั้นแตก

ความกว้างประมาณ 8-12 เมตร

ความยาวประมาณ 1,075 เมตร

ระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 4,515 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ? การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

