



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองบางเขน บริเวณใต้สะพานข้ามคลองถนนประชาชื่น(งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ)

รหัสโครงการ... : 11000000-7365

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-04-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-03-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองบางเขนเป็นคลองระบายน้ำสายหลัก อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดนนทบุรี เริ่มต้นจากคลองบางบัว(คลองลาดพร้าว)

พื้นที่เขตตจวกรผ่านถนนวิภาวดีรังสิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เพื่อแก้ไขปัญหาการรुक้ำพื้นที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองบางเขน บริเวณใต้สะพานข้ามคลองถนนประชาชื่น

- ขุดดินและปรับแต่งดินใต้สะพาน ความยาวประมาณ 100 เมตร

- ติดตั้งเสาเข็มพืดเหล็ก ขนาด 400x124x6000 มม. ความยาว 200 เมตร

- พื้น ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง พื้นที่ประมาณ 2,100 ตรม.

- งานผนัง ค.ส.ล. ความยาว 200 เมตร

- คาน ค.ส.ล. รััดหัวเสาเข็มพืดเหล็ก ความยาว 200 เมตร

- งานติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.4 จำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

