



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลำบึงขวาง จากคลองตะเอนดถึงคลองสามประเวศ(งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ)  
 รหัสโครงการ... : 11000000-7369 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-07-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 76,000,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-01-20 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองลำบึงขวาง เป็นคลองระบายน้ำสายหลักที่มีความสำคัญในการระบายน้ำในพื้นที่เขตมีนบุรีและเชื่อมกับคลองต่างๆ เพื่อระบายน้ำไปสู่คลองแสนแสบ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองดังกล่าว
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลำบึงขวาง จากคลองตะเอนดถึงคลองสามประเวศ  
 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และทางเดินหลังเขื่อน ความยาวประมาณ 950 เมตร  
 ขุดลอกคลอง ความยาวประมาณ 950 เมตร  
 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาว 950 เมตร  
 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 20 แห่ง  
 ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ  
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

