



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 3/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้อง CCTV ของบริเวณดังกล่าว ตามสัญญา และ ตรวจรับงานงวดที่ 6		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 1/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้อง CCTV ของบริเวณดังกล่าว ตามสัญญา และ ตรวจรับงานงวดที่ 7		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 4/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้อง CCTV ของบริเวณดังกล่าว ตามสัญญา และ ตรวจรับงานงวดที่ 8		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 16,500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

