



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดที่ 2 เมื่อ 31 มีนาคม 2563		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 915,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจสอบงานงวดที่ 4 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 4 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 915,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 915,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 915,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ในปีงบประมาณ 2563 แล้ว เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปแล้วทั้งหมด 7 งวด		
	ส่วนที่เหลือคือการดำเนินการในปี 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,830,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

