



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง

รหัสโครงการ... : 19000000-2838

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะทำงาน หมายถึง คณะบุคคลที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคำสั่งแต่งตั้ง และร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะให้ก่อสร้างของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หมายถึง พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มต้นจากเขตบางซื่อไปสิ้นสุดที่เขตบางนา ระยะทางรวม 34 กิโลเมตร ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่อนุญาตให้ใช้ได้

แผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หมายถึง แผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำที่เป็นการก่อสร้างใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ

ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

ระดับ 1 คณะทำงานตามคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง มีแผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ และพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

ระดับ 2 สามารถดำเนินการระดับ 1 ได้สำเร็จ และคณะทำงานจัดประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง

ระดับ 3 สามารถดำเนินการระดับ 2 ได้สำเร็จ และประสานเจ้าของ ผู้ถือครองที่ดินในการก่อสร้างสถานีฯ

ระดับ 4 สามารถดำเนินการระดับ 3 ได้สำเร็จ และประชุมหารือร่วมกับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในการอนุญาต ให้ใช้พื้นที่ เพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

ระดับ 5 สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาสั่งการการใช้ที่ดิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้คณะทำงานสามารถดำเนินการสำเร็จในระดับ 5

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับ 5

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : การหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ดังนี้		
	1.อาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง : ได้รับมอบโอนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์การจัดทำรูปแบบ รายการ การประมาณราคาการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง จากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร		
	2.พื้นที่บริเวณ ศาลาท่าเทียบเรือเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/691 ลงวันที่ 7 ธ.ค.63 ถึง กรมเจ้าท่า เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว		
	3.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/1853 ลงวันที่ 7 ธ.ค.63 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว		
	4.พื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สุดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ ขณะนี้ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฯ ได้ทำบันทึกข้อความถึงกลุ่มงานนิติกร สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันฯ		
	สอบถามแนวทางตามข้อกฎหมายผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตฯ (ซึ่งสำนักงานเขตไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ แต่สำนักงานเขตไม่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน)		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/01/2564 : จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 3 แห่ง คือ

1. วัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณปรับปรุง จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร
2. บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธ ผังพระนคร อยู่ระหว่างประสานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเขตพระนคร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พื้นที่ร่วมกัน
3. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามไปยังกลุ่มงานนิติกร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 3 แห่ง คือ

1. วัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายกลางปี 2564 จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร
2. บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธ ผังพระนคร อยู่ระหว่างประสานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเขตพระนคร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พื้นที่ร่วมกัน
3. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามไปยังกลุ่มงานนิติกร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 1.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/344 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการเขตพระนคร สอบถามกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบกรขออนุญาตก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำจากกรมเจ้าท่า ต่อไป

2. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ
 - 2.1 ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
 - 2.2 สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร และบริเวณสูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ นั้น

- 1.เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะทำงานฯ พร้อมทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน ทั้งนี้ทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวเขตถนน แนวเขตพื้นที่สาธารณะ จากสำนักงานเขตพระนคร เพื่อใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงในการออกแบบก่อสร้างฯ และให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำหนังสือถึงกรมเจ้าท่า เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว ต่อไป
2. เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะทำงานฯ พร้อมทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณสูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 เพื่อเก็บข้อมูลไปประกอบการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ โดยทีมสำรวจของสำนักการโยธา ให้คณะทำงานฯ ส่งข้อมูลรูปแบบของโครงสร้างอาคารรวมถึงพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำให้กับสำนักการโยธา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ดังนี้

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท1803/217 ลว.21 พ.ค.64 ถึง อธิบดีกรมเจ้าท่า ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลว.15 มี.ค.64 ขอความอนุเคราะห์สำนักการโยธาดำเนินการออกแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ นั้น สำนักการโยธา ได้มีหนังสือ ที่ กท.0905/อ.788 ลว. 9 มิ.ย. 64 ถึงสำนักป้องกันฯ ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการออกแบบ รายการ และประมาณราคางานก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ในส่วนของพื้นที่บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธผังพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ดังนี้

1. ประสานสำนักงานเขตพระนครออกหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว
2. ประสานกรมเจ้าท่าออกเอกสารเพื่อยืนยันตำแหน่งที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร ขนาดพื้นที่ พร้อมรูปแบบจำนวนชั้นที่สามารถก่อสร้างได้
3. หากดำเนินการแล้ว ขอให้ส่งเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.. 2537) ข้อ 2 (2)



- ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0905/อ.894 ลว.1 ก.ค.64 ถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอส่งรูปแบบเบื้องต้นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำราษฎรบูรณะ เพื่อพิจารณา และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1803/990 ลว.16 ก.ค.64 ถึงสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ขอปรับปรุงแก้ไขรูปแบบสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำราษฎรบูรณะ
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/217 ลว. 21 พ.ค.64 ถึงกรมเจ้าท่า
ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
และกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค 0310.5/3391 ลว. 4 ส.ค.64 ตอบกลับถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว
- เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมหารือคณะทำงาน ถึงความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน
และพื้นที่บริเวณสุดถนนซอยราษฎรบูรณะ ซอย 1 ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายอนุวัฒน์ อนันตม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 นายพูนศักดิ์ วงษ์เสงี่ยม
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมคณะทำงานหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
หารือร่วมกับผู้อำนวยการเขตพระนคร (นายสุรเดช อำนวยสาร) สถาปนิก และหัวหน้าฝ่ายโยธา เขตพระนคร
ในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/08/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/217 ลว. 21 พ.ค.64 ถึงกรมเจ้าท่า
ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
และกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค 0310.5/3391 ลว. 4 ส.ค.64 ตอบกลับถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว
- เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมหารือคณะทำงาน ถึงความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน
และพื้นที่บริเวณสุดถนนซอยราษฎรบูรณะ ซอย 1 ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายอนุวัฒน์ อนันตม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 นายพูนศักดิ์ วงษ์เสงี่ยม
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมคณะทำงานหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
หารือร่วมกับผู้อำนวยการเขตพระนคร (นายสุรเดช อำนวยสาร) สถาปนิก และหัวหน้าฝ่ายโยธา เขตพระนคร
ในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน
- รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: - เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา
และสถาปนิกเขตพระนคร เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ
ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564
รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป
- รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/09/2564 : : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร
เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564
รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป
- รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร
เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564
รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง

รหัสโครงการ... : 19000000-2838

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะทำงาน หมายถึง คณะบุคคลที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคำสั่งแต่งตั้ง

และร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะให้ก่อสร้างของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หมายถึง พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มต้นจากเขตบางซื่อไปสิ้นสุดที่เขตบางนา ระยะทางรวม 34 กิโลเมตร

ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่อนุญาตให้ใช้ได้

แผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หมายถึง แผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

โดยเป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำที่เป็นการก่อสร้างใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ

ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

ระดับ 1 คณะทำงานตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง มีแผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

และพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

ระดับ 2 สามารถดำเนินการระดับ 1 ได้สำเร็จ และคณะทำงานจัดประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง

ระดับ 3 สามารถดำเนินการระดับ 2 ได้สำเร็จ และประสานเจ้าของ ผู้ถือครองที่ดินในการก่อสร้างสถานี

ระดับ 4 สามารถดำเนินการระดับ 3 ได้สำเร็จ และประชุมหารือร่วมกับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในการอนุญาต ให้ใช้พื้นที่

เพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

ระดับ 5 สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน/

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาสั่งการการใช้ที่ดิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้คณะทำงานสามารถดำเนินการสำเร็จในระดับ 5

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับ 5

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : การหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ดังนี้

1.อาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง : ได้รับมอบโอนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์การจัดทำรูปแบบ รายการ การประมาณราคาการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง จากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

2.พื้นที่บริเวณ ศาลาท่าเทียบเรือเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/691 ลงวันที่ 7 ธ.ค.63 ถึง กรมเจ้าท่า เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว

3.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/1853 ลงวันที่ 7 ธ.ค.63 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว

4.พื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ขอยราชูร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราชูร์บูรณะ

ขณะนี้ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฯ ได้ทำบันทึกข้อความถึงกลุ่มงานนิติกร สำนักงานเลขาธิการ สำนักป้องกันฯ

สอบถามแนวทางตามข้อกฎหมายผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตฯ (ซึ่งสำนักงานเขตไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่4 แต่สำนักงานเขตไม่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/01/2564 : จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 3 แห่ง คือ
 1. วัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณปรับปรุง จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร
 2. บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธ ผังพระนคร อยู่ระหว่างประสานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเขตพระนคร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พื้นที่ร่วมกัน
 3. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามไปยังกลุ่มงานนิติกร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน
- รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 3 แห่ง คือ
 1. วัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายกลางปี 2564 จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร
 2. บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธ ผังพระนคร อยู่ระหว่างประสานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเขตพระนคร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พื้นที่ร่วมกัน
 3. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามไปยังกลุ่มงานนิติกร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 1.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/344 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการเขตพระนคร สอบถามกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการขออนุญาตก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำจากกรมเจ้าท่า ต่อไป
 2. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ
 2.1 ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
 2.2 สดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/04/2564 : ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร และบริเวณสดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ นั้น
 1.เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะทำงานฯ พร้อมทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน ทั้งนี้ทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวเขตถนน แนวเขตพื้นที่สาธารณะ จากสำนักงานเขตพระนคร เพื่อใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงในการออกแบบก่อสร้างฯ และให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำหนังสือถึงกรมเจ้าท่า เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว ต่อไป
 2. เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะทำงานฯ พร้อมทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณสดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 เพื่อเก็บข้อมูลไปประกอบการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ โดยทีมสำรวจของสำนักการโยธา ให้คณะทำงานฯ ส่งข้อมูลรูปแบบของโครงสร้างอาคารรวมถึงพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำให้กับสำนักการโยธา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ต่อไป
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/05/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ดังนี้
 - สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท1803/217 ลว.21 พ.ค.64 ถึง อธิบดีกรมเจ้าท่า ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/06/2564 : ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลว.15 มี.ค.64 ขอความอนุเคราะห์สำนักการโยธาดำเนินการออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ นั้น สำนักการโยธา ได้มีหนังสือ ที่ กท.0905/อ.788 ลว. 9 มิ.ย. 64 ถึงสำนักป้องกันฯ ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการออกแบบ รายการ และประมาณราคาก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ในส่วนของพื้นที่บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธผังพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ดังนี้
 1. ประสานสำนักงานเขตพระนครออกหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว
 2. ประสานกรมเจ้าท่าออกเอกสารเพื่อยืนยันตำแหน่งที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร ขนาดพื้นที่ พร้อมรูปแบบจำนวนชั้นที่สามารถก่อสร้างได้



3. หากดำเนินการแล้ว ขอให้ส่งเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ข้อ 2 (2) ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ			
รายงานครั้งที่10	<p>3. หากดำเนินการแล้ว ขอให้ส่งเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ข้อ 2 (2) ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>25/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ</p> <p>- สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0905/อ.894 ลว.1 ก.ค.64 ถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอส่งรูปแบบเบื้องต้นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำราษฎร์บูรณะ เพื่อพิจารณา และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/990 ลว.16 ก.ค.64 ถึงสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ขอปรับปรุงแก้ไขรูปแบบสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำราษฎร์บูรณะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่11	<p>:: รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ</p> <p>- ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/217 ลว. 21 พ.ค.64 ถึงกรมเจ้าท่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร และกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค 0310.5/3391 ลว. 4 ส.ค.64 ตอบกลับถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว</p> <p>- เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมหารือคณะทำงาน ถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน และพื้นที่บริเวณสุดถนนซอยราษฎร์บูรณะ ซอย 1 ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายอนุวัฒน์ อนันตม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 นายพูนศักดิ์ วงษ์เสียม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมคณะทำงานหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หารือร่วมกับผู้อำนวยการเขตพระนคร (นายสุรเดช อำนวยสาร) สถาปนิก และหัวหน้าฝ่ายโยธา เขตพระนคร ในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่12	<p>26/08/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ</p> <p>- ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/217 ลว. 21 พ.ค.64 ถึงกรมเจ้าท่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร และกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค 0310.5/3391 ลว. 4 ส.ค.64 ตอบกลับถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว</p> <p>- เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมหารือคณะทำงาน ถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน และพื้นที่บริเวณสุดถนนซอยราษฎร์บูรณะ ซอย 1 ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายอนุวัฒน์ อนันตม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 นายพูนศักดิ์ วงษ์เสียม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมคณะทำงานหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หารือร่วมกับผู้อำนวยการเขตพระนคร (นายสุรเดช อำนวยสาร) สถาปนิก และหัวหน้าฝ่ายโยธา เขตพระนคร ในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่13	<p>- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร</p> <p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564 รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่14	<p>28/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ</p> <p>- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร</p> <p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564 รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่15	<p>29/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ</p> <p>- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร</p> <p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564 รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ</p>		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

นักเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง

รหัสโครงการ... : 19000000-2838

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะทำงาน หมายถึง คณะบุคคลที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคำสั่งแต่งตั้ง

และร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะให้ก่อสร้างของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หมายถึง พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มต้นจากเขตบางซื่อไปสิ้นสุดที่เขตบางนา ระยะทางรวม 34 กิโลเมตร

ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่อนุญาตให้ใช้ได้

แผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หมายถึง แผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

โดยเป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำที่เป็นการก่อสร้างใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ

ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

ระดับ 1 คณะทำงานตามคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง มีแผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

และพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

ระดับ 2 สามารถดำเนินการระดับ 1 ได้สำเร็จ และคณะทำงานจัดประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง

ระดับ 3 สามารถดำเนินการระดับ 2 ได้สำเร็จ และประสานเจ้าของ ผู้ถือครองที่ดินในการก่อสร้างสถานีฯ

ระดับ 4 สามารถดำเนินการระดับ 3 ได้สำเร็จ และประชุมหารือร่วมกับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในการอนุญาต ให้ใช้พื้นที่

เพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

ระดับ 5 สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน/

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาสั่งการการใช้ที่ดิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้คณะทำงานสามารถดำเนินการสำเร็จในระดับ 5

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับ 5

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : การหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ดังนี้

1.อาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง : ได้รับมอบโอนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์การจัดทำรูปแบบ รายการ

การประมาณราคาการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง จากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

2.พื้นที่บริเวณ ศาลาเทียบเรือเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/691 ลงวันที่ 7

ธ.ค.63 ถึง กรมเจ้าท่า เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว

3.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/1853 ลงวันที่ 7 ธ.ค.63 ถึง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว

4.พื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สดปลายถนนสวนสาธารณะ ขอยราชูร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราชูร์บูรณะ

ขณะนี้ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฯ ได้ทำบันทึกข้อความถึงกลุ่มงานนิติกร สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>สอบถามแนวทางตามข้อกำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตฯ (ซึ่งสำนักงานเขตไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ แต่สำนักงานเขตไม่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/01/2564 : จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 3 แห่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณปรับปรุง จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร 2. บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธ ผังพระนคร อยู่ระหว่างประสานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเขตพระนคร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พื้นที่ร่วมกัน 3. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามไปยังกลุ่มงานนิติกร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 3 แห่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายกลางปี 2564 จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร 2. บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธ ผังพระนคร อยู่ระหว่างประสานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเขตพระนคร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พื้นที่ร่วมกัน 3. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามไปยังกลุ่มงานนิติกร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 1.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/344 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการเขตพระนคร สอบถามกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบกรขอขออนุญาตก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำจากกรมเจ้าท่า ต่อไป</p> <p>2. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 2.2 สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 22/04/2564 : ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร และบริเวณสูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ นั้น</p> <p>1.เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะทำงานฯ พร้อมทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน ทั้งนี้ทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวเขตถนน แนวเขตพื้นที่สาธารณะ จากสำนักงานเขตพระนคร เพื่อใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงในการออกแบบก่อสร้างฯ และให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำหนังสือถึงกรมเจ้าท่า เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว ต่อไป</p> <p>2. เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะทำงานฯ พร้อมทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณสูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 เพื่อเก็บข้อมูลไปประกอบการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ โดยทีมสำรวจของสำนักการโยธา ให้คณะทำงานฯ ส่งข้อมูลรูปแบบของโครงสร้างอาคารรวมถึงพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำให้กับสำนักการโยธา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 25/05/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ดังนี้</p> <p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท1803/217 ลว.21 พ.ค.64 ถึง อธิบดีกรมเจ้าท่า ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 25/06/2564 : ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลว.15 มี.ค.64 ขอความอนุเคราะห์สำนักการโยธาดำเนินการออกแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ นั้น สำนักการโยธา ได้มีหนังสือ ที่ กท.0905/อ.788 ลว. 9 มิ.ย. 64 ถึงสำนักป้องกันฯ ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการออกแบบ รายการ และประมาณราคางานก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ในส่วนของพื้นที่บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธผังพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานสำนักงานเขตพระนครออกหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ประธานกรมเจ้าท่าออกเอกสารเพื่อยืนยันตำแหน่งที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร ขนาดพื้นที่ พร้อมรูปแบบจำนวนชั้นที่สามารถก่อสร้างได้
3. หากดำเนินการแล้ว ขอให้ส่งเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.. 2537) ข้อ 2 (2)
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

25/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

- สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0905/อ.894 ลว.1 ก.ค.64 ถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอส่งรูปแบบเบื้องต้นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำราษฎร์บูรณะ เพื่อพิจารณา และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1803/990 ลว.16 ก.ค.64 ถึงสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ขอปรับปรุงแก้ไขรูปแบบสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำราษฎร์บูรณะ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

25/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

- ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/217 ลว. 21 พ.ค.64 ถึงกรมเจ้าท่า

ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

และกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค 0310.5/3391 ลว. 4 ส.ค.64 ตอบกลับถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว

- เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมหารือคณะทำงาน ถึงความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน

และพื้นที่บริเวณสุดถนนซอยราษฎร์บูรณะ ซอย 1 ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายอนุวัฒน์ อนันต์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 นายพูนศักดิ์ วงษ์เสียม

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมคณะทำงานหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

หารือร่วมกับผู้อำนวยการเขตพระนคร (นายสุรเดช อำนวยสาร) สถาปนิก และหัวหน้าฝ่ายโยธา เขตพระนคร

ในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

26/08/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

- ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/217 ลว. 21 พ.ค.64 ถึงกรมเจ้าท่า

ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

และกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค 0310.5/3391 ลว. 4 ส.ค.64 ตอบกลับถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว

- เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมหารือคณะทำงาน ถึงความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน

และพื้นที่บริเวณสุดถนนซอยราษฎร์บูรณะ ซอย 1 ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายอนุวัฒน์ อนันต์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 นายพูนศักดิ์ วงษ์เสียม

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมคณะทำงานหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

หารือร่วมกับผู้อำนวยการเขตพระนคร (นายสุรเดช อำนวยสาร) สถาปนิก และหัวหน้าฝ่ายโยธา เขตพระนคร

ในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา
และสถาปนิกเขตพระนคร เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ
ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564

รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

28/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร

เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564

รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป

รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

29/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร

เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
น้ำเรีนปัสัฎกรงเทมหนานคร และผู้ว่าราชการกรงเทมหนานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง

รหัสโครงการ... : 19000000-2838

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะทำงาน หมายถึง คณะบุคคลที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคำสั่งแต่งตั้ง

และร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะให้ก่อสร้างของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หมายถึง พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มต้นจากเขตบางซื่อไปสิ้นสุดที่เขตบางนา ระยะทางรวม 34 กิโลเมตร

ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่อนุญาตให้ใช้ได้

แผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หมายถึง แผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

โดยเป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำที่เป็นการก่อสร้างใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ

ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

ระดับ 1 คณะทำงานตามคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง มีแผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

และพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

ระดับ 2 สามารถดำเนินการระดับ 1 ได้สำเร็จ และคณะทำงานจัดประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง

ระดับ 3 สามารถดำเนินการระดับ 2 ได้สำเร็จ และประสานเจ้าของ ผู้ถือครองที่ดินในการก่อสร้างสถานีฯ

ระดับ 4 สามารถดำเนินการระดับ 3 ได้สำเร็จ และประชุมหารือร่วมกับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในการอนุญาต ให้ใช้พื้นที่

เพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ

ระดับ 5 สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน/

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาสั่งการการใช้ที่ดิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้คณะทำงานสามารถดำเนินการสำเร็จในระดับ 5

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับ 5

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : การหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ดังนี้

1.อาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง : ได้รับมอบโอนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์การจัดทำรูปแบบ รายการ

การประมาณราคาการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง จากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

2.พื้นที่บริเวณ ศาลาท้ายเขียบเรือเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/691 ลงวันที่ 7

ธ.ค.63 ถึง กรมเจ้าท่า เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว

3.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 1803/1853 ลงวันที่ 7 ธ.ค.63 ถึง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว

4.พื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สดปลายถนนสวนสาธารณะ ขอยราชภัฏบูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราชภัฏบูรณะ

รายงานครั้งที่4	<p>ขณะนี้ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฯ ได้ทำบันทึกข้อความถึงกลุ่มงานนิติกร สำนักงานเลขาธิการ สำนักป้องกันฯ สอบถามแนวทางตามข้อกฎหมายผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตฯ (ซึ่งสำนักงานเขตไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ แต่สำนักงานเขตไม่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/01/2564 : จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 3 แห่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none">1. วัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณปรับปรุง จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร2. บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธ ผังพระนคร อยู่ระหว่างประสานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเขตพระนคร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พื้นที่ร่วมกัน3. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามไปยังกลุ่มงานนิติกร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 3 แห่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none">1. วัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายกลางปี 2564 จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร2. บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธ ผังพระนคร อยู่ระหว่างประสานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเขตพระนคร เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พื้นที่ร่วมกัน3. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบถามไปยังกลุ่มงานนิติกร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1.พื้นที่บริเวณ ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ขณะนี้ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/344 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการเขตพระนคร สอบถามกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการขออนุญาตก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำจากกรมเจ้าท่า ต่อไป</p> <p>2. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none">2.1 ทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร2.2 สูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/04/2564 : ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร และบริเวณสูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ นั้น</p> <ol style="list-style-type: none">1.เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะทำงานฯ พร้อมทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน ทั้งนี้ทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวเขตถนน แนวเขตพื้นที่สาธารณะ จากสำนักงานเขตพระนคร เพื่อใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงในการออกแบบก่อสร้างฯ และให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำหนังสือถึงกรมเจ้าท่า เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว ต่อไป2. เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะทำงานฯ พร้อมทีมสำรวจของสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณสูดปลายถนนสวนสาธารณะ ซอยราษฎร์บูรณะ 1 เพื่อเก็บข้อมูลไปประกอบการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ โดยทีมสำรวจของสำนักการโยธา ให้คณะทำงานฯ ส่งข้อมูลรูปแบบของโครงสร้างอาคารรวมถึงพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำให้กับสำนักการโยธา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ต่อไป
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท1803/217 ลว.21 พ.ค.64 ถึง อธิบดีกรมเจ้าท่า ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2564 : ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/345 ลว.15 มี.ค.64 ขอความอนุเคราะห์สำนักการโยธาดำเนินการออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ นั้น สำนักการโยธา ได้มีหนังสือ ที่ กท.0905/อ.788 ลว. 9 มิ.ย. 64 ถึงสำนักป้องกันฯ ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการออกแบบ รายการ และประมาณราคาก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ในส่วนของพื้นที่บริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน เชียงสะพานพุทธผังพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ดังนี้</p>

1. ประธานสำนักงานเขตพระนครออกหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว
2. ประธานกรมเจ้าท่าออกเอกสารเพื่อยืนยันตำแหน่งที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร ขนาดพื้นที่ พร้อมรูปแบบจำนวนชั้นที่สามารถก่อสร้างได้
3. หากดำเนินการแล้ว ขอให้ส่งเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ข้อ 2 (2) ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0905/อ.894 ลว.1 ก.ค.64 ถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอส่งรูปแบบเบื้องต้นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำราชบุรีบูรณะ เพื่อพิจารณา และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/990 ลว.16 ก.ค.64 ถึงสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ขอปรับปรุงแก้ไขรูปแบบสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำราชบุรีบูรณะ
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/217 ลว. 21 พ.ค.64 ถึงกรมเจ้าท่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร และกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค 0310.5/3391 ลว. 4 ส.ค.64 ตอบกลับถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว
- เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมหารือคณะทำงาน ถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน และพื้นที่บริเวณสุดถนนซอยราชบุรีบูรณะ ซอย 1 ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายอนุวัฒน์ อนันตม ผู้ำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 นายพูนศักดิ์ วงษ์เสงี่ยม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมคณะทำงานหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หารือร่วมกับผู้อำนวยการเขตพระนคร (นายสุรเดช อำนวยสาร) สถาปนิก และหัวหน้าฝ่ายโยธา เขตพระนคร ในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน
- รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/08/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/217 ลว. 21 พ.ค.64 ถึงกรมเจ้าท่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร และกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค 0310.5/3391 ลว. 4 ส.ค.64 ตอบกลับถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าว
- เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชุมหารือคณะทำงาน ถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน และพื้นที่บริเวณสุดถนนซอยราชบุรีบูรณะ ซอย 1 ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายอนุวัฒน์ อนันตม ผู้ำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 นายพูนศักดิ์ วงษ์เสงี่ยม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมคณะทำงานหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ หารือร่วมกับผู้อำนวยการเขตพระนคร (นายสุรเดช อำนวยสาร) สถาปนิก และหัวหน้าฝ่ายโยธา เขตพระนคร ในการออกแบบก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำบริเวณทางเข้าตลาดยอดพิมาน
- รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: - เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564 รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป
- รายงานครั้งที่ 14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564 รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป
- รายงานครั้งที่ 15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานฯ ได้หารือร่วมกับนายชมชนก ป จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา และสถาปนิกเขตพระนคร เกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ บริเวณตลาดยอดพิมาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1050 ลว.23 กันยายน 2564
รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
น้ำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

