



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารศูนย์กู้ภัยทางน้ำ

รหัสโครงการ... : 19000000-2893

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,883,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขที่ 77/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 73.9 ตารางวา โดยกรมสิทธิการเช่าเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล หน่วยดับเพลิงของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตำรวจโครงการราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นต้น ซึ่งอาคารแต่ละอาคารมีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับมีการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม่ มีการเพิ่มส่วนราชการเพื่อการบริหารจัดการและรองรับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารใหม่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการตรวจสอบผังที่ดินบริเวณสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน บนที่ดินที่ราชพัสดุ พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสนปัจจุบันมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรมตามการเวลา และกรุงเทพมหานครยังไม่มีศูนย์ดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน อาสาสมัคร และประชาชน ในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันอย่างบูรณาการ

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอรองรับส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจและการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองรับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการจำลองเหตุการณ์อัคคีภัยทางน้ำต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ตลอดจนสามารถใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม และมีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันหลายหน่วยงาน
2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้การดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อภารกิจได้ อย่างครบถ้วน
3. เพื่อปรับปรุง พัฒนา อาคาร เป็นอาคารสถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสนตามการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและรองรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารศูนย์กู้ภัยทางน้ำ บนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 131/1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ก่อสร้างอาคาร (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) ประกอบด้วย

อาคาร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อาคาร ศูนย์กู้ภัยทางน้ำ

อาคาร สถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสน

- งานครุภัณฑ์

- งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

โดยกรมสิทธิการเช่าเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล หน่วยดับเพลิงของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตำรวจโครงการราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นต้น ซึ่งอาคารแต่ละอาคารมีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับมีการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม่ มีการเพิ่มส่วนราชการเพื่อการบริหารจัดการและรองรับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารใหม่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการตรวจสอบผังที่ดินบริเวณสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน บนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสนปัจจุบันมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรมตามการเวลา และกรุงเทพมหานครยังไม่มีศูนย์ดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน อาสาสมัคร และประชาชน ในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันอย่างบูรณาการ

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอรองรับส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจและการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองรับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการจำลองเหตุการณ์กู้ภัยทางน้ำต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ตลอดจนสามารถใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งใหม่ทดแทนอาคารเดิม ที่มีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม และมีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันหลายหน่วยงาน
2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้การดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อภารกิจได้ อย่างครบถ้วน
3. เพื่อปรับปรุง พัฒนา อาคาร เป็นอาคารสถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสนตามการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและรองรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารศูนย์กู้ภัยทางน้ำ บนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 131/1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นนี้

- ก่อสร้างอาคาร (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) ประกอบด้วย
 - อาคาร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - อาคาร ศูนย์กู้ภัยทางน้ำ
 - อาคาร สถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสน
- งานครุภัณฑ์
- งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในเดือนกันยายน 2570

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด
น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566
บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/02/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการกิจกรรม ร่างรายละเอียดโครงการ และจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างโอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา (ขั้นตอนงานจึงยังไม่มีความคืบหน้า)		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างโอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา (ขั้นตอนงานจึงยังไม่มีความคืบหน้า)		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างโอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา (ขั้นตอนงานจึงยังไม่มีความคืบหน้า)		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: อยู่ระหว่างโอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2566 : โอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา ขั้นตอนอยู่ระหว่างปรับแบบ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2566 : โอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา ขั้นตอนอยู่ระหว่างปรับแบบ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/08/2566 : โอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา ขั้นตอนอยู่ระหว่างปรับแบบ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2566 : โอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา ขั้นตอนอยู่ระหว่างปรับแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารศูนย์กู้ภัยทางน้ำ

รหัสโครงการ... : 19000000-2893

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,883,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขที่ 77/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 73.9 ตารางวา โดยกรรมสิทธิ์การเช่าเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตั้งของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล หน่วยดับเพลิงของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และตำรวจโครงการราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นต้น ซึ่งอาคารแต่ละอาคารมีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับมีการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม่ มีการเพิ่มส่วนราชการเพื่อการบริหารจัดการและรองรับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารใหม่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการตรวจสอบผังที่ดินบริเวณสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน บนที่ดินที่ราชพัสดุ พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสนปัจจุบันมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรมตามการเวลา และกรุงเทพมหานครยังไม่มีศูนย์ดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการกักเก็บน้ำให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน อาสาสมัคร และประชาชน ในการจัดการสาธารณภัยร่วมกันอย่างบูรณาการ

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอรองรับส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจและการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองรับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุทางน้ำต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ตลอดจนสามารถใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งใหม่ทดแทนอาคารเดิม ที่มีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม และมีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันหลายหน่วยงาน
2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้การดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเกิดได้อย่างครบถ้วน
3. เพื่อปรับปรุง พัฒนา อาคาร เป็นอาคารสถานีสดับเพลิงทางน้ำสามเสนตามการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและรองรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารศูนย์กู้ภัยทางน้ำ บนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 131/1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ก่อสร้างอาคาร (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) ประกอบด้วย
 - อาคาร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - อาคาร ศูนย์กู้ภัยทางน้ำ
 - อาคาร สถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสน
- งานครุภัณฑ์
- งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในเดือนกันยายน 2570

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนสถานีสดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้

ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด

น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม

เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566

บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 01/02/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการกิจกรรม ร่างรายละเอียดโครงการ และจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างโอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา (ขั้นตอนงานจึงยังไม่มีคืบหน้า)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ที่มีสภาพเก่า ข้ำรุดทรุดโทรม และมีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันหลายหน่วยงาน

2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการพัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้การดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการกิจได้ อย่างครบถ้วน

3. เพื่อปรับปรุง พัฒนา อาคาร เป็นอาคารสถานีสดับเพลิงทางน้ำสามเสนตามการปรับปรุงโครงสร้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและรองรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารศูนย์กู้ภัยทางน้ำ บนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 131/1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นนี้

- ก่อสร้างอาคาร (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) ประกอบด้วย
 - อาคาร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - อาคาร ศูนย์กู้ภัยทางน้ำ
 - อาคาร สถานีดับเพลิงทางน้ำสามเสน
- งานครุภัณฑ์
- งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในเดือนกันยายน 2570

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนสถานีสดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด นำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินกิจกรรม ร่างรายละเอียดโครงการ และจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างโอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา (ขั้นตอนงานจึงยังไม่มีความคืบหน้า)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างโอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา (ขั้นตอนงานจึงยังไม่มีความคืบหน้า)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างโอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา (ขั้นตอนงานจึงยังไม่มีความคืบหน้า)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างโอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : โอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา ขั้นตอนอยู่ระหว่างปรับแบบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : โอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา ขั้นตอนอยู่ระหว่างปรับแบบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/08/2566 : โอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา ขั้นตอนอยู่ระหว่างปรับแบบ			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 20/09/2566 : โอนงบจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสำนักการโยธา ขั้นตอนอยู่ระหว่างปรับแบบ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

