



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 22000000-4027

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 70,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 11,970,402 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ

ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : - อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จำนวน 9 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง)

2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง)

3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 7,439,132.-บาท

4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ)

5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท

6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท

7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 198,180.- บาท

8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60

พระราชสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท

9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีนันทน์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)? เป็นเงิน 341,750.-บาท

กิจกรรมที่ 2 จำนวน 6 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน)

2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท

(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน)

3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน)

4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท

(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน)

5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 1,859,050.-บาท

6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน)

กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ)



2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการ)
3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการ)
4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการ)
5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง)

กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสิริพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง)
2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง)
3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท
4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบจัดซื้อ)
5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท
6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเงินประจำงวด)

9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)? เป็นเงิน 341,750.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเงินประจำงวด)

10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)

กิจกรรมที่ 2 จำนวน 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา)
2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 42/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62 บริษัท ธนไพศาลกิจการโยธา จำกัด เป็นเงิน 498,000.-บาท)
3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้างเหมาและขออนุมัติเงินประจำงวด)
5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 1,359,050.-บาท
6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน)
7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน)

กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงสวนรมณีนถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง)
2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (กำหนดเสนอราคา 6 ม.ค.63)
3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการ)
4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการ)
5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (กำหนดเสนอราคา 26 ธ.ค.62)

กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสิริพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

- เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ)
2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ)
3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท
4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ)
6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีนันทน์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)? เป็นเงิน 341,750.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
- กิจกรรมที่ 2 จำนวน 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสส. 42/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62 บริษัท ธนไพศาลกิจการโยธา จำกัด เป็นเงิน 498,000.-บาท)
3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 1,359,050.-บาท
6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน)
7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอจ้างและขออนุมัติเงินประจำงวด)
- กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคา)
2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคาครายเดียว)
3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)
4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา)
5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสส. 79/2563 ลว.20 ม.ค.63 ผู้รับจ้าง บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 8,995,000 บาท)
- กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)
- รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 26/2/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสีสรรพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ)
2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง)
3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท
4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา)
5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ)
6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท

(เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-)

8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2563 ลว. 3 ก.พ.63 บจ. บีเอ็นคอนเน็คชั่น เป็นเงิน 199,200.-บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ)

9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)? เป็นเงิน 341,750.-บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2563 ลว. 12 ก.พ. 63 หจก.ศิริภัสส์การเกษตร เป็นเงิน 341,750 บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ)

10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท)

กิจกรรมที่ 2 จำนวน 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท)

3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 86/2563 ลว. 14 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค. 63 บจ. นีโอไฮโดร เป็นเงิน 339,832.-บาท)

4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 86/2563 ลว. 14 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญา 14 เม.ย. 63 หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 481,500.-บาท)

5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 1,359,050.-บาท

6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา ผู้รับจ้าง บจ.ธนไพศาลการโยธา เป็นเงิน 459,000.-บาท)

7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา ผู้รับจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 485,780.-บาท)

กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา)

2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (ประกาศประกวดราคาวันที่ 24 ก.พ. ? 2 มี.ค. 63 เสนอราคา 3 มี.ค. 63)

3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)

4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา เสนอราคาวันที่ 25 ก.พ. 63)

5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 79/2563 ลว.20 มี.ค.63 ผู้รับจ้าง บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 8,995,000 บาท)

กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,495,870 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสิริพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา)

2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ)

3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท

4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา)

5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ)

6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา)

7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-)

8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท)

9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)? เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท)

10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท)

11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเดิมสีแดงแต่ม ฌ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ ?ชวนน้องเชิดอิน ฟินกับดอกไม้ ฌ สวนป่าเบญจกิติ? เป็นเงิน 434,600 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด)
15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมูสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก บัญ และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 88/2563 ลว. 21 ก.พ. 63 สิ้นสุด 21 เม.ย. 63 ผู้รับจ้าง หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 5,180,000 บาท)
2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท)
3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท)
4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท)
5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท
6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 94/63 ลว. 11 มี.ค. 63 สิ้นสุด 10 เม.ย. 63 ผู้รับจ้าง บจ.ธนไพศาลการโยธา เป็นเงิน 459,000.-บาท)
7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล 91/63 ลว. 3 มี.ค. 63 สิ้นสุด 2 พ.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 485,780.-บาท)
8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำประมาณการงานซ่อมและราคากลาง)
9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำประมาณการงานซ่อมและราคากลาง)
10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำประมาณการงานซ่อมและราคากลาง)

กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา)
2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์)
3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)
4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างเรียกหลักค้ำประกันสัญญา)
5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 79/2563 ลว.20 มี.ค.63 ผู้รับจ้าง บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 8,995,000 บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ)

กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 199,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสิริพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา)
2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจัดซื้อ)
3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 6,939,132.-บาท
4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท

(อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา)

5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท

(อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ)

6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา)

7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท

(เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-)

8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60

พระราชสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท)

9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีสัมพันธ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)?

เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท)

10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท)

11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ

เป็นเงิน 493,300 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท

(อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท

(อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ ?ชวนน้องเช็กอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ? เป็นเงิน 434,600

บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด)

15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมูสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ให้แปลงไม้ดอกไม้ขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท

(อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ให้แปลงไม้ดอกไม้ขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท

(อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท)

2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท)

3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท)

4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท)

5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท

6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท)

7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท)

8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง)

9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644

บาท (อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง)

10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง)

กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63)

2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท

อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา)

3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรัชมัย เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)

4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (ผู้รับจ้าง หจก.มณฑลเทศ เป็นเงิน 7,620,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา)

5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท)

กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,275,332 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8



:: 25/5/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้มัดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสิริพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด)
2. จัดซื้อต้นไม้มัดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ)
3. จัดซื้อต้นไม้มัดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 3,104,904.-บาท
4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา)
5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ)
6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา)
7. จัดซื้อต้นไม้มัดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-)
8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท)
9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีนันทน์บัวในไร่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)? เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท)
10. จัดซื้อต้นไม้มัดอก และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท)
11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บ้านที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ ?ชวนน้องเช็คอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ? เป็นเงิน 434,600 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด)
15. จัดซื้อต้นไม้มัดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
16. จัดซื้อต้นไม้มัดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมุมสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก บัว และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก บัว และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท)
2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท)
3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท)
4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท)
5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท
6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท)
7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท)
8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงสวนรมณีนารถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63)

2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 105/2563 ลว. 24 เม.ย. 63 สิ้นสุด 23 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท)
3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรัชมัย เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)
4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 107/2563 ลว. 27 เม.ย. 63 สิ้นสุด 11 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.มณฑลเทศ เป็นเงิน 7,620,000 บาท)
5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท)

กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,007,530 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/6/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสิรสรพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด ผู้ขาย หจก.แสงธรรมโชติ เป็นเงิน 1,277,390 บาท)
2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคาากลาง)
3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 3,104,904.-บาท
4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 364,600.-บาท)
5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ)
6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 496,900 บาท)
7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-)
8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท)
9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีสันพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)? เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท)
10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท)
11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ ?ชวนน้องเช็किन ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ? เป็นเงิน 434,600 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการม่วนสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก บัญ และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก บัญ และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท)
2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท)

3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท)
4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท)
5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท
6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท)
7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท)
8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)
10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด)

กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63)
2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 105/2563 ลว. 24 เม.ย. 63 สิ้นสุด 23 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท)
3. ปรับปรุงสวนธนบุรีภิรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการ)
4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 107/2563 ลว. 27 เม.ย. 63 สิ้นสุด 11 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.มณฑลเทศ เป็นเงิน 7,620,000 บาท)
5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท)

กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยังไม่มีกำหนดการเปิดสวน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 861,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 1C :: 29/7/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสิริพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด ผู้ขาย หจก.แสงธรรมโชติ เป็นเงิน 1,277,390 บาท)
2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง)
3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 3,104,904.-บาท
4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 364,600.-บาท)
5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ)
6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 496,900 บาท)
7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-)
8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท)
9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีสน์พันธุ์บัวในริ้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)? เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท)
10. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท)
11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์บัว และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 493,300 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)
12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเติมสีแต่งแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)
13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)
14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ ?ชวนน้องเช็คอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ? เป็นเงิน 434,600 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)
15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)
16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการม่วนสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

ตามโครงการปรับปรุงไม้ต้นปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

ตามโครงการปรับปรุงไม้ต้นปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท)

2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท)

3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท)

4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท)

5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท

6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท)

7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท)

8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 384,644 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63)

(อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1)

2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 105/2563 ลว. 24 เม.ย. 63 สิ้นสุด 23 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท)

3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 107/2563 ลว. 27 เม.ย. 63 สิ้นสุด 11 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.มณฑลเทศ เป็นเงิน 7,620,000 บาท) (อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1)

5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท)

กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 25/8/2563 : ดำเนินการตามแผน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์สำหรับงานสิริพรรณไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 3,104,904.-บาท

4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) เป็นเงิน 374,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 364,600.-บาท)

5. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,305,238.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 498,600.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 496,900 บาท)

7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เป็นเงิน 498,180.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,180.-)

8. จัดซื้อไม้ประดับ วัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำสวนแนวตั้งและสวนไม้ทะเลทราย (แคคตัส) ภายในสวน 60 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 199,250.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 199,200.-บาท)

9. จัดซื้อพันธุ์บัว และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับโครงการ ?สีเส้นพันธุ์บัวในรั้วสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สาทร)? เป็นเงิน 341,750.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 341,750 บาท)

10. จัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,690.-บาท)

11. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธ์บัว และวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับโครงการอุทยานผักในเมืองกรุง วิถีทุ่งสวนวชิรเบญจทัศ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป็นเงิน 493,300 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

12. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.9 สำหรับโครงการเดิมสีแดงแต้ม ณ สวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 463,270 บาท

(ยกเลิกดำเนินการ)

13. จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ วัสดุการเกษตรและวัสดุปลูก สำหรับงานวันดอกไม้บ้านที่สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,925 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

14. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการ ?ชวนน้องเช็คอิน ฟินกับดอกไม้ ณ สวนป่าเบญจกิติ? เป็นเงิน 434,600 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

15. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนป่าวิภาวดี เป็นเงิน 498,925 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

16. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก หญ้า และวัสดุปลูก สำหรับปรับภูมิทัศน์ตามโครงการมูสวนสวยริมน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเป็นเงิน 460,500 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

17. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

18. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกให้เป็นแปลงไม้ดอกขนาดใหญ่ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

กิจกรรมที่ 2 จำนวน 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมน้ำพุบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 5,184,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 5,180,000 บาท)

2. ซ่อมแซมสนามกีฬาภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,000.-บาท)

3. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนลุมพินีเป็นเงิน 340,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 339,832.-บาท)

4. ซ่อมแซมระบบรดน้ำสปริงเกลอร์รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 481,500.-บาท)

5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ เป็นเงิน 465,654.-บาท

6. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติชัยปราการ เป็นเงิน 460,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 459,000.-บาท)

7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 485,780.-บาท)

8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบน้ำพุภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 384,644 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

9. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสปริงเกลอร์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 408,644 บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

10. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ภายในห้องสุขาสวนจรัญภิรมย์ เป็นเงิน 100,108.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล.102/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 สิ้นสุด 20 ก.ค. 63) (เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 1,251,000.-บาท)

2. ปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 105/2563 ลว. 24 เม.ย. 63 สิ้นสุด 23 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 3,589,000 บาท)

3. ปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ เป็นเงิน 18,000,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

4. ปรับปรุงสวนสันติพร เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (สัญญาเลขที่ สสล. 107/2563 ลว. 27 เม.ย. 63 สิ้นสุด 11 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง หจก.มณฑลเทศ เป็นเงิน 7,620,000 บาท) (เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 2,057,000 บาท)

5. ปรับปรุงสวนปิยะภิรมย์ เป็นเงิน 9,000,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 8,995,000 บาท)

กิจกรรมที่ 4 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ยกเลิกดำเนินการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 3,308,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

