



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 22000000-4117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 16,957,678 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ สสน. 2527

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีการเจริญเติบโตและอัตราการขยายตัวของเมืองค่อนข้างสูงมาโดยตลอด ความหนาแน่นของอาคารบ้านเรือน ตึกสูง และสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียวลดลง รวมทั้งสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ เกิดมาอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงตามการเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครจึงมีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการสร้างสภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตลอดจนบำรุงรักษา ซ่อมแซม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในสวนสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. เพื่อสนับสนุนการจัดการพื้นที่สีเขียวและการปรับปรุงภูมิทัศน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ จำนวน 38 แห่ง
2. จ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในสวนสาธารณะและถนนต่าง ๆ จำนวน 27 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 26. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร (ตร.ม./คน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : - อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและแผนการใช้จ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 :		
	กิจกรรมที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ว่างของรัฐ เอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสถานที่สำคัญพิเศษที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมาย เช่น เขตพระราชฐาน และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน		
	กิจกรรมที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม ให้เรียบร้อย สวยงาม และพร้อมให้บริการประชาชน		
	กิจกรรมที่ 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่ที่สำนักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยจัดทำสวนสาธารณะ ในพื้นที่ว่างของรัฐ เอกชน ศาสนสถาน โรงเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถานที่สำคัญพิเศษที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมาย เช่น พื้นที่เขตพระราชฐานต่าง ๆ เป็นต้น		
	กิจกรรมที่ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข้อมูลสวนสาธารณะ และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง เช่น การเปิดสวนสาธารณะแห่งใหม่ การสร้างการรับรู้ข้อมูลสวนสาธารณะ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภายในสวนสาธารณะ และกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ เป็นต้น		
	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : กิจกรรมที่ 2		
	1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณสวนกุหลาบภายในสวนภิหารามอินทรา เป็นเงิน 452,500.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)		
	2. ซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนบึงน้ำลาดพร้าว 71 เป็นเงิน 497,500.-บาท		

- (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
3. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์ภายในสวนเสรีไทย เป็นเงิน 492,800.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 497,400.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 5. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในอุทยานเบญจสิริ เป็นเงิน 487,000.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 6. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนป่าเบญจกิติ ระยะเวลาที่ 1 เป็นเงิน 450,400.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 7. ซ่อมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนรมณีนาค เป็นเงิน 334,800.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 8. ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 261,600.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 9. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์และระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 315,700.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 10. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหลวงพระราม 8 เป็นเงิน 498,400.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 11. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 496,000.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 12. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบสปริงเกอร์ภายในสวนลุมพินี เป็นเงิน 492,800.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 13. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์ภายในสวนนวมินทร์ภิรมย์ เป็นเงิน 219,200.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 14. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 414,100.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 15. ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนพระนคร เป็นเงิน 139,500.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 16. ซ่อมแซมรั้วเหล็กภายในสวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 488,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)

กิจกรรมที่ 3

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 19,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง)
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนทวีวนารมย์ เป็นเงิน 492,000.-บาท (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง)
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาเสาชิงช้า เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)
4. ปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชบางกอกน้อย เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)
5. ปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนสราญรมย์ เป็นเงิน 478,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5

- 25/02/2564 : 1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 1,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
2. จัดซื้อไม้ดอก วัสดุอุปกรณ์ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แนวคลองสาทร ถนนสาทรเหนือ-ใต้ เป็นเงิน 1,494,700.- บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 3. จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี ถนนราชดำเนิน ถนนพิษณุโลก ถนนนครปฐม ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณ (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินจัดสรร)
 4. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 500,000.- บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 5. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็นเงิน 500,000.- บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 6. จัดซื้อต้นไม้ วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเงิน 500,000.- บาท
(เบิกจ่ายเงินแล้ว 499,049.-บาท)
 7. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นเงิน 500,000.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 8. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เป็นเงิน 500,000.-บาท
(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
 9. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เป็นเงิน 500,000.-บาท
(เบิกจ่ายเงินแล้ว 499,980.-บาท)
 10. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานชมดอกไม้ ณ สวนจตุจักร เป็นเงิน 500,000.-บาท

(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)

11. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรสำหรับปรับภูมิทัศน์สวนลุมพินี เป็นเงิน 500,000.-บาท

(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)

12. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนวชิรเบญจทัศ 19,000,000.-บาท (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา)

13. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนทิววนารมย์ 492,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร)

14. ปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนสราญรมย์ 478,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ)

15. ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (บางกอกน้อย) 1,500,000.-บาท

(อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา)

16. ก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงตัวอ่อนผีเสื้อ 2,400,000.-บาท (อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายละเอียด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 999,029 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 23/03/2564 :

กิจกรรมที่ 1 ฯ :

1. จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี ถนนราชดำเนิน ถนนพิษณุโลก ถนนนครปฐม ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 499,200.- บาท (หัก. พอ มีท ทิด เป็นเงิน 492,526 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 500,000.- บาท (หัก. พอ มีท ทิด เป็นเงิน 492,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร))

3. จัดซื้อต้นไม้ วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเงิน 500,000.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,049.-บาท)

4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เป็นเงิน 500,000.-บาท (หัก. พอ มีท ทิด เป็นเงิน 497,000 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร))

5. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้าเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,980.-บาท)

6. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานชมดอกไม้ ณ สวนจตุจักร เป็นเงิน 500,000.-บาท (หัก. พอ มีท ทิด เป็นเงิน 499,080 บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินจัดสรร))

กิจกรรมที่ 2 ฯ

1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณสวนกุหลาบภายในสวนกีฬารามอินทรา เป็นเงิน 452,500.-บาท (หัก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 452,430 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร))

2. ซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนบึงน้ำลาดพร้าว 71 เป็นเงิน 497,500.-บาท (หัก.ปวีณคม เป็นเงิน 497,410 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

3. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนเสรีไทย เป็นเงิน 492,800.-บาท (บจ. นีโอไฮโดร เป็นเงิน 497,780 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 497,400.-บาท (หัก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 497,000 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

5. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในอุทยานเบญจสิริ เป็นเงิน 487,000.-บาท (หัก.ปวีณคม เป็นเงิน 486,990 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

6. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1 เป็นเงิน 450,400.-บาท (หัก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 450,300 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

7. ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 261,600.-บาท (หัก.ปวีณคม เป็นเงิน 261,600 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร))

8. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์และระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 315,700.-บาท (หัก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 313,700 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

9. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหลวงพระราม 8 เป็นเงิน 498,400.-บาท (หัก.ปวีณคม เป็นเงิน 498,300 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

10. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 496,000.-บาท (บจ. นีโอไฮโดร เป็นเงิน 495,650 บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร))

11. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนลุมพินี เป็นเงิน 492,800.-บาท (หัก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 492,735 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

12. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนนวมินทร์ภิรมย์ เป็นเงิน 219,200.- บาท (หัก.ปวีณคม เป็นเงิน 219,136 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

13. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 414,100.-บาท

(หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 414,090 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

14. ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนพระนคร เป็นเงิน 139,500.-บาท
(บจ. นีโอไฮโดร เป็นเงิน 139,270 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

15. ซ่อมแซมรั้วเหล็กภายในสวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 488,000.-บาท
(หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 487,920 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

กิจกรรมที่ 3๓

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนวชิรเบญจทัศ 19,000,000.-บาท

(ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,912,096 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนทวีวนารมย์ 492,000.-บาท (หจก. ไอ.ซี.เอส.บางกอก เป็นเงิน 487,638 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

3. ปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนสราญรมย์ 478,000.-บาท (บริษัท ธนไพศาลการโยธา จำกัด เป็นเงิน 445,000 บาท
(อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 30/04/2564 : กิจกรรมที่ 1 ฯ :

1. จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี ถนนราชดำเนิน ถนนพิษณุโลก ถนนนครปฐม ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 499,200.- บาท (หจก. พอ มิต ทิด เป็นเงิน 492,526 บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ 11-32-64 ลว. 8 เม.ย. 64))

2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 500,000.- บาท (หจก. พอ มิต ทิด เป็นเงิน 492,000 บาท (อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้ขายมาลงนามสัญญา))

3. จัดซื้อต้นไม้ วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเงิน 500,000.- บาท
(เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,049.-บาท)

4. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เป็นเงิน 500,000.-บาท
(หจก. พอ มิต ทิด เป็นเงิน 497,000 บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ 11-30-64 ลว. 2 เม.ย. 64))

5. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้าเป็นเงิน 500,000.-บาท
(เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,980.-บาท)

6. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานชมดอกไม้ ณ สวนจตุจักร เป็นเงิน 500,000.-บาท
(หจก. พอ มิต ทิด เป็นเงิน 499,080 บาท (อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้ขายมาลงนามสัญญา))

กิจกรรมที่ 2๓

1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณสวนกุหลาบภายในสวนกีฬารามอินทรา เป็นเงิน 452,500.-บาท

(หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 452,430 บาท (สัญญาเลขที่ 22-121-64 ลว. 30 เม.ย. 2564))

2. ซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนบึงน้ำลาดพร้าว 71 เป็นเงิน 497,500.-บาท

(หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 497,410 บาท (สัญญาเลขที่ 22-111-64 ลว. 20 เม.ย. 2564))

3. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนเสรีไทย เป็นเงิน 492,800.-บาท

(บจ. นีโอไฮโดร เป็นเงิน 497,780 บาท (สัญญาเลขที่ 22-110-64 ลว. 20 เม.ย. 2564))

4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 497,400.-บาท

(หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 497,000 บาท (สัญญาเลขที่ 22-116-64 ลว. 26 เม.ย. 2564))

5. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในอุทยานเบญจสิริ เป็นเงิน 487000.-บาท

(หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 486,990 บาท (สัญญาเลขที่ 22-112-64 ลว. 22 เม.ย. 2564))

6. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1 เป็นเงิน 450,400.-บาท

(หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 450,300 บาท (สัญญาเลขที่ 22-115-64 ลว. 26 เม.ย. 2564))

7. ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 261,600.-บาท

(หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 261,600 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร))

8. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์และระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 315,700.-บาท

(หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 313,700 บาท (สัญญาเลขที่ 22-119-64 ลว. 27 เม.ย. 2564))

9. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหลวงพระราม 8 เป็นเงิน 498,400.-บาท

(หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 498,300 บาท (สัญญาเลขที่ 22-109-64 ลว. 20 เม.ย. 2564))

10. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 496,000.-บาท

(บจ. นีโอไฮโดร เป็นเงิน 495,650 บาท (สัญญาเลขที่ 22-123-64 ลว. 30 เม.ย. 2564))

11. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนลุมพินี เป็นเงิน 492,800.-บาท

(หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 492,735 บาท (สัญญาเลขที่ 22-118-64 ลว. 26 เม.ย. 2564))

12. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนนวมินทร์ภิรมย์ เป็นเงิน 219,200.- บาท

(หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 219,136 บาท (สัญญาเลขที่ 22-113-64 ลว. 23 เม.ย. 2564))

13. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 414,100.-บาท
(หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 414,090 บาท (สัญญาเลขที่ 22-114-64 ลว. 23 เม.ย. 2564))
14. ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนพระนคร เป็นเงิน 139,500.-บาท
(บจ. นีโอดีโร เป็นเงิน 139,270 บาท (สัญญาเลขที่ 22-117-64 ลว. 26 เม.ย. 2564))
15. ซ่อมแซมรั้วเหล็กภายในสวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 488,000.-บาท
(หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 487,920 บาท (อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา))

กิจกรรมที่ 3ฯ

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนวชิรเบญจทัศ 19,000,000.-บาท
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,912,096 บาท (อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา))
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนทวีนารมย์ 492,000.-บาท (หจก. ไอ.ซี.เอส.บางกอก เป็นเงิน 487,638 บาท (อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา))
3. ปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนสราญรมย์ 478,000.-บาท (บริษัท ธนไพศาลการโยธา จำกัด เป็นเงิน 445,000 บาท
(อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา))

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 27/05/2564 : กิจกรรมที่ 1 ฯ :

1. จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี ถนนราชดำเนิน ถนนพิษณุโลก ถนนนครปฐม ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 499,200.- บาท (หจก. พอ มิท ทิด เป็นเงิน 492,526 บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ 11-32-64 ลว. 8 เม.ย. 64))
2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 500,000.- บาท (หจก. พอ มิท ทิด เป็นเงิน 492,000 บาท
ใบสั่งซื้อเลขที่ 11-38-64 ลว. 14 พ.ค. 64)
3. จัดซื้อต้นไม้ วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเงิน 500,000.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,049.-บาท)
4. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เป็นเงิน 500,000.-บาท
(เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 497,000 บาท)
5. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้าเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,980.-บาท)
6. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานชมดอกไม้ ณ สวนจตุจักร เป็นเงิน 500,000.-บาท (หจก. พอ มิท ทิด เป็นเงิน 499,080 บาท สัญญาเลขที่ 12-7-64 ลว. 28 เม.ย. 64)

กิจกรรมที่ 2ฯ

1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณสวนกุหลาบภายในสวนกีฬารามอินทรา เป็นเงิน 452,500.-บาท (หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 452,430 บาท สัญญาเลขที่ 22-121-64 ลว. 30 เม.ย. 2564)
2. ซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนบึงน้ำลาดพร้าว 71 เป็นเงิน 497,500.-บาท (หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 497,410 บาท สัญญาเลขที่ 22-111-64 ลว. 20 เม.ย. 2564)
3. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนเสรีไทย เป็นเงิน 492,800.-บาท (บจ. นีโอดีโร เป็นเงิน 497,780 บาท สัญญาเลขที่ 22-110-64 ลว. 20 เม.ย. 2564)
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 497,400.-บาท (หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 497,000 บาท สัญญาเลขที่ 22-116-64 ลว. 26 เม.ย. 2564)
5. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในอุทยานเบญจสิริ เป็นเงิน 487,000.-บาท (หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 486,990 บาท สัญญาเลขที่ 22-112-64 ลว. 22 เม.ย. 2564)
6. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1 เป็นเงิน 450,400.-บาท (หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 450,300 บาท สัญญาเลขที่ 22-115-64 ลว. 26 เม.ย. 2564)
7. ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 261,600.-บาท (หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 261,600 บาท สัญญาเลขที่ 22-127-64 ลว. 18 พ.ค. 2564)
8. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์และระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 315,700.-บาท (หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 313,700 บาท
สัญญาเลขที่ 22-119-64 ลว. 27 เม.ย. 2564)
9. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหลวงพระราม 8 เป็นเงิน 498,400.-บาท (หจก.ปวีณคม เป็นเงิน 498,300 บาท สัญญาเลขที่ 22-109-64 ลว. 20 เม.ย. 2564)
10. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 496,000.-บาท (บจ. นีโอดีโร เป็นเงิน 495,650 บาท สัญญาเลขที่ 22-123-64 ลว. 30 เม.ย. 2564)
11. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนลุมพินี เป็นเงิน 492,800.-บาท (หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 492,735 บาท

สัญญาเลขที่ 22-118-64 ลว. 26 เม.ย. 2564)

12. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนนวมินทร์ภิรมย์ เป็นเงิน 219,200.- บาท (หก.ปวีณคม เป็นเงิน 219,136 บาท สัญญาเลขที่ 22-113-64 ลว. 23 เม.ย. 2564)

13. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 414,100.-บาท (หก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 414,090 บาท สัญญาเลขที่ 22-114-64 ลว. 23 เม.ย. 2564)

14. ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนพระนคร เป็นเงิน 139,500.-บาท (บจ. นีโอไฮโดร เป็นเงิน 139,270 บาท สัญญาเลขที่ 22-117-64 ลว. 26 เม.ย. 2564)

15. ซ่อมแซมรั้วเหล็กภายในสวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 488,000.-บาท (หก. ปวีณคม เป็นเงิน 487,920 บาท สัญญาเลขที่ 22-126-64 ลว. 11 เม.ย. 2564)

กิจกรรมที่ 3ฯ

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนวชิรเบญจทัศ 19,000,000.-บาท (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,912,096 บาท สัญญาเลขที่ 22-125-64 ลว. 7 พ.ค. 2564)

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนทิววนารมย์ 492,000.-บาท (หก. ไอ.ซี.เอส.บางกอก เป็นเงิน 487,638 บาท สัญญาเลขที่ 22-124-64 ลว. 5 พ.ค. 2564)

3. ปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนสราญรมย์ 478,000.-บาท (บริษัท ธนไพศาลการโยธา จำกัด เป็นเงิน 445,000 บาท สัญญาเลขที่ 22-120-64 ลว. 28 เม.ย. 2564)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 497,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 29/06/2564 : 27/05/2564 :

กิจกรรมที่ 1 ฯ :

1. จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี ถนนราชดำเนิน ถนนพิษณุโลก ถนนนครปฐม ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นเงิน 499,200.- บาท (หก. พอ มิท ทิด เป็นเงิน 492,526 บาท (ใบสั่งซื้อเลขที่ 11-32-64 ลว. 8 เม.ย. 64))

2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 500,000.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 492,000 บาท)

3. จัดซื้อต้นไม้ วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเงิน 500,000.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,049.-บาท)

4. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 497,000 บาท)

5. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้าเป็นเงิน 500,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 499,980.-บาท)

6. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานชมดอกไม้ ณ สวนจตุจักร เป็นเงิน 500,000.-บาท (หก. พอ มิท ทิด เป็นเงิน 499,080 บาท สัญญาเลขที่ 12-7-64 ลว. 28 เม.ย. 64)

กิจกรรมที่ 2ฯ

1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณสวนกุหลาบภายในสวนกีฬารามอินทรา เป็นเงิน 452,500.-บาท (หก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 452,430 บาท สัญญาเลขที่ 22-121-64 ลว. 30 เม.ย. 2564)

2. ซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนบึงน้ำลาดพร้าว 71 เป็นเงิน 497,500.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 497,410 บาท)

3. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนเสรีไทย เป็นเงิน 492,800.-บาท (อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็นเงิน 497,780 บาท)

4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในสวนจตุจักร เป็นเงิน 497,400.-บาท (อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็นเงิน 497,000 บาท)

5. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในอุทยานเบญจสิริ เป็นเงิน 487000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 486,990 บาท)

6. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1 เป็นเงิน 450,400.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 450,300 บาท)

7. ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 261,600.-บาท (หก.ปวีณคม เป็นเงิน 261,600 บาท สัญญาเลขที่ 22-127-64 ลว. 18 พ.ค. 2564)

8. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์และระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 315,700.-บาท (อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็นเงิน 313,700 บาท)

9. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหลวงพระราม 8 เป็นเงิน 498,400.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 498,300 บาท)

10. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 496,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 495,650 บาท)

11. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนลุมพินี เป็นเงิน 492,800.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 492,735 บาท)

12. ซ่อมแซมระบบสปริงเกลอร์ภายในสวนนวมินทร์ภิรมย์ เป็นเงิน 219,200.- บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 219,136 บาท)

13. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนหนองจอก เป็นเงิน 414,100.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 414,090 บาท)

14. ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนพระนคร เป็นเงิน 139,500.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 139,270 บาท)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

15. ซ่อมแซมรั้วเหล็กภายในสวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 488,000.-บาท (หจก. ปวีณคม เป็นเงิน 487,920 บาท สัญญาเลขที่ 22-126-64 ลว. 11 เม.ย. 2564)

กิจกรรมที่ 3ฯ

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนวชิรเบญจทัศ 19,000,000.-บาท (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 11,912,096 บาท สัญญาเลขที่ 22-125-64 ลว. 7 พ.ค. 2564)
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนทิววนารมย์ 492,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 487,638 บาท)
3. ปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนสราญรมย์ 478,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 445,000 บาท)
4. ก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงตัวอ่อนผีเสื้อ 2,400,000.-บาท (หจก.วิเชียรการช่างกรุงเทพ เป็นเงิน 2,144,280 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา)
5. ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (บางกอกน้อย) 1,500,000.-บาท (อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 5,611,045 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/07/2564 : ก่อหนี้ทั้งสิ้น 22,834,973.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,578,330 บาท

และอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็นเงิน 490,400.-บาท (อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน)
2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นเงิน 498,960.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร)
3. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุการเกษตรสำหรับปรับภูมิทัศน์สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,935.-บาท (อยู่ระหว่างลงนามใบสั่งซื้อ)
4. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนวชิราริมย์ เป็นเงิน 499,450.-บาท (อยู่ระหว่างลงนามใบสั่งซื้อ)
5. จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวรถไฟฟ้าสายสีทอง ช่วงระหว่างสถานีกรุงธนบุรีถึงแยกถนนเจริญนคร เป็นเงิน 498,540.-บาท (อยู่ระหว่างลงนามใบสั่งซื้อ)
6. ซ่อมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนรมณีนาถ เป็นเงิน 320,893.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)
7. ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนสันติภาพ เป็นเงิน 261,600.-บาท (อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน)
8. ซ่อมแซมรั้วเหล็กภายในสวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 487,920.-บาท (อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ)
9. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบบิมน้ำกลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ (อ่อนนุช) เป็นเงิน 498,400.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินจัดสรร)
10. ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของระบบสปริงเกอร์ และประตูปิด-เปิดน้ำ ภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 482,600.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินจัดสรร)
11. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิราริมย์ เป็นเงิน 300,500.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง)
12. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนบรมราชชนนี ช่วงทางพาด้า-สถานีขนส่งสายใต้เก่า เป็นเงิน 271,400.-บาท (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินจัดสรร)
13. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 11,912,096.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว 1 งวด เป็นเงิน 3,216,265.92 บาท)
14. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในสวนเบญจกิติ เป็นเงิน 498,000.-บาท (อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง)
15. ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 1,278,000.-บาท (อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ)
16. ก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงตัวอ่อนผีเสื้อ เป็นเงิน 2,144,280.-บาท (อยู่ระหว่างลงนามสัญญา)
17. ปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ (อ่อนนุช) เป็นเงิน 11,043,900.-บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,471,256 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 30/08/2564 : ก่อหนี้แล้วทั้งสิ้น 27,797,788 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 14,637,682.92 บาท ก่อหนี้ยังไม่เบิกจ่าย 13,160,105.08 บาท)

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 5 รายการ

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเงิน 821,650 บาท
2. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นเงิน 498,960 บาท
3. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุการเกษตรสำหรับปรับภูมิทัศน์สวนลุมพินี เป็นเงิน 499,935 บาท
4. จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนวชิราริมย์ เป็นเงิน 499,450 บาท
5. จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนวชิรเบญจทัศ เป็นเงิน 8,695,830.08 บาท

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ 2 รายการ

1. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิราริมย์ เป็นเงิน 300,456 บาท
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในสวนเบญจกิติ เป็นเงิน 498,000 บาท

อยู่ระหว่างลงนามสัญญา จำนวน 4 รายการ

1. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบบิมน้ำกลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ (อ่อนนุช) เป็นเงิน 498,300 บาท
2. ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของระบบสปริงเกอร์ และประตูปิด-เปิดน้ำ ภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 482,500 บาท
3. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนบรมราชชนนี ช่วงทางพาด้า-สถานีขนส่งสายใต้เก่า เป็นเงิน 271,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (บางกอกน้อย) เป็นเงิน 1,278,000 บาท
อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 1 รายการ คือ ปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ (อ่อนนุช) เป็นเงิน 11,043,900 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,059,353 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2564 : ดำเนินการตามโครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1

1. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า และวัสดุการเกษตรในการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 821,650 บาท)
2. จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี ถนนราชดำเนิน ถนนพิษณุโลก ถนนนครปฐม ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 492,526 บาท)
3. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 492,000 บาท)
4. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 490,400 บาท)
5. จัดซื้อต้นไม้ วัสดุการเกษตร และอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 499,049 บาท)
6. จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,960 บาท)
7. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 497,000 บาท)
8. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 499,980 บาท)
9. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานชมดอกไม้ ณ สวนจตุจักร (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 499,080 บาท)
10. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุการเกษตรสำหรับปรับภูมิทัศน์สวนลุมพินี (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 499,935 บาท)
11. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนวชิราริรมย์ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 499,450 บาท)
12. จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวรถไฟฟ้ายาสีทอง ช่วงระหว่างสถานีกรุงธนบุรีถึงแยกถนนเจริญนคร (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,540 บาท)

กิจกรรมที่ 2

1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณสวนกุหลาบภายในสวนกีฬารามอินทรา (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 452,430 บาท)
2. ซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนบึงน้ำลาดพร้าว 71 (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 497,410 บาท)
3. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์ภายในสวนเสรีไทย (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 492,780 บาท)
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในสวนจตุจักร (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 497,000 บาท)
5. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคภายในอุทยานเบญจสิริ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 486,990 บาท)
6. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1 (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 450,300 บาท)
7. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในสวนรมณีนาค (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 320,893 บาท)
8. ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนสันติภาพ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 261,600 บาท)
9. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์และระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 313,700 บาท)
10. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหลวงพระราม 8 (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 498,300 บาท)
11. ซ่อมอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 495,650 บาท)
12. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบสปริงเกอร์ภายในสวนลุมพินี (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 492,735 บาท)
13. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์ภายในสวนนวมินทร์ภิรมย์ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 219,136 บาท)
14. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหนองจอก (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 414,090 บาท)
15. ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องสุขาภายในสวนพระนคร (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 139,270 บาท)
16. ซ่อมแซมรั้วเหล็กภายในสวนหลวง ร.9 (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 487,920 บาท)
17. ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบบิมน้ำกลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ (อ่อนนุช) (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สสน. 22-141-64 ลว. 1 ก.ย. 2564 สิ้นสุด 16 ต.ค. 2564)
18. ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของระบบสปริงเกอร์ และประตูเปิด-ปิดน้ำ ภายในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สสน. 22-140-64 ลว. 1 ก.ย. 2564 สิ้นสุด 16 ต.ค. 2564)
19. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนวชิราริรมย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สสน. 22-145-64 ลว. 28 ก.ย. 2564 สิ้นสุด 12 พ.ย. 2564)
20. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนบรมราชชนนี ช่วงห้างพาด้า-สถานีขนส่งสายใต้เก่า (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สสน. 22-139-64 ลว. 1 ก.ย. 2564 สิ้นสุด 16 ต.ค. 2564)

กิจกรรมที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สัญญาเลขที่ 22-125-64 ลว. 7 พ.ค. 2564 สิ้นสุด 29 ก.ค. 2564)
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนทิววนารมย์ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 487,638 บาท)
 3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในสวนเบญจกิติ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาที่ สสน. 22-143-64 ลว. 20 ก.ย. 2564 สิ้นสุด 20 ต.ค. 2564)
 4. ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (บางกอกน้อย) (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาที่ สสน. 22-142-64 ลว. 8 ก.ย. 2564 สิ้นสุด 7 พ.ย. 2564)
 5. ปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนสราญรมย์ (เบิกจ่ายเงินแล้วเป็นเงิน 445,000 บาท)
 6. ก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงตัวอ่อนผีเสื้อ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาที่ สสน. 22-137-64 ลว. 29 ก.ค. 2564 สิ้นสุด 27 ก.ย. 2564)
 7. ปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ (อ่อนนุช) (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาที่ สสน. 22-144-64 ลว. 28 ก.ย. 2564 สิ้นสุด 27 ธ.ค. 2564)
- เบิกจ่ายเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,957,677.92 บาท และกั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2565 เป็นเงิน 25,186,366.08 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,319,995 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง