



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	โดยได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 246,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ค. 63
รายงานครั้งที่9	โดยได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มิ.ย. 63
รายงานครั้งที่10	โดยได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 246,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ค. 63
รายงานครั้งที่11	โดยได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 63
รายงานครั้งที่12	โดยได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 246,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/9/2563 : โครงการได้มีการกั้นงบประมาณ 2563 ไว้เหลือมปี จำนวน 1 เดือน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ย. 63 และได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว
	โดยได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 123,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

