



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร (คลองเปรมประชากร)

รหัสโครงการ... : 50070000-3232

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สดอ.หญิง กรองแก้ว วรรณฉวี โทร.02-5859983

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า ?เมืองเวนิสแห่งตะวันออก?

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ

ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมีก้นตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่างๆ

เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน

อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง

กลุ่มกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา

คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโองอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร มาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพมหานครและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คลอง ได้แก่
 - 1.1 คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ
 - 1.2 คลองโองอ่างบางลำพู
 - 1.3 คลองเปรมประชากร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครจำนวน 3 คลอง (คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโองอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางจากกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์แนวทางมติที่ประชุมจากกลุ่มกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-27 : อยู่ระหว่าง รอหลักเกณฑ์แนวทางมติที่ประชุมจากกลุ่มกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมแนวทางของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตวังทองหลาง และสำนักงานเขตพญาไท ร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ หน่วยงานรัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่		
	จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานรัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีดีเส้นจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น บริเวณริมคลองเปรมประชากร ถนนนครปฐมฝั่งวัดเบญจมบพิตรฯ หน้าหมักชีวภาพ จำนวน 100 ลิตร เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	และเก็บขยะในคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ตั้งแต่สะพานอรัญถึงแยกวัดเบญจมบพิตร ตามกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563		
	ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ตั้งแต่บริเวณแยกราชวิถีถึงแยกราชวัตร และปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างคลอง เก็บขยะในคลอง เหน้้ำชีวิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 8 ต้น บริเวณริมคลองเปรมประชากร		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมิถุนายน 2563 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกรกฎาคม 2563 จะจัดกิจกรรมปรับปรุงคลองเปรมประชากรในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และจะดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 15 ต้น และหน้าปูยชีวิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในคลองจำนวน 25 ลิตร		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนสิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมปรับปรุงคลองเปรมประชากรในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และดำเนินการหน้าปูยชีวิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในคลองจำนวน 25 ลิตร และพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง และทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะลงในคลอง		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-9-16 : ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากร โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืชริมคลอง ทำความสะอาดผนังเขื่อน เก็บขยะและวัชพืชริมคลอง เหน้้ำชีวิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโดยการตัดแต่งต้นไม้ริมคลองและปลูกต้นทองอุไร ตลอดแนวคลอง จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้		
	1. วันที่ 21 ก.พ. 63 ตั้งแต่สะพานอรัญถึงแยกวัดเบญจมบพิตร		
	2. วันที่ 24 เม.ย. 63 ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกราชวัตร		
	3. วันที่ 29 พ.ค. 63 ตั้งแต่แยกราชวัตรถึงแยกเกษะโกมล		
	4. วันที่ 26 มิ.ย. 63 ตั้งแต่แยกเกษะโกมลถึงวัดประหาระบือธรรม		
	5. วันที่ 29 ก.ค. 63 ตั้งแต่วัดประหาระบือธรรมถึงแยกสะพานแดง		
	6. วันที่ 28 ส.ค. 63 ตั้งแต่แยกสะพานแดงถึงแยกถนนพระราม 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

