



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมรวมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รั้วคลองสวย
(คลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวง)

รหัสโครงการ... : 50070000-3269

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง โทร.5420

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาคน สุภาชี โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดุสิตมีพื้นที่ ๑๐.๖๖ ตารางกิโลเมตร มีความรับผิดชอบดูแลประชากร จำนวนประชากร 94,320 คน ชุมชนในพื้นที่ 48 ชุมชน แบ่งเขตการปกครองแบ่งเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงดุสิต แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค และแขวงถนนนครไชยศรี มีคลองในพื้นที่ จำนวน 11 คลอง ได้แก่ คลองเงิน (เม่งเส็ง) คลองท่าวาสุกรี คลองบางกระบือ คลองบางทองหลวง คลองบ้านญวนสามเสน คลองลำปำ คลองวัดญวนสะพานขาว คลองวัดเบญจมบพิตร คลองวัดราชาธิวาส คลองสัมปอโยยบ และคลองสวนอ้อยน้อย คลองบางกระบือ เป็นคลองสำคัญคลองหนึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยคลองบางกระบือ เชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา มาบรรจบกับคลองเปรมประชากร บริเวณสะพานวัดบางกระบือ (วัดประชาระบือธรรม) ลำคลองมีความกว้าง 4 - 17 เมตร ความยาวประมาณ 1,300 เมตร สมัยก่อนปี พ.ศ. 2500 เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำสายหลัก เส้นทางค้าขายพืชผักผลไม้ ยังมีเรือพ่อค้าแม่ขายจากอยุธยา สิงห์บุรี พายเข้ามาขายของ จนเมื่อการคมนาคมเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ คลองจึงลุดบทบาทลง เป็นเพียงแหล่งรองรับน้ำจากบ้านเรือนละแวกนั้น...เท่านั้น ปัจจุบันริมคลองบางกระบือมีชุมชนแออัดหลายชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 , 2 , 3 , 4 , ชุมชนบางกระบือ 14 รวมถึงหน่วยงานราชการกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กรมทหารสื่อสาร อาครพกอาศัยข้าราชการทหาร มีจำนวนประชากรรวม 2,658 คน 779 ครั้วเรือน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.1 ประชาชนที่อาศัย บริเวณริมคลองบางกระบือเริ่มก่อสร้างอาคารลูก้าที่สาธารณะบริเวณริมคลองบางกระบือ

1.2 ประชาชนที่อาศัย บริเวณริมคลองบางกระบือไม่ใส่ใจในการดูแลรักษาความสะอาด

มีการนำขยะและสิ่งปฏิกูลทิ้งลงคลองและริมคลองบางกระบือ

1.3 อาคารพักอาศัยริมคลองบางกระบือปล่อยน้ำเสียลงคลองบางกระบือโดยตรง

1.4 สภาพสิ่งก่อสร้างบริเวณริมคลองชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน เช่น รั้วเหล็กกันตอกตามแนวเขื่อน สะพานข้ามคลองและทางเดินริมคลอง เป็นต้น

สำนักงานเขตดุสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดจะนำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นแนวทางดำเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคประชาชน

หน่วยงานของรัฐเพื่อจัดระเบียบพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในภาพรวมของคลองบางกระบือให้กลายเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ เป็นจุดพักผ่อน

สามารถเดินออกกำลังกาย มีภูมิทัศน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อไม่มีการรื้อถอนบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ริมคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวง

2 เพื่อให้พื้นที่ระดับความตื้นเขินของคลองกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวงได้มาตรฐานตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด

3 เพื่อให้คุณภาพของน้ำในคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวงมีค่าคุณภาพดีขึ้นอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด

4 เพื่อป้องกันการทิ้งขยะและลดปัญหาการเกิดขยะ ในคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวงตลอดทั้งแนวลำคลอง

5 เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกันช่วยพัฒนา

ดูแลรักษาคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 รื้อย้ายบ้านเรือน เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้าง ที่รื้อถอนพื้นที่ริมคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวง จำนวน 15 แห่ง

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพพื้นที่ริมคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวง ระยะทาง 1,115 เมตร ภายในเดือนสิงหาคม 2563

3 ขุดลอกคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวงให้เป็นไปตามได้มาตรฐานตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด

4 เพิ่มคุณภาพของน้ำในคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวงให้เป็นไปตาม

ระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด

5 ไม่มีขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวง

6 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เอกชน และภาคีเครือข่าย โดยสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาคลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวง

ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรมรวมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รั้วคลองสวย

(คลองบางกระบือเชื่อมต่อกองบางทองหลวง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการจากสำนักงานส่วนกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกำหนดแนวทางจากกลุ่มกรุงเทพกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมคณะทำงานร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วคลองสวย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแผนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/2/2563 : ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนด 10 กิจกรรม ดังนี้		
	1. กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลอง		
	2. กิจกรรมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ		
	3. กิจกรรมซ่อมแซมทาสีราวกันตก ทาสีกำแพง ซ่อมแซมราวกันตก วอ้มแซมสะพานทางเดิน ฯลฯ และปรับพื้นที่ริมคลอง		
	4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองบางกระบือเชื่อมคลองบางทองหลวง (ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในพื้นที่)		
	5. กิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะ เก็บขยะชิ้นใหญ่		
	6. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลิตน้ำหมักชีวภาพ		
	7. กิจกรรมสร้างชุดตะแกรงดักจับขยะ		
	8. กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำกันขยะ จำนวน 2 จุด		
	9. กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning บริเวณริมคลองบางกระบือและพื้นที่ใกล้เคียง		
	10. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รั้วคลองสวย		
	ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 3 กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/3/2563 : ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนด 10 กิจกรรม		
	ขณะนี้ดำเนินการในกิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมทาสีราวกันตก ทาสีกำแพง ซ่อมแซมราวกันตก วอ้มแซมสะพานทางเดิน ฯลฯ และปรับพื้นที่ริมคลองได้ความยาวประมาณ 500 เมตร ยังไม่แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำกันขยะ จำนวน 2 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำกันขยะ จำนวน 2 จุด ยังไม่แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทางเดิน ฯลฯ ระหว่างเดือนก.พ. - เม.ย.63		
	2.ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลอง โดยปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในพื้นที่ จำนวน 2 จุด ระหว่างเดือนมี.ค. - มิ.ย.63		
	3.การลดและการคัดแยกขยะ เก็บขยะชิ้นใหญ่ ระหว่าง ต.ค. 62 - มิ.ย.63		
	4.ให้ความรู้เรื่องผลิตน้ำหมักชีวภาพ ระหว่างเดือน พ.ย.62 - ม.ค.63		
	5.ทำฝายชะลอน้ำกันขยะ จำนวน 1 จุด เดือน พ.ค.63		
	6.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รั้วคลองสวย เดือนก.พ. - มิ.ย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/7/2563 : ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนด 10 กิจกรรม ดังนี้		
	1. กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลอง		
	2. กิจกรรมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ		
	3. กิจกรรมซ่อมแซมทาสีราวกันตก ทาสีกำแพง ซ่อมแซมราวกันตก วอ้มแซมสะพานทางเดิน ฯลฯ และปรับพื้นที่ริมคลอง		
	4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองบางกระบือเชื่อมคลองบางทองหลวง (ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในพื้นที่)		
	5. กิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะ เก็บขยะชิ้นใหญ่		
	6. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลิตน้ำหมักชีวภาพ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 7. กิจกรรมสร้างชุดตะแกรงดักจับขยะ
- 8. กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำกั้นขยะ จำนวน 2 จุด
- 9. กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning บริเวณริมคลองบางกระบือและพื้นที่ใกล้เคียง
- 10. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รั้วคลองสวย

ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 7 กิจกรรม คงเหลือ 3 กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1. กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล
- 2. กิจกรรมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
- 3. กิจกรรมสร้างชุดตาข่ายดักจับขยะ

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/8/2563 : ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 8 กิจกรรม คงเหลือ 2 กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1. กิจกรรมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
- 2. กิจกรรมสร้างชุดตาข่ายดักจับขยะ

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

