



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตห้วยขวาง

รหัสโครงการ... : 50090000-3385

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,723,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,650,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสรารุณี โภคกุล โทร. 7463-65

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไม้เจริญ โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพโครงสร้างของอาคารสำหรับให้บริการประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาสภาพโครงสร้างของอาคารให้มีความมั่นคงและปลอดภัย
2. เพื่อให้อาคารของสำนักงานเขตได้มาตรฐานและสวยงาม
3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงชั้น 1 (ฝ่ายทะเบียน) ตามแบบ ขหข. 4 -1 /2564
2. ปรับปรุงชั้นควดฟ้าและระบบกันซึมภายนอก ตามแบบ ขหข. 4-2/2564
3. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างที่จอดรถชั้น 1 - ชั้น 4 ตามแบบ ขหข. 4-3/2564
4. ปรับปรุงชั้น 3 ฝ่ายปกครอง (ห้องสัสดี) ตามแบบ ขหข. 4-4/2564
5. ปรับปรุงชั้น 4 (ห้องประชุมประชาอุทิศ) ตามแบบ ขหข. 4-5/2564
6. ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-6/2564
7. ปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสสำหรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-7/2564
8. ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-8/2564
9. ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-9/2564
10. ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียนเพื่อรองรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-10/2564
11. ปรับปรุงห้องลิฟต์เพื่อรองรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-11/2564
12. ปรับปรุงไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงตามสาย ตามแบบ ขหข. 4-12/2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ยื่นเสนอราคาและขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดและจัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 16/02/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้าห้องทะเบียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้าห้องทะเบียนและทำฝ้าเพดาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/06/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้าห้องทะเบียน เก็บงานทำฝ้าเพดาน และเคาน์เตอร์เก็บเอกสาร ชั้น 1		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 13/07/2564 : อยู่ระหว่างส่งมอบงานครั้งที่ 1			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 09/08/2564 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ครั้งที่ 1			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1,642,977.61 บาท			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,650,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

