



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง

รหัสโครงการ... : 50100000-3485

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพายุ คุณทะวงค์ โทร.6513

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตีณ์ แจ้งสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่ของเขตพระโขนงเป็นลุ่มมีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงเล็กน้อย

ในช่วงฤดูฝนเมื่อมีฝนตกปริมาณมากที่รับน้ำไว้เป็นจำนวนมากทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ทันเกิดภาวะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตาม ถนน ตรอก ซอย ที่มีระดับต่ำหรือไม่มีทางระบายน้ำสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

สำนักงานเขตพระโขนงได้พยายามป้องกันและแก้ไขทุกวิถีทางมาโดยตลอดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วมและผลกรดำเนินการที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดการระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตพระโขนง ถนน ตรอกซอยต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกหนักมีประสิทธิภาพและสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจ้างล้างเหมาล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 105 ซอย

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนความภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่เขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสาร e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 750,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

