



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50100000-3557

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิคกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชต์ แก้ววิจิตร 6531

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานเขตพระโขนงกำหนดปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อให้เขตพระโขนงเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุสามารถใช้ทางเท้าและถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามนโยบายเชิงพื้นที่ภารกิจเฉพาะ ประจำปี 2563 จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองฯ นี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้ทางเท้ามีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฝ่ายเทคนิคกิจ)
- 2 เพื่อให้คูคลองปราศจากผักตบชวา ขยะ มีการถ่ายเทน้ำและการระบายน้ำที่ดี (ฝ่ายโยธา)
- 3 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย โดยการตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนนสุขุมวิทเส้นหลักและถนนสุขุมวิท 101/1 เส้นรอง ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงทัศนียภาพถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ไม่มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
 - ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
 - ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
 - ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
 - ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
 - ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 -
 - ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
 - ปรับปรุง/เพิ่มเติม บ้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน
 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
 - ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
 - จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง
 - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
 - ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
 - ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
 - ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา
 - ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
 - ทำความสะอาดสะพานลอย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 28/12/2563 :

ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ไม่มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
- ไม่มีหาเบร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
- ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
- ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-

ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
- จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
- ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
- ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา
- ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
- ทำความสะอาดสะพานลอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 27/01/2564 : ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ไม่มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
- ไม่มีหาเบร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
- ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
- ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-

ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
- จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
- ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
- ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา
- ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
- ทำความสะอาดสะพานลอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 24/02/2564 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ไม่มีการจอดหรือขับซิริยยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
- ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
- ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
- ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-

ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
- จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
- ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
- ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอันตราย
- ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
- ทำความสะอาดสะพานลอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 28/03/2564 : ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ไม่มีการจอดหรือขับซิริยยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
- ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
- ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
- ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-

ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
- จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
- ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
- ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอันตราย
- ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
- ทำความสะอาดสะพานลอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 29/04/2564 : ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้

- ไม่มีการจอดหรือขับซิริยยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
- ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
- ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
- ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-
- ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
- จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
- ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
- ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา
- ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
- ทำความสะอาดสะพานลอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 27/05/2564 :

การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน

- ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ไม่มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
- ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
- ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
- ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-
- ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
- จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
- ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
- ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา
- ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
- ทำความสะอาดสะพานลอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

- ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ไม่มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
- ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
- ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
- ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
- ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-
- ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ปรับปรุง/เพิ่มเติม บ้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
- ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
- จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
- ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
- ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา
- ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
- ทำความสะอาดสะพานลอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/06/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 :

- การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
- ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
 - ไม่มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
 - ไม่มีหาบเร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
 - ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
 - ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
 - ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
 - ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 -
 - ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
 - ปรับปรุง/เพิ่มเติม บ้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน
 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
 - ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
 - จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
- ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
- ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา
- ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
- ทำความสะอาดสะพานลอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 :

- ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
- ไม่มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ไม่มีหีบแร่ แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
 - ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
 - ไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
 - ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
 - สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 -
 - ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
 - ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน
 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรที่ชำรุด
 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
 - ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหายต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
 - จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง

 - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผน ดังนี้
 - ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร
 - ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
 - ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา
 - ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
 - ทำความสะอาดสะพานลอย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

