



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษาคลองสายรองและย่อยในพื้นที่รับผิดชอบ

รหัสโครงการ... : 50110000-3393

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วงศกร ยอดทองดี / 5790-1

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีติ ศักดิ์พัฒนาพงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตบางกะปิ มีพื้นที่ 28.523 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย แขวงคลองจั่นและแขวงหัวหมาก มีลำรางและลำคลองสาธารณะในพื้นที่ จำนวน 27 แห่ง ภายในลำรางและลำคลองมักประสบปัญหาวัชพืชและผักตบชวาซึ่งเป็นพืชที่โตเร็ว สามารถอยู่ได้ทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหล เมื่อมีจำนวนมากจะขวางทางน้ำไหล และอุดตันท่อระบายน้ำ เป็นอุปสรรคในการจัดการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนั้น การควบคุมและการจัดเก็บผักตบชวาจึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดมาตรฐานและการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกะปิ
2. เพื่อจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาในลำราง ลำคลองในพื้นที่
3. เพื่อลดปัญหาการขวางทางเดินน้ำ และการอุดตันของท่อระบายน้ำ
4. เพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุมาจากน้ำท่วม
5. เพื่อนำวัชพืช ผักตบชวาที่จัดเก็บมาสร้างประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนลดปัญหาทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เดือนตุลาคม 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 14 ครั้ง ได้แก่ ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า (ช่วงปากคลองหัวหมาก) , ลำรางซอยรามคำแหง 7 , คลองวัดบึงทองหลาง (ช่วงหมู่บ้านทาวน์พลัสเอ็กซ์) , คลองวัดบึงทองหลาง (ช่วงปากคลองจั่น) , คลองวัดบึงทองหลาง (ช่วงท้ายซอยโยธินพัฒนา 7 แยก 2) , คลองเกรียง , คลองข้างสน.หัวหมาก (ช่วงปากซอยหัวหมาก 34) , คลองข้างสน.หัวหมาก (ช่วงปากซอยหัวหมาก 28-32) , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , คลองโตะยอ , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , ลำรางเลียขอยลาดพร้าว 130 , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า (ช่วงซอยสุภาพงษ์ 2/1) และลำรางแยกคลองจั่น 1
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 14 ครั้ง ได้แก่ ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองลำสาตี , คลองจิต , ลำรางแยกคลองยายเนียน , ลำรางแยกคลองจั่น 2 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , คลองข้างสน.หัวหมาก , คลองจิกกานดา , คลองฉัตรโถม และลำรางแยกคลองหัวหมาก 1
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 14 ครั้ง ได้แก่ ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 4 , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองโตะยอ , คลองวัดบึงทองหลาง (ชุมชนสุขสันต์ 26-ชุมชนสุขเจริญพัฒนา) , คลองวัดบึงทองหลาง (หน้าวัดบึงทองหลาง-ชุมชนสุขสันต์26) , คลองลำสาตี , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองจั่น 1 , คลองวัดกลาง (ช่วงถ.ลาดพร้าว-กลางช.ลาดพร้าว 132) , คลองวัดกลาง (ช่วงคลองแสนแสบ-กลางช.ลาดพร้าว 132) , คลองเกรียง และคลองวัดบึงทองหลาง (คลองจั่น-ชุมชนสุขเจริญพัฒนา)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 18 ครั้ง ได้แก่ คลองโตะยอ , คลองจิต (ช่วงข้างลุมพินีคอนโด) , ลำรางหลังร.บ้านบางกะปิ , ลำรางช.รามคำแหง 7 , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองข้างสน.หัวหมาก , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองวัดศรีบุญเรือง , คลองจิต (ช่วงหลังบ.ศักดิ์ชัยศรีจำกัด) , คลองจิต (ช่วงช.รามคำแหง 44 แยก 1) , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , คลองวัดบึงทองหลาง , คลองฉัตรโถม , คลองสะพานสูง , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 (คลองลำพังพวย-กลางช.เทพทวี 6) , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 (กลางช.เทพทวี 6-ช.ลาดพร้าว 101 แยก 42) และคลองเกรียง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดเก็บวัสดุพืช ผักตบชวา จำนวน 19 ครั้ง ได้แก่ ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองลำสาตี (ช่วงช.กรุงเทพกรีฑา 7-คลองวังใหญ่) , คลองลำสาตี (ช่วงช.กรุงเทพกรีฑา 7-คลองหัวหมาก) , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร , ลำรางแยกคลองจั่น 2 , ลำรางเลียบช.ลาดพร้าว 130 , ลำรางแยกคลองลำสาตี , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 4 , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 , คลองข้างสน.หัวหมาก (ช่วงเกาะกลางถ.หัวหมาก) , คลองสะพานสูง , คลองวัดศรีบุญเรือง , ลำรางแยกคลองยายเฟื่อน , คลองจิต , คลองวัดบึงทองกลาง , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองโต๊ะยอ และคลองวัดกลาง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 ได้จัดเก็บวัสดุพืช ผักตบชวา จำนวน 16 ครั้ง ได้แก่ ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ช่วงคลองยายเฟื่อน-ช.ลาดพร้าว 107 แยก 16) , ลำรางซอยรามคำแหง 7 , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ช่วงช.ลาดพร้าว 107 แยก 16-24) , คลองเกรียง , คลองวัดบึงทองกลาง , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า (ช่วงข้ามม.ภัทรา) , คลองวัดกลาง , คลองข้างสน.หัวหมาก , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า (ช่วงคอนโด 5 กระรัต) , ลำรางตรงข้ามวัดพิชัย , ลำรางแยกคลองจั่น 1 และลำรางแยกคลองจั่น 2	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 ได้จัดเก็บวัสดุพืช ผักตบชวา จำนวน 13 ครั้ง ได้แก่ คลองเกรียง , คลองฉัตรโอม , คลองลำสาตี (ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) , คลองลำสาตี (ช.กรุงเทพกรีฑา 15 แยก 1) , คลองวัดศรีบุญเรือง , คลองวัดบึงทองกลาง (ช่วงหมู่บ้านลาดพร้าว) , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองวัดบึงทองกลาง (ช่วงหน้าวัดบึงทองกลาง) , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , คลองเกรียง (ช.สาคร บำรุงศิลป์) และลำรางแยกคลองลำสาตี	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/05/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 ได้จัดเก็บวัสดุพืช ผักตบชวา จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ ลำรางแยกคลองลำสาตี , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองวัดกลาง , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร , คลองวัดศรีบุญเรือง และลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/06/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 ได้จัดเก็บวัสดุพืช ผักตบชวา จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ คลองเกรียง , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 , ลำรางซอยรามคำแหง 7 , คลองจิต (ช่วงถ.รามคำแหง , คลองวัดบึงทองกลาง , คลองจิต (ช่วงถ.หัวหมาก) และลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 19/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ได้จัดเก็บวัสดุพืช ผักตบชวา จำนวน 13 ครั้ง ได้แก่ ลำรางหลังร.บ้านบางกะปิ , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า (ช่วงหน้าคอนโด 5 กระรัต) , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร , คลองฉัตรโอม , คลองโต๊ะยอ , ลำรางแยกคลองจั่น 2 , คลองวัดกลาง , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า (ช่วงม.ภัทรา-ม.กิตตินิเวศน์) , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า (ช่วงม.ภัทรา-คอนโด5กระรัต) , คลองข้างสน.หัวหมาก , ลำรางแยกคลองลำสาตี , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 และลำรางแยกคลองหัวหมาก 5	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 20/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ได้จัดเก็บวัสดุพืช ผักตบชวา จำนวน 17 ครั้ง ได้แก่ ลำรางแยกคลองยายเฟื่อน , คลองลำสาตี (ช่วงช.กรุงเทพกรีฑา 7) , คลองลำสาตี (ช่วงข้างหมู่บ้านเอื้ออาทรหัวหมาก) , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 , คลองฉัตรโอม , คลองสะพานสูง , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , คลองวัดศรีบุญเรือง , ลำรางช.รามคำแหง 7 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางข้าม.สินธร (ช่วงช.ลาดพร้าว 107 แยก 36-40) , ลำรางแยกคลองจั่น 1 , ลำรางเลียบช.ลาดพร้าว 130 , ลำรางข้าม.สินธร (ช่วงช.ลาดพร้าว 107 แยก 14-18) , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 และคลองจิต	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 20/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 ได้จัดเก็บวัสดุพืช ผักตบชวา จำนวน 14 ครั้ง ได้แก่ คลองวัดบึงทองกลาง , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , ลำรางแยกคลองจั่น 2 , คลองเกรียง , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 , คลองฉัตรโอม , คลองลำสาตี , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 4 , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , คลองวัดศรีบุญเรือง และคลองจิกกานดา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

