



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50140000-3529

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีवल โทร.1514

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนสายหลักในพื้นที่ของเขตลาดกระบังเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราได้

ซึ่งสภาพเกาะกลางถนนยังขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย สวยงาม

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามต่อเนื่องกันระหว่างถนนและเขตใกล้เคียง

จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย
2. เพื่อเป็นการกระจายบริการสาธารณะให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนและถนนสายหลักให้เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายมหานครสีเขียว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปลูกต้นไม้ประดับ จำนวน 25,415 ต้น ปลูก้านวลน้อย จำนวน 530 ตร.ม. ถมหน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้ จำนวน 310 ลบ.ม.

บริเวณเกาะกลางถนนหลวงแพ่ง เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานท้ายวัดถึงยูเทิร์นกลับรถหน้าบริษัท บางกอก แอนติคราฟท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ขนาดพื้นที่ประมาณ 530 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มีพื้นที่ 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดส่งของ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดส่งของ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

