



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50220000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,997,133 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไกรศรี เออม่อม โทร.731-7316

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขมมีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดี มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในการใช้สอยถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
2. เพื่อบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ตรวจสอบพบว่ามีกรชำรุดบกพร่อง ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 14/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการทำราคากลาง 1 รายการ ยอดเงิน 482,900.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รื้อหนังสือค้ำจากบริษัท เพื่อทำสัญญา จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 482,789.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 744,279.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 744,279 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการเพิ่มอีก 1 รายการ เป็นเงิน 254,214.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 254,214 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ดำเนินการใช้งบประมาณในเดือนนี้ 498,750.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 498,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค.63 รวมงบประมาณที่ใช้แล้ว 1,972,443.-บาท งบประมาณคงเหลือ 1,027,557.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 475,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : ตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย.63 รวมงบประมาณที่ใช้แล้ว 2,448,033.-บาท งบประมาณคงเหลือ 551,967.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 475,590 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...งบประมาณคงเหลือ 551,967.-บาท ส่งคืนสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...งบประมาณคงเหลือ 551,967.-บาท สำนักงบประมาณให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายจ่ายอื่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : เบิกจ่ายแล้ว 2,448,033.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 549,100.-บาท คงเหลืองบประมาณ 2,867.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 549,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	รวมงบประมาณที่ใช้แล้ว 2,997,133.-บาท งบประมาณคงเหลือ 2,867.-บาท (ส่งคืนงบประมาณ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

