



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม

รหัสโครงการ... : 50220000-7015

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,437,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขมมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจให้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน 1และอาคารสำนักงาน 2และบริเวณโดยรอบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน 1และอาคารสำนักงาน 2และบริเวณโดยรอบให้แล้วเสร็จตามสัญญา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/12/2565 : อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : สำนักงานเขตหนองแขมได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดินฯ) จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 17,437,000 บาท ได้แก่

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงสำนักงานเขต เป็นเงิน 1,971,000 บาท

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรายการแปรรูปที่ดินที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมรายการปรับปรุงสำนักงานเขต เป็นเงิน

15,466,000 บาท ได้ตรวจสอบทั้งสองรายการเป็นชื่อเดียวกันและดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายการรายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขมก่อนดำเนินการจากเดิม 2 รายการ เป็นเงิน

17,437,000 บาท เป็นเงิน 17,302,000 บาท และมีงบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 137,000บาท

เพื่อให้สามารถดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560โดยไม่เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ แต่มีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณของแต่ละรายการ

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่เข้าลักษณะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 30

กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของรูปแบบและรายการ ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ

และหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 1902/ว 242 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

2566 ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ

สำนักงานเขตหนองแขมมีความประสงค์ขออนุมัติยกเลิกรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเงิน 1,971,000 และรายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเงิน 15,466,000 บาท

และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขมต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม

รหัสโครงการ... : 50220000-7015

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,437,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานเขตหนองแขมมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจให้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน 1และอาคารสำนักงาน 2และบริเวณโดยรอบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน 1และอาคารสำนักงาน 2และบริเวณโดยรอบให้แล้วเสร็จตามสัญญา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/12/2565 : อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : สำนักงานเขตหนองแขมได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดินฯ) จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 17,437,000 บาท ได้แก่

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงสำนักงานเขต เป็นเงิน 1,971,000 บาท

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรายการแปรรูปที่ดินที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมรายการปรับปรุงสำนักงานเขต เป็นเงิน

15,466,000 บาท ได้ตรวจสอบทั้งสองรายการเป็นชื่อเดียวกันและดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายการรายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขมก่อนดำเนินการจากเดิม 2 รายการ เป็นเงิน

17,437,000 บาท เป็นเงิน 17,302,000 บาท และมีงบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 137,000บาท

เพื่อให้สามารถดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560โดยไม่เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ แต่มีผลกระทบต่อเงินงบประมาณของแต่ละรายการ

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่เข้าลักษณะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 30

กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของรูปแบบและรายการ ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ

และหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 1902/ว 242 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

2566 ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ

สำนักงานเขตหนองแขมมีความประสงค์ขออนุมัติยกเลิกรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเงิน 1,971,000 และรายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเงิน 15,466,000 บาท

และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขมต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม

รหัสโครงการ... : 50220000-7015

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,437,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขมมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจให้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน 1และอาคารสำนักงาน 2และบริเวณโดยรอบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน 1และอาคารสำนักงาน 2และบริเวณโดยรอบให้แล้วเสร็จตามสัญญา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/12/2565 : อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/01/2566 : สำนักงานเขตหนองแขมได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดินฯ) จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 17,437,000 บาท ได้แก่
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงสำนักงานเขต เป็นเงิน 1,971,000 บาท
 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรายการแปรรูปที่ดินได้รับอนุมัติเพิ่มเติมรายการปรับปรุงสำนักงานเขต เป็นเงิน
 15,466,000 บาท ได้ตรวจสอบทั้งสองรายการเป็นชื่อเดียวกันและดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน
 จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายการรายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขมก่อนดำเนินการจากเดิม 2 รายการ เป็นเงิน
 17,437,000 บาท เป็นเงิน 17,302,000 บาท และมีงบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 137,000บาท
 เพื่อให้สามารถดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560โดยไม่เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
 จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ แต่มีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณของแต่ละรายการ
 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่เข้าลักษณะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 30
 กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของรูปแบบและรายการ ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ
 และหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 1902/ว 242 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
 2566 ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ
 สำนักงานเขตหนองแขมมีความประสงค์ขออนุมัติยกเลิกรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเงิน 1,971,000 และรายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเงิน 15,466,000 บาท
 และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขมต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม

รหัสโครงการ... : 50220000-7015

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 17,437,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขมมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในมากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน 1และอาคารสำนักงาน 2และบริเวณโดยรอบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน 1และอาคารสำนักงาน 2และบริเวณโดยรอบให้แล้วเสร็จตามสัญญา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/12/2565 : อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/01/2566 : สำนักงานเขตหนองแขมได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดินฯ) จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 17,437,000 บาท ได้แก่
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงสำนักงานเขต เป็นเงิน 1,971,000 บาท
 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรายการแปรรูปที่ดินได้รับอนุมัติเพิ่มเติมรายการปรับปรุงสำนักงานเขต เป็นเงิน
 15,466,000 บาท ได้ตรวจสอบทั้งสองรายการเป็นชื่อเดียวกันและดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายการรายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขมก่อนดำเนินการจากเดิม 2 รายการ เป็นเงิน 17,437,000 บาท เป็นเงิน 17,302,000 บาท และมีงบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 137,000บาท

เพื่อให้สามารถดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560โดยไม่เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ แต่มีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณของแต่ละรายการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่เข้าลักษณะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 30

กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของรูปแบบและรายการ ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 1902/ว 242 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ

สำนักงานเขตหนองแขมมีความประสงค์ขออนุมัติยกเลิกรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเงิน 1,971,000 และรายการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเงิน 15,466,000 บาท

และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเขตหนองแขมต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

