





เป้าหมายที่







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดบริเวณบ้านเรือนประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพดินแข็งและมีดินเลนเป็นจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ประกอบกับมีวัชพืชผักตบชวาเกิดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลภาวะทางน้ำและคลองดังกล่าวอุดตันที่สุดเมื่อปี 2555 จึงเห็นควรขุดลอกคลองก้านันแสงี่ยมเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณคลองดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |   |                                    |
|-----------------|--|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 23/12/2565 : ส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00                 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ             |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00                | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/02/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ             |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00                | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 360,000 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

