



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 50230000-3098

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร1512

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.สำรวจและจัดทำแผนติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงภัยของเขตบางขุนเทียน

2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบสาธารณสุขประโยชน์ แจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ

1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง

2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25

แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง

3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69

แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง

4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง

5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง

6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง

7. บริเวณชุมชนวัดก่าแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือนตุลาคม 2560 จำนวน 294 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -สำรวจ ตรวจสอบสาธารณสุขประโยชน์ แจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ

1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง

2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25

แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง

3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69

แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง

4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง

5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง

6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง

7. บริเวณชุมชนวัดก่าแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือน พฤศจิกายน 2560 จำนวน 80 ดวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบสาธารณสุขประโยชน์ แจ้างประสานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ

1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
- แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
- แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
- 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือนธันวาคม 2560 จำนวน 75 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบสาธารณสุขประโยชน์ แจ้างประสานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ

1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
- แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
- แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
- 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือนมกราคม 2561 จำนวน 181 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
- แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
- แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
- 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน - ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
- แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
 7. บริเวณชุมชนวัดก้าแพง จำนวน 5 ดวง
 2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง เดือนมีนาคม ดำเนินการได้ 45 ดวง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้
 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
 แยก 1 (วิชิตรนคร) จำนวน 20 ดวง
 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
 แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
 7. บริเวณชุมชนวัดก้าแพง จำนวน 5 ดวง
 2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง เดือนเมษายน ดำเนินการได้ 23 ดวง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 24/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้
 เดือน พฤษภาคม 2561
 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
 แยก 1 (วิชิตรนคร) จำนวน 20 ดวง
 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
 แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
 7. บริเวณชุมชนวัดก้าแพง จำนวน 5 ดวง
 2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือน พฤษภาคม 2561
 จำนวน 129 ดวง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้
 เดือน มิถุนายน 2561
 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
 แยก 1 (วิชิตรนคร) จำนวน 20 ดวง
 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
 แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
 7. บริเวณชุมชนวัดก้าแพง จำนวน 5 ดวง
 2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง
 เดือน มิถุนายน 2561





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 85 ดวง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
□1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

เดือน กรกฎาคม 2561

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22□□จำนวน □70 □ดวง
 - 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
□ แยก 1 (วิศิษฏ์นคร)□□□□จำนวน□20□ดวง
 - 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
□ แยก 3-15-8□□□□□จำนวน□10□ดวง
 - 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1□□□จำนวน□10□ดวง
 - 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41□□จำนวน□10□ดวง
 - 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5□□□จำนวน□ 5□ดวง
 - 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง□□□จำนวน□ 5□ดวง
2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือน กรกฎาคม 2561

จำนวน - ดวง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
□1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

เดือนสิงหาคม 2561

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22□□จำนวน □70 □ดวง
 - 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
□ แยก 1 (วิศิษฏ์นคร)□□□□จำนวน□20□ดวง
 - 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
□ แยก 3-15-8□□□□□จำนวน□10□ดวง
 - 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1□□□จำนวน□10□ดวง
 - 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41□□จำนวน□10□ดวง
 - 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5□□□จำนวน□ 5□ดวง
 - 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง□□□จำนวน□ 5□ดวง
2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือน สิงหาคม 2561

จำนวน - ดวง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบสาธารณสุขประโยชน์
แจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ

1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22□□จำนวน □70 □ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
□ แยก 1 (วิศิษฏ์นคร)□□□□จำนวน□20□ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
□ แยก 3-15-8□□□□□จำนวน□10□ดวง
- 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1□□□จำนวน□10□ดวง
- 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41□□จำนวน□10□ดวง
- 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5□□□จำนวน□ 5□ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง□□□จำนวน□ 5□ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือนตุลาคม 2560 จำนวน 314 ดวง / 28/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -สำรวจ ตรวจสอบสาธารณสุขประโยชน์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ

1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
- แยก 1 (วิชิตรนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
- แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
- 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดก้าแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือน พฤศจิกายน 2560 จำนวน 80 ดวง

/ 25/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบสาธารณสุขประโยชน์

แจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ

1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
- แยก 1 (วิชิตรนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
- แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
- 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดก้าแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือน ธันวาคม 2560 จำนวน 75 ดวง / 26/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบสาธารณสุขประโยชน์

/ 26/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบสาธารณสุขประโยชน์

แจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ

1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
- แยก 1 (วิชิตรนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
- แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
- 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดก้าแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือน มกราคม 2561 จำนวน 181 ดวง

/ 23/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
- แยก 1 (วิชิตรนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
- แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 5. บริเวณชอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณชอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน - ดวง

/ 23/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณชอยแยกชอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ชอย 25
 แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ชอย 69
 แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณชอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
- 5. บริเวณชอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณชอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง เดือนมีนาคม ดำเนินการได้ 32 ดวง /
25/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ
2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

- 1. บริเวณชอยแยกชอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ชอย 25
 แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ชอย 69
 แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณชอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
- 5. บริเวณชอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณชอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง เดือนเมษายน ดำเนินการได้ - ดวง

/ 24/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

เดือน พฤษภาคม 2561

- 1. บริเวณชอยแยกชอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ชอย 25
 แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง
- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ชอย 69
 แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
- 4. บริเวณชอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
- 5. บริเวณชอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
- 6. บริเวณชอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
- 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง

2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง

เดือน พฤษภาคม 2561

จำนวน - ดวง / 25/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ
2561

จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

เดือน มิถุนายน 2561

- 1. บริเวณชอยแยกชอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
- 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ชอย 25
 แยก 1 (วิชิตนคร) จำนวน 20 ดวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
 - แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
 - 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
 - 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
 - 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
 - 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง
2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง
เดือน มิถุนายน 2561

จำนวน - ดวง

/ 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

เดือน กรกฎาคม 2561

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
 - 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
 - แยก 1 (วิชิตรนคร) จำนวน 20 ดวง
 - 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
 - แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
 - 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
 - 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
 - 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
 - 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง
2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง
เดือน กรกฎาคม 2561

จำนวน - ดวง / 24/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1. แผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 130 ดวง ดำเนินการดังนี้

เดือน กันยายน 2561

- 1. บริเวณซอยแยกซอยเทียนทะเล 22 จำนวน 70 ดวง
 - 2. บริเวณถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 25
 - แยก 1 (วิชิตรนคร) จำนวน 20 ดวง
 - 3. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 69
 - แยก 3-15-8 จำนวน 10 ดวง
 - 4. บริเวณซอยสะแกงาม 35/1 จำนวน 10 ดวง
 - 5. บริเวณซอยอนามัยงามเจริญ 41 จำนวน 10 ดวง
 - 6. บริเวณซอยแสมดำ 3 แยก 5 จำนวน 5 ดวง
 - 7. บริเวณชุมชนวัดกำแพง จำนวน 5 ดวง
2. แผนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ดวง
เดือน กันยายน 2561

จำนวน - ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

