



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไผ่ประชณีย์ สุวักดิ์แห่งความยั่งยืน

รหัสโครงการ... : 50240000-3486

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนอม ตาลสถิตย์ โทร.6807-8

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร.1543-44

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตราชบุรีบูรณะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ 15.70 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 แขวงคือแขวงราชบุรีบูรณะ

และแขวงบางปะกอก เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชากรเพิ่มมากขึ้น

ทำให้เกิดปัญหาสภาพชุมชนริมคลองปลูกสร้างบ้านพักอาศัยรุกล้ำทางสาธารณะ การทิ้งขยะลงคลอง ปัญหาคูคลองลำรางตื้นเขิน

ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพไม่สวยงาม

□สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไผ่ประชณีย์

สุวักดิ์แห่งความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองข้างไผ่ประชณีย์ โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา

และประชาชนที่พักอาศัยริมคลองคลองไผ่ประชณีย์ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองข้างไผ่ประชณีย์

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะในคลองข้างไผ่ประชณีย์

2.3 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

2.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นของประชาชนที่พักอาศัยริมคลองข้างไผ่ประชณีย์ เสริมสร้าง

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาคลองข้างไผ่ประชณีย์ให้สะอาด

สวยงามอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 คลองข้างไผ่ประชณีย์ตั้งแต่คลองราชบุรีบูรณะถึงคลองแจ่งร้อน ความยาว 1,149 เมตร ได้รับการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน

ป้องกันการทิ้งขยะลงคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

3.2 สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

ภายหลังการปรับปรุงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

3.3 เพื่อแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขินคลองข้างไผ่ประชณีย์

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมีอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไผ่ประชณีย์ สุวักดิ์แห่งความยั่งยืน จัดทำแผนดำเนินการ จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ และมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมหารือในการพัฒนาคลองข้างไผ่ประชณีย์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไผ่ประชณีย์ สุวักดิ์แห่งความยั่งยืน ตามภารกิจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำทูลอยบึงประดิษฐ์/ทูลกันขยะเพื่อให้ขยะเปลี่ยนทิศทาง ออกแบบและจัดทำทูลข่ายอวนดักขยะ สำหรับดักขยะตรงทูลอยบึงประดิษฐ์ ออกแบบและจัดทำบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำ และจักรยานออกกำลังกาย สำหรับตั้งน้ำขึ้นมามาบำบัด บริเวณสวนหย่อมหน้าไผ่ประชณีย์ ออกแบบและจัดทำชุดตะแกรงดักขยะ และตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองข้างไผ่ประชณีย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมหารือในการพัฒนาคลองข้างไผ่ประชณีย์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไผ่ประชณีย์ สุวักดิ์แห่งความยั่งยืน ตามภารกิจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำทูลอยบึงประดิษฐ์/ทูลกันขยะเพื่อให้ขยะเปลี่ยนทิศทาง ออกแบบและจัดทำทูลข่ายอวนดักขยะ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>สำหรับดักขยะตรงท่อนลอยบึงประดิษฐ์ ออกแบบและจัดทำบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำ และจักรยานออกกำลังกาย สำหรับดักน้ำขึ้นมาบำบัด บริเวณสวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ ออกแบบและจัดทำชุดตะแกรงดักขยะ และตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองข้างไปรษณีย์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอใช้สถานที่วิทยาลัยพัฒนวิชาการเซตุน เพื่อเป็นสถานสาธิตการทำกิจกรรมออกแบบบึงประดิษฐ์ กิจกรรมออกแบบและติดตั้งชุดตะแกรงดักจับขยะ กิจกรรมออกแบบตาข่ายอวนดักขยะ ซึ่งมีเครือข่ายภาคประชาชนและจิตอาสาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) ร่วมสาธิตในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนวิชาการเซตุน</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ จะดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยจัดกิจกรรม จัดทำหุ่นกันขยะเปลี่ยนทิศ ท่อนลอยบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียในคลอง ตาข่ายอวนดักขยะ ตะแกรงดักขยะ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ พัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตก ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ เหนียวัยชีวภาพ และประดับตกแต่งทรงถางต้นไม้ราวกันตกทำจากวัสดุเหลือใช้ ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ คลองข้างไปรษณีย์</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และอยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่พักอาศัยริมคลองและผู้ที่สัญจรไปมา</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 200 ชุด สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้มาใช้บริการไปรษณีย์ สาธารณราษฎร์บูรณะ จำนวน 30 ชุด 2. นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนวิชาการเซตุน จำนวน 100 ชุด 3. ประชาชนที่อาศัยริมคลองไปรษณีย์ (ชุมชน 70 ชุด) 4. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือถอดบทเรียนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/05/2563 : ผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขต ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ คลองข้างไปรษณีย์ ให้มีความสะอาด สวยงาม ในพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/06/2563 : รวบรวมรายงานตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สุวิถีแห่งความยั่งยืน ต่อผู้อำนวยการเขตฯทราบ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คลองข้างไปรษณีย์</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/09/2563 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ดำเนินการตาม1. รักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ ใส่ใจคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์สร้างสุขผู้สูงอายุ ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้มีตัวชี้วัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา ปี พ.ศ. 2559-2563 จำนวน 15 คน ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ครบทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มี งานทำ จำนวน 22 คน ได้รับการฝึกอาชีพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 60 ผลการดำเนินการ ผลสำรวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.40 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองข้างไปรษณีย์ สุวิถีแห่งความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองข้างไปรษณีย์ โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยริมคลองคลองไปรษณีย์ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ
 - 2.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ?รวมพัฒนาคลองข้างไประชนีย์? เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
 - 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไประชนีย์ราษฎร์บูรณะให้เป็นที่พักผ่อนและจุด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100
 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไประชนีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตรกรรมผนังกำแพง ประชาชนริมคลองใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100
 - 2.4 ความลึกของคลองข้างไประชนีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก. ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563
 - 1. จัดทำคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ ได้ 1 ฉบับ
 - 2. จัดกิจกรรมรวมพัฒนาคลองข้างไประชนีย์ จำนวน 15 กิจกรรม
 - 3. - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไประชนีย์ราษฎร์บูรณะ ให้เป็นที่พักผ่อนเป็นจุด Check in ที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563
 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไประชนีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตรกรรมผนังกำแพง ประชาชนริมคลองใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563
 - 4. สามารถขุดลอกคลองข้างไประชนีย์ ได้ความลึก 0.50 เมตร รทก. ตามเป้าหมาย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

