



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50240000-7169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 559,646 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม

และร่มรื่น เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2

พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.3

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย

และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

2.3 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่ซอยราชบุรีบูรณะ 1 ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขึ้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งต้องประสานพื้นที่เขตข้างเคียงในการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มกราคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะและจัดทำร่างสัญญา ลงนามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/03/2566 : ส่งมอบของเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ต้นคริสติน่า ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร <input type="checkbox"/> 1,808 กระถาง ต้นชาฮกเกี้ยน ขนาดถถ 3 นิ้ว 5,165 ถถ ต้นไทรเกาหลี ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร 1,012 <input type="checkbox"/> กระถาง ต้นไทรทอง ขนาดถถ 3 นิ้ว <input type="checkbox"/> 5,165 ถถ ต้นทองอุไร ขนาดถถ 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.2 เมตร <input type="checkbox"/> 216 ถถ ไม้หลักปักพุง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1,060 ท่อน - ทำจากต้นยูคาลิปตัสหรือต้นสน ไขพุงต้นไม้ มีสภาพแข็งแรง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ดินผสม ขนาดถถละไม่น้อยกว่า 20 ก.ก. 1,500 ถถ - ส่วนผสมของดินต้องมีเนื้อดินร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกและวัสดุอื่น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ตามสัดส่วนมาตรฐานทั่วไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 559,646 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/04/2566 : การดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50240000-7169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 559,646 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยรียะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และร่มรื่น เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2

พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.3

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย

และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

2.3 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่ซอยราชบุรีบูรณะ 1 ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ

พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่

ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่

ซึ่งต้องประสานพื้นที่เขตข้างเคียงในการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

มกราคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะและจัดทำร่างสัญญา ลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : ส่งมอบของเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

ต้นคริสติน่า ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร  1,808 กระถาง

ต้นชาฮกเกี้ยน ขนาดสูง 3 นิ้ว 5,165 ถู

ต้นไทรเกาหลี ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร  กระถาง

ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว  5,165 ถู

ต้นทองอุไร ขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.2 เมตร  216 ถู

ไม้หลักปักพุง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1,060 ท่อน

- ทำจากต้นยูคาลิปตัสหรือต้นสน ใช้พุงต้นไม้ มีสภาพแข็งแรง

ดินผสม ขนาดถุงละไม่น้อยกว่า 20 ก.ก. 1,500 ถู

- ส่วนผสมของดินต้องมีเนื้อดินร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกและวัสดุอื่น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตามสัดส่วนมาตรฐานทั่วไป  
 รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 559,646 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 29/04/2566 : การดำเนินการแล้วเสร็จ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50240000-7169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 559,646 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวยุ้ยริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และร่มรื่น เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2

พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.3

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย

และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

2.3 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่ซอยราชบุรีบูรณะ 1 ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ  
 พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่  
 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่  
 ซึ่งต้องประสานพื้นที่เขตข้างเคียงในการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  
 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะและจัดทำร่างสัญญา ลงนามสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : ส่งมอบของเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว  
 ต้นคริสต์น้า ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร  1,808 กระถาง  
 ต้นซากุระเกียน ขนาดสูง 3 นิ้ว 5,165 ลูก  
 ต้นไทรเกาหลี ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร 1,012  กระถาง  
 ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว  5,165 ลูก  
 ต้นทองอุไร ขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.2 เมตร  216 ลูก  
 ไม้หลักปักพุง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1,060 ท่อน  
 - ทำจากต้นยูคาลิปตัสหรือต้นสน ใช้พุงต้นไม้ มีสภาพแข็งแรง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดินผสม ขนาดถุงละไม่น้อยกว่า 20 ก.ก. 1,500 ถุง  
- ส่วนผสมของดินต้องมีเนื้อดินร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกและวัสดุอื่น   
ตามสัดส่วนมาตรฐานทั่วไป

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 559,646 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/04/2566 : การดำเนินการแล้วเสร็จ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50240000-7169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 559,646 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และร่มรื่น เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2 พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.3 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
- 2.3 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่ซอยราชบุรีบูรณะ 1 ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งต้องประสานพื้นที่เขตข้างเคียงในการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มกราคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะและจัดทำร่างสัญญา ลงนามสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : ส่งมอบของเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ต้นคริสติน่า ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร  1,808 กระถาง ต้นชากเกียน ขนาดสูง 3 นิ้ว 5,165 ถุง ต้นไทรเกาหลี ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร 1,012  กระถาง ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว  5,165 ถุง ต้นทองอุไร ขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.2 เมตร  216 ถุง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ไม้หลักปักพุง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1,060 ท่อน

- ทำจากต้นยูคาลิปตัสหรือต้นสน ไซพุงต้นไม้ มีสภาพแข็งแรง

ดินผสม ขนาดถุงละไม่น้อยกว่า 20 ก.ก. 1,500 ถุง

- ส่วนผสมของดินต้องมีเนื้อดินร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกและวัสดุอื่น

ตามสัดส่วนมาตรฐานทั่วไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 559,646 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/04/2566 : การดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

